

Dohoda o narovnání

uzavřená dle ust. § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
zastoupen: Ing. Milošem Šímkem, vedoucím Pobočky Svitavy
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

GEODÉZIE CINDR s.r.o.
Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová
zastoupen: Ing. Miloslavem Cindrem
IČO: 02967723
DIČO: CZ 02967723

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Čl. I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9. 1. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele 18-2017-544202 o realizaci plnění vzešlého na základě ukončené veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Petrušov“ (dále jen „**smlouvy o dílo**“).

Čl. II.

V průběhu plnění smlouvy o dílo došlo na straně zhotovitele k prodlení prací stanovených v dílčí části 3.4.3. přílohy č. 1 smlouvy o dílo – položkového výkazu činností. Termín stanovený pro odevzdání uvedeného plnění byl stanoven smlouvou o dílo ve znění dodatku č. 1 na 31.1.2018, ke skutečnému předání plnění však došlo až 29. 11. 2019.

Čl. III.

Na základě ustanovení článku VIII., bodu 8.3. smlouvy o dílo byla zhotoviteli vyměřena sankce – smluvní pokuta za nesplnění termínu odevzdání dílčí části 3.4.3. položkového výkazu činností „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ“, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“. Výše sankce dle uvedeného článku smlouvy o dílo činila 0,2 % z ceny hlavního celku vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, avšak maximálně do výše nesplněné dílčí části díla, přičemž smlouva o dílo blíže nespécifikovala, zda se jedná o část díla bez DPH nebo s DPH. Objednatel vyhodnotil, že nesplněná výše dílčí části díla činila 292 820 Kč včetně DPH a v této výši také sankci vystavil. Splatnost sankce byla stanovena dle smlouvy o dílo na 15 dnů ode dne doručení výzvy k uhrazení.

Částku ve výši 292 820 Kč vč. DPH zhotovitel uhradil dne 4. 1. 2019

Následně došlo ke zjištění, že objednatel při výpočtu smluvní pokuty postupoval chybně a smluvní pokuta měla být vyměřena ve výši 0,2 % z ceny hlavního celku vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, avšak maximálně do výše nesplněné dílčí části díla **bez DPH**.

Tím došlo k tomu, že zhotovitel uhradil část smluvní pokuty bez právního důvodu. Celková výše bezdůvodného obohacení na straně objednatele tak k dnešnímu dni činí 50 820 Kč.

Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na vypořádání a uzavírají tuto dohodu.

Čl. IV.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli částku ve **výši 50 820 Kč** (slovy padesáttisícsmsetdvacet Kč) do 30 dnů ode dne uzavření této dohody na číslo účtu 214590325/0600.

Dále smluvní strany prohlašují, že je mezi nimi tímto vypořádáno bezdůvodné obohacení, které vzniklo na straně objednatele chybným výpočtem smluvní pokuty.

Tato dohoda nemá vliv na případné další nároky či závazky smluvních stran vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo.

Čl. V.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tato Dohoda se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této dohody prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Svitavách dne

V České Třebové dne

.....
Ing. Miloš Šimek

.....
Ing. Miloslav Cindr, jednatel

Vedoucí Pobočky Svitavy

Vedoucí společník