

**Dodatek č. 4 ke  
Smlouvě o dílo na zhotovení  
Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3110/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0064,  
ISPROFOND: 327 321 4901/551 372 0005, 327 321 4901/551 372 0006, uzavřené dne 17.07.2017

**Název zakázky:**

**„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ a „Rekonstrukce ŽST Chrastava“**

**Smluvní strany:**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

**Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel“)

a

**AF-CITYPLAN s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 47307218; DIČ: CZ47307218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 25005

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem a zástupcem ředitele

Korespondenční adresa: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je prodloužení termínu ukončení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

Důvodem pro prodloužení termínu ukončení díla jsou skutečnosti, které nelze přičítat k tíži Zhotovitele, jedná se zejména o pozdní doručování závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy pro získání územního rozhodnutí, které Zhotovitel v některých případech obdržel po více než třech měsících od odeslání žádostí. Dalšími důvody pro prodloužení jsou požadavky na změnu technického řešení zastřešení nástupišť v ŽST Chrastava a v ŽST Hrádek nad Nisou a nutnost jejich zapracování do přípravné dokumentace, které byly vzneseny Magistrátem města Liberec, odborem územního plánování až v době po ukončení Druhé fáze, druhé dílčí etapy a dále komplikované a časově náročné uzavírání smluv o přeložce a o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen na přeložku plynového potrubí v ŽST Chrastava mezi správcem sítě, Objednatelem a vlastníky dotčených pozemků.

Zhotovitel proto s ohledem na shora uvedené požádal o prodloužení termínu ukončení Díla o tři měsíce, neboť předpoklad vydání územního rozhodnutí je do konce letošního roku a k následnému nabytí právní moci územního rozhodnutí pak dojde nejpozději do konce února 2020.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZVZ.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3110/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0064, uzavřené dne 17.07.2017, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, takto:

#### 1) Čl. 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.13, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla<br>– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3  |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/ ZP-PD/07/17  |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/2017<br>c) Zvláštní technické podmínky<br>- Rekonstrukce ŽST Chrastava - ze dne 09. 03. 2017<br>- Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou - ze dne 09. 03. 2017 |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla<br>- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3  |

<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

## 2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3110/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0097, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven **ve čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je následující příloha:

	Harmonogram plnění
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy):	- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele:  
V Praze dne: 21.11.2019

Za Zhotovitele:  
V Praze dne: 19.11.2019

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel  
Stavební správa západ

Ing. Petr Košan  
jednatel a zástupce ředitele  
AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha č. 5  
 Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v příslušné fázi</u>
1. <u>Zahájení prací</u>	ihned po podpisu SOD	-
2. <u>První fáze, první dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo	████████████████████ ████████████████
3. <u>První fáze, druhá dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo	████████████████████ ████████████████
4. <u>Druhá fáze, první dílčí etapa</u>	do 3 měsíců po schválení ZP Centrální komisí MD	████████████████████ ████████████████ ████████████████ ████████████████ ████████████████ ████████████████
5. <u>Druhá fáze, druhá dílčí etapa</u>	do 5 měsíců po schválení ZP Centrální komisí MD	████████████████████ ████████████████ ██████████
6. <u>Třetí fáze</u> (Rekonstrukce ŽST Chrastava)	do 7 měsíců od schválení ZP Centrální komisí MD	████████████████████ ████████████████ ████████████████
7. <u>Ukončení prací</u>	do 13 měsíců po schválení ZP Centrální komisí MD (předpoklad 02/2020)	████████████████████ ████████████████ ████████████████ ██████████

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 507318

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** aaf118c9-1feb-4483-8527-12e9e67508ba

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.11.2019 10:18:04



3aff8766-f826-48e0-8a07-1d8e093a7c47