

<b>Projekt:</b>	Depo AC, Produktovod, SOK 3 a 4		
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.		
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny	č. 6	

**Komu :** Společnost Hochtief - Metrostav - Depo autocisteren

**Od :** Letiště Praha, a.s.

**Stavební objekt:** Depo AC, Produktovod, SOK 3 a 4

**Předmět změny:** Posunutí termínu pro Řádné dokončení Díla a jeho předání a převzetí

**Žádost vznesl:** Objednatel: OJ LP/PHM

**Odkazy na výkresy :** NE

**Důvod změny:** Dodatkem č. 1 SOD se termín dokončení a předání a převzetí Díla posunul z období dubna 2019, na termín 18.7.2019. Z níže výše uvedených důvodů je však nutné prodloužit dobu realizace Díla do 15.11.2019.

1. Zprovoznění nového Depa AC vyžaduje z titulu bezpečného provozu cisteren LPH plnohodnotnou obousměrnou, dvoupruhovou komunikaci. V prostoru čerpací stanice SEVER jsou bohužel stísněné podmínky, neumožňující bezpečné vyhnutí protijedoucích cisteren LPH. Bezpečné vyhnutí cisteren je řešeno v rámci projektu Přesun čerpací stanice SEVER, kdy je na místě Čerpací stanice vybudována komunikace.

Zahájení výstavby Přesunu čerpací stanice SEVER s sebou nese nároky na zábor stávajících parkovacích ploch pro COBUSY a mělo být podmíněno dokončením akce Nové stanoviště COBUS místo Crew gate, kdy na místě demolovaného objektu Crew gate vznikne nová plocha pro parkování COBUSŮ.

Bohužel vlivem nepředvídatelného zásahu ÚCL (požadavek na proces Změny letiště) došlo ke zdržení vydání stavebního povolení a projekt Nového stanoviště COBUSŮ nabral zpoždění.

Dalším zpožděním, paralelně probíhajícím s výše uvedeným, je dlouhé výběrové řízení na zhotovitele akce Přesun čerpací stanice SEVER.

2. Uvedení Depa AC do provozu v rámci termínu dle dodatku 1, tj. 18.7.2019, je s ohledem na vývoj provozu v letní sezóně z hlediska zajištění plynulého provozu služeb doplňování LPH pro OJ LP/PHM a In to plane společnosti nevyhovující. Při stěhování ze stávajícího Depa AC do nového Depa AC popř. v navazujícím provozu lze předpokládat, že by mohlo dojít k omezením či výpadkům v provozu, a došlo by k nim v období vyšší poptávky po službách doplňování LPH. OJ LP/PHM požaduje posunout stěhování do období s nižší předpokládanou poptávkou, na polovinu měsíce listopadu 2019.

Po dobu, kdy je Dílo zhotovitelem fyzicky kompletně dokončeno, nicméně není předáno do užívání objednateli, je nutné zajistit další provozování staveniště v omezeném rozsahu, ostrahu objektu, oplocení, provozování objektu a technologií, pojištění a neposlední řadě dojde k prodloužení záruky na objekty a technologie o 4 měsíce (opožděné předání Díla o 4 měsíce).

Navýšení Ceny Díla reflektuje zejména náklady za tyto výše uvedené činnosti v odstavci 2, plus další drobné úkony, uvedené v příloze tohoto OMZ.

Pokud bychom převzali Dílo okamžitě po jeho dokončení, nebyli bychom schopni zajistit bezpečnou a plynulou trasu pro křížení cisteren s LPH.

Dále bychom nebyli schopni zajistit stěhování personálu ze stávajícího, do nového depa AC, aniž by docházelo k rizikovým situacím.

V neposlední řadě by běžela záruka na kompletní nové Depo AC po dobu 4 měsíců, kdy by depo fakticky nevydávalo palivo, a tato záruční doba by byla nevyužita.

**Časové ohodnocení:** 120 dní

**Dopad do celkových termínů:** ANO

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**


Na základě požadavku ze strany OJ LP/PHM a in to plane společností, Objednatel dává pokyn Zhotoviteli k provádění dalších prací, dodávek a služeb, jak jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto Pokynu k provedení změny (dodatek k Rozpočtu Díla), a k posunutí termínu pro Řádné dokončení Díla a jeho převzetí z termínu 18.7.2019 na termín 15.11.2019, přičemž k dřívějšímu předání a převzetí Řádně dokončeného díla dojde jen tehdy, pokud k němu Objednatel výslovně svolí na návrh Zhotovitele, nebo ho Objednatel bude po Zhotoviteli požadovat. Zároveň dochází ke odpovídající změně Harmonogramu prací, jak je specifikováno v příloze č. 2 tohoto Pokynu k provedení změny.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:****5 757 033,00 Kč**


Příloha :      č.1-      Rozpočet  
                  č.2 -      HMG

**Celkem****5 757 033,00 Kč**Zhotovitel: Společnost Hochtief - Metrostav - Depo autocisteren

Datum a podpis:

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:



**Na základě tohoto pokynu k provedení změny je Zhotovitel zavázán provést výše uvedené Změny Díla**

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Nové depo AC a produktovod LPH, a SOK3 a SOK 4

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Zhotovitel: Společnost HOCHTIEF-METROSTAV-Depo AC

Místo: Letiště Praha

Zpracoval:

Datum: 24. 6. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>06007510Z</b>	<b>Nové depo AC a produktovod LPH, a SOK3 a SOK</b>									
<b>L3</b>	<b>4</b>	<b>5 757 032,84</b>	<b>,00</b>	<b>1 208 976,90</b>	<b>6 966 009,74</b>	<b>,00</b>	<b>5 757 032,84</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
ZL3	prodloužení termínu díla	5 757 032,84	,00	1 208 976,90	6 966 009,74	,00	5 757 032,84	,00	,00	,00
VRN	VRN	5 757 032,84	,00	1 208 976,90	6 966 009,74	,00	5 757 032,84	,00	,00	,00
<b>Celkem</b>		<b>5757032,84</b>	<b>,00</b>	<b>1208976,90</b>	<b>6966009,74</b>	<b>,00</b>	<b>5757032,84</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Nové depo AC a produktovod LPH, a SOK3 a SOK 4**

Objekt: **prodloužení termínu díla**

Část: **VRN**

Objednatel: **Letiště Praha, a.s.**

Zhotovitel: **Společnost HOCHTIEF-METROSTAV-Depo AC**

Místo: **Letiště Praha**

Zpracoval:

Datum: **23. 7. 2018**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>,00</b>				<b>,000</b>
R		VRN1	Výrobně-díleňská dokumentace 6x v listinné podobě, 2 x na CD v editovatelné a 2 x v needitovatelné podobě	Kč	,000		,00			,00000	,000
R		VRN2	Dokumentace skutečného provedení 6x v listinné podobě, 6 x na CD v editovatelné a 6 x v needitovatelné podobě	Kč	,000		,00			,00000	,000
R		VRN3	Vyhotovení 1 paré dokumentace pro provedení stavby (DPS) v listinné formě pro objednatele	Kč	,000		,00			,00000	,000
R		VRN4	Zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště, osvětlení pracovišť, potřebné energie	Kč	,260		,00			,00000	,000
R		VRN5	V rámci zařízení staveniště zřízení 1ks místnosti (buňky) pro objednatele s vybavením (stůl, kancelářská židle, skříň) a 1ks místnosti (buňky) zasedací místnosti pro kontrolní dny s vybavením 3ks stůl a 12ks židlí, včetně vytápění a zajištění el. energie	Kč	,260		,00			,00000	,000
R		VRN6	neobsazeno		,000		,00			,00000	,000
R		VRN7	Vystavení identifikačních karet a vjezdových povolení pro vstup a vjezd do bezpečnostních zón letiště	Kč	,000		,00			,00000	,000
R		VRN8	Zajištění osob oprávněných k doprovodu a nepřetržitému dohledu pracovníků stavby v bezpečnostních zónách letiště, kteří toto oprávnění nemají	Kč	,260		,00			,00000	,000
R		VRN9	Zajištění požární asistence při provádění požárně nebezpečných prací, včetně následného požárního dozoru	Kč	,000		,00			,00000	,000
R		VRN10	Umístění stavby ve ztížených podmínkách se zahrnutím veškerých provozních vlivů letiště	Kč	,260		,00			,00000	,000
R		VRN11	Dopravní opatření a čištění dotčených prostor a komunikací, případně opravu komunikací poškozených výstavbou	Kč	,000		,00			,00000	,000
R		VRN12	Zřízení, přemísťování a odstranění předělů (zábran) vymežujících staveniště a příjezdovou komunikaci,	Kč	,000		,00			,00000	,000
R		VRN13	neobsazeno		,000		,00			,00000	,000
R		VRN14	Náklady na předložení vzorků jednotlivých materiálů dle požadavku objednatele	Kč	,000		,00			,00000	,000
R		VRN15	Zpracování technologických postupů všech prováděných prací s důrazem na zajištění zásad BOZP, zajištění požární bezpečnosti na staveništi,	Kč	,000		,00			,00000	,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Nové depo AC a produktovod LPH, a SOK3 a SOK 4

**Objekt:** prodloužení termínu díla

**Část:** VRN

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Zhotovitel: Společnost HOCHTIEF-METROSTAV-Depo AC

Místo: Letiště Praha

Zpracoval:

Datum: 23. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	R	VRN16	Geodetické zaměření - ve 6 vyhotoveních v listinné a 1 x na CD nosiči v digitální formě	Kč	,000		,00	,00	,00	,00000	,000
	R	VRN17	Geometrický plán v 6 vyhotoveních v písemné formě a 1 x na CD nosiči v digitální formě	Kč	,000		,00	,00	,00	,00000	,000
	R	VRN18	Veškerá potřebná dokumentace pro kolaudační řízení, která bude vypracována v potřebném rozsahu, popřípadě dle požadavků objednatele ve 4 vyhotoveních v písemné formě a 2 x na CD nosiči v digitální formě	Kč	,000		,00	,00	,00	,00000	,000
	R	VRN19	Závěrečná zpráva – ve 3 vyhotoveních v listinné formě a 1x na CD nosiči v digitální formě; ve zprávě budou obsaženy doklady o provedených zkouškách, revizích, prohlášení o shodě na použité materiály a ekologických likvidacích odpadů	Kč	,000		,00	,00	,00	,00000	,000
	R	VRN20	Zpracování provozních řádů a návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení i stavby jako celku	Kč	,000		,00	,00	,00	,00000	,000
	R	VRN21	Zaškolení obsluhy zařízení, proškolení personálu objednatele	Kč	,000		,00	,00	,00	,00000	,000
	R	VRN22	Kompletace	Kč	,000		,00	,00	,00	,00000	,000
	R	VRN23	Koordinace	Kč	,000		,00	,00	,00	,00000	,000
	R	VRN24	Mimostaveništní doprava, cla	Kč	,000		,00	,00	,00	,00000	,000
<b>VRN-ZL provozování a údržba objektu</b>							<b>,00</b>				<b>,000</b>
1	R	VRNZL1	provozování a údržba objektů-energie <i>od 18.7.2019 - do 15.11.2019</i>	měs	3,500		,00			,00000	,000
2	R	VRNZL2	provozování a údržba - drobný materiál	kpl	1,000		,00			,00000	,000
3	R	VRNZL3	provozování a údržba <i>3xtechnik(100 000Kč / měsíc a os), 3x dělník(75 000Kč/měs a os)</i>	měs	3,500		,00			,00000	,000
4	R	VRNZL4	ostraha	měs	3,500		,00			,00000	,000
5	R	VRNZL4	prodloužení záruky	kpl	1,000		,00			,00000	,000
6	R	VRNZL6	prodloužení pojištění <i>prodloužení o 3,5 měsíce do 15.11.2019</i>	kpl	1,000		,00			,00000	,000
7	R	VRNZL7	zábory prodložení	kpl	1,000		,00			,00000	,000
8	R	VRNZL8	opakovaný závěrečný úklid	kpl	1,000		,00			,00000	,000
9	R	VRNZL9	provizorní brána v prostoru Depa AC	kpl	1,000		,00			,00000	,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Nové depo AC a produktovod LPH, a SOK3 a SOK 4**

Objekt: **prodloužení termínu díla**

Část: **VRN**

Objednatel: **Letiště Praha, a.s.**

Zhotovitel: **Společnost HOCHTIEF-METROSTAV-Depo AC**

Místo: **Letiště Praha**

Zpracoval:

Datum: **23. 7. 2018**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>Celkem</b>							<b>,00</b>	<b>5 757 032,84</b>	<b>5 757 032,84</b>		<b>,000</b>