

Finanční harmonogram



Brno, Blatouchová, Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

SO - Popis	bez DPH	období dlíže faktura č.	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8	měsíc 9	měsíc 10	měsíc 11	celkem
			k 10. dni v měsíci	k 10. dni v měsíci	k 10. dni v měsíci	k 10. dni v měsíci	k 10. dni v měsíci	k 10. dni v měsíci	k 10. dni v měsíci	k 10. dni v měsíci	k 10. dni v měsíci	k 10. dni v měsíci	k 10. dni v měsíci	
BLATOUCHOVÁ														
SO 010 - PŘIPRAVA UZEMÍ	20 921.00	1	20 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SO 110 - OBNOVA VOZOVKY	6 186 615.00		0	0	0	0	0	484 929	1 113 591	1 299 188	1 361 055	1 361 055	556 795	6 186 615
SO 120 - PARKOVACÍ MÍSTA	2 026 004.00		0	0	0	0	0	162 080	364 681	425 461	445 721	445 721	182 340	2 026 004
SO 130 - CHODNIKY	1 398 634.00		0	0	0	0	0	111 891	251 754	293 713	307 699	307 699	125 877	1 398 634
SO 140 - ZAPRAVENÍ PLOCH VE SPRÁVE	217 031.00		0	0	0	0	0	17 362	39 066	45 577	47 747	47 747	19 533	217 031
SO 150 - ZAPRAVENÍ PLOCH	122 394.00		0	0	0	0	0	9 792	22 031	25 703	26 927	26 927	11 015	122 394
SO 180 - ODVODNĚNÍ VOZOVKY	1 564 174.00		0	0	0	0	0	125 134	281 551	328 477	344 118	344 118	140 776	1 564 174
SO 310 - KANALIZACE	9 026 103.00		812 349	1 083 132	992 871	1 083 132	1 173 393	1 263 654	1 363 915	1 263 654	0	0	0	7 130 621
SO 320 - KANALIZACNÍ PŘIPOJKY	2 268 167.00		0	0	249 498	317 543	340 225	362 907	385 588	408 270	204 135	0	0	2 268 167
SO 330 - VODOVOD	1 460 625.00		0	0	0	0	0	306 731	701 100	452 794	0	0	0	1 460 625
SO 340 - VODOVODNÍ PŘIPOJKY	377 632.00		0	0	0	0	0	0	181 263	186 368	0	0	0	377 632
SO 810 - NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ	48 743.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 743	48 743
OSTATNÍ NAKLADY	1 891 380.00		169 138	152 224	152 224	152 224	152 224	152 224	152 224	152 224	152 224	152 224	152 224	1 891 380
BLATOUCHOVÁ celkem	26 408 423.00		1 002 408	1 235 357	1 394 594	1 552 900	1 665 843	3 006 705	4 846 765	4 891 430	2 889 627	2 685 492	1 237 304	24 170 658
SPOJKA														
SO 01 Kanalizace	10 098 459.00	1	302 954	2 928 553	3 130 522	3 738 430	0	0	0	0	0	0	0	6 866 952
SO 02 Kanalizační přípojky	955 322.00		0	0	334 363	363 022	257 937	0	0	0	0	0	0	955 322
SO 03 Vodovod	1 293 177.00		12 932	0	0	116 386	543 134	620 725	0	0	0	0	0	1 280 243
SO 04 Vodovodní přípojky	239 076.00		0	0	0	0	0	100 412	138 664	0	0	0	0	239 076
SO 06.1 Vozovky	2 298 701.00		0	0	0	0	0	0	0	482 727	643 636	735 584	436 753	2 298 701
SO 05.2 Chodníky	200 251.00		0	0	0	0	0	0	0	22 028	130 163	48 060	0	200 251
SO 05.3 Odvodnění	163 777.00		0	0	0	19 653	144 124	0	0	0	0	0	0	163 777
SO 06.1S Stavební část	76 618.00		76 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 618
SO 06.1T Trubní část	34 152.00		34 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 152
SO 06.2S Stavební část	97 431.00		0	0	0	0	0	0	30 204	67 227	0	0	0	97 431
SO 06.2T Trubní část	53 997.00		0	0	0	0	0	0	16 739	37 258	0	0	0	53 997
SO 06.3 Výměna zákrytových desek parovodu	132 464.00		0	0	0	0	0	0	0	0	132 464	0	0	132 464
SO 06.4 Zrušení stávajícího kanálu Tepláren	28 713.00		0	0	0	0	0	0	0	0	28 713	0	0	28 713
SO 06.5 Zrušení nefunkčního kompenzátoru	74 338.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 338
SO 06.6 Výšková úprava stávajících poklopů na	1 995.00		0	0	0	0	0	0	0	0	1 995	0	0	1 995
SO 90 Ostatní rozpočtové náklady	1 321 830.00		132 183	118 065	118 065	118 065	118 065	118 065	118 065	118 065	118 065	118 065	118 065	1 321 830
SPOJKA celkem	17 070 301.00		633 177	3 047 518	3 583 850	4 354 456	1 064 160	840 102	304 571	706 177	947 801	984 712	603 778	13 389 607
Cena bez DPH v Kč CELKEM	43 478 724.00		1 635 585	4 282 874	4 978 444	5 907 356	2 730 002	3 846 806	5 151 336	5 597 607	3 837 427	3 670 204	1 841 082	37 560 265

V Brně, dne
Za objednatele:

za statutární město Brno na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

V Brně, dne
Za zhotovitele:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva