

DODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

„VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec – I. etapa“
(dále jen „Dodatek č. 4“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov
Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Adresa: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: prostejov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o
Odštěpný závod: odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
zastoupený: Bc. Vladimír Lesovský,
vedoucí OZ DS MORAVA

zastoupený ve věcech smluvních: xxxxx
na základě plné moci

Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: amx5p38

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx, stavbyvedoucí oblasti

Tel./fax: xxxxx



E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 212269343/0300
IČO: 48035599
DIČ: CZ 48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy – dodatečné práce, které vyvstaly v průběhu realizace stavby s názvem „VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec – I. etapa“, nebyly zahrnuty v původním závazku a mění hodnotu závazku ze smlouvy.

V rámci provádění předběžného záchranného archeologického dohledu došlo k archeologickým nálezům. Na základě uvedené skutečnosti je nezbytné zajistit provedení předstihového záchranného archeologického výzkumu, včetně zpracování nálezové zprávy, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Součástí budou také zemní práce, které jsou k provedení výzkumu nezbytné.

Hodnota dodatečných prací je 236 320 Kč bez DPH. O tuto cenu bude celková hodnota závazku navýšena.

Dodatečné práce jsou pro dokončení předmětu původního závazku ze smlouvy nezbytné.

Uvedené práce se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. II Cena díla

Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4. takto:

Cena díla dle SoD za provedení díla bez DPH:	13 414 537,80 Kč
Vícepráce celkem:	236 320,00 Kč
Celková cena díla bez DPH činí:	13 650 857,80 Kč
DPH činí:	2 866 680,10 Kč
Celková cena vč. DPH činí:	16 517 537,90 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 633-2019-521101, uzavřená dne 19.08.2019, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Nedílnou součástí dodatku tvoří Příloha č. 1 – Soupis víceprací.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 29.11.2019

V Olomouci dne 28.11.2019

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
xxxxx
vedoucí zakázek Ol.
na základě plné moci

Přílohy:
Příloha č. 1 – soupis víceprací



POLOŽKOVÝ SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec – I. etapa
Stavební objekt: Záchranný archeologický výzkum
Zadavatel: ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Projektant: GEOCENTRUM spol. s r.o., Olomouc
TDI: Miroslav Tandler, Svěsedlická 689, 783 53 Velká Bystřice
Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10

1 Zemní práce

1		Pomocné práce strojem pro zajištění provádění záchranného archeologického průzkumu.	hod	25,000	1 000,00	25 000,00
---	--	---	-----	--------	----------	-----------

mezisoučet: 25 000,00

Záchranný archeologický průzkum

2		Pomocné práce strojem pro zajištění provádění záchranného archeologického průzkumu.	soub	140 880,000	1,00	140 880,00
3		Pomocné práce strojem pro zajištění provádění záchranného archeologického průzkumu.	soub	70 440,000	1,00	70 440,00

mezisoučet: 211 320,00

Celkem bez DPH: 236 320,00 Kč

DPH 21%: 49 627,00 Kč

Celkem vč. DPH: 285 947,00 Kč