

Číslo smlouvy objednatele: 363/2019  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1066/2019  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1336/2019  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 508/2019 (SIMOST, s.r.o.)  
S20-033-0025 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO** **„II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE, MOST 152-038“**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

#### **SIMOST – SWIETELSKY – Moravské Bránice**

*zastoupený vedoucím společníkem*

#### **SIMOST, s.r.o.**

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [redacted] jednatelem společnosti

IČO: 469 95 803  
sp. zn. C 8943

*a společníkem*

#### **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

#### **odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
zastoupený [redacted] vedoucím odštěpného závodu

IČO: 480 35 599  
sp. zn. C 8032

oprávněni jednat a podepisovat:

ve věcech smluvních: [redacted]

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### **Zdůvodnění změny termínu plnění**

- Práce na vodovodním potrubí – souběžná stavba – prodloužena z důvodu dlouhého trvání rozborů vody v potrubí.
- Sanace podloží ve zvýšené míře.

#### **Zdůvodnění změny ceny díla**

- Sanace podloží  
SO 101 Silnice II/152. Na odkopané a zhutněné pláni zhotovitel provedl několik SZZ a všechny výsledky byly nevyhovující. V souladu s diagnostikou a zadávací dokumentací byla provedena SZZ na sanované vrstvě o mocnosti 35cm a na základě jejího výsledku a provedených sondách bylo rozhodnuto následovně: ve staničení km 0,333 - 0,460 bude provedena celoplošná sanace 35cm a ve dvou místech lokálně zvýšená mocnost sanace na 50cm. V úseku km 0,460 - 0,553 bude provedena celoplošná sanace 20cm se sanací pravého kraje 35cm na šířku 2m a 1 lokálního místa se sanací 35cm.

**II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	<b>do 15 dnů od uzavření této smlouvy</b>
Termín zahájení stavebních prací	<b>do 30 dnů od předání staveniště</b>
Dokončení a předání stavby	<b>do 29. 11. 2019</b>
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	<b>do 30 dnů od dokončení stavby-</b>
Předání a převzetí geometrických plánů	<b>do 90 dnů od dokončení stavby</b>

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**19.666.375,90 Kč**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací finanční a věcný.


V Brně, dne 26. 11. 2019


V Brně, dne 29. 11. 2019

  
SIMOST, s.r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

---

