



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Hrušovy u Brna – Židlochovice“

uzavřené dne 26.11.2018, účinné dne 29.11.2018, mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4031/2018**

ISPROFOND: 5623720018

a

Společnost s názvem: **„HRUŠKY“**

Společník 1 nebo Správce:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1383

bank. spojení:

43-9850430227/0100



zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Společník 2:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva
a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

Sídlo Společnosti je na adrese: **Subterra a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8,
Česká republika.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1903002 / SOOD00200213**

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“) takto:

PŘEDMĚT DODATKU:

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 3 a 4 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.3	+ 19 564 066,80 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.3	- 4 452 200,35 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.4	+ 11 908 811,04 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.4	- 3 951 463,35 Kč

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č.3 a 4 + 23 069 214,14 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.3 , která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla, obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice

- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 3 a 4.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-2 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.3
Příloha č.2 položkové rozpočty k ZL č.3 a 4
- 2.6 Tento Dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne...27.11.2019

V Praze dne.....

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee, MBA
2.místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice

Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle dodatku č.3

Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
PS 01-05-01	Žst. Hrušovany u Brna, doplnění DŘT	2 070 452,65	2 070 452,65				2 070 452,65
PS 01-05-02	Žst. Hrušovany u Brna, doplnění DDTS ŽDC	2 129 873,15	2 129 873,15				2 129 873,15
PS 01-07-01	Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn	4 328 818,34	4 328 818,34				4 328 818,34
PS 01-07-02	Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn - klimatizace	110 428,69	110 428,69				110 428,69
PS 01-09-01	Žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice	2 610 951,17	2 610 951,17				2 610 951,17
PS 01-09-02	Žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice - klimatizace	60 461,56	60 461,56				60 461,56
PS 01-13-01	Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 22/0,4kV	2 711 568,11	2 711 568,11				2 711 568,11
PS 01-13-02	Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	1 616 068,77	1 616 068,77				1 616 068,77
PS 01-13-03	Žst. Hrušovany u Brna, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EO V	751 283,22	751 283,22				751 283,22
PS 01-14-01	žst. Hrušovany u Brna, MK	7 210 229,93	7 210 229,93				7 210 229,93
PS 01-14-02.1	žst. Hrušovany u Brna, sdělovací zařízení	964 463,52	964 463,52				964 463,52
PS 01-14-02.2	žst. Hrušovany u Brna, sdělovací zařízení - klimatizace sděl. místnosti v TB	154 579,59	154 579,59				154 579,59
PS 01-14-03	žst. Hrušovany u Brna, telefonní zapojovač	1 555 604,57	1 555 604,57				1 555 604,57
PS 01-14-04	žst. Hrušovany u Brna, doplnění EZS	460 301,09	460 301,09				460 301,09
PS 01-14-05	žst. Hrušovany u Brna, doplnění LDP	257 583,61	257 583,61				257 583,61
PS 01-14-06	žst. Hrušovany u Brna, doplnění ASHS	1 161 745,53	1 161 745,53				1 161 745,53
PS 01-14-07	žst. Hrušovany u Brna, úprava rozhlasového zařízení	732 455,46	732 455,46				732 455,46
PS 01-14-08	žst. Hrušovany u Brna, informační zařízení	4 075 926,76	4 075 926,76				4 075 926,76
PS 01-14-09	žst. Hrušovany u Brna, kamerový systém	3 693 315,33	3 693 315,33				3 693 315,33
PS 01-28-01.1	žst. Hrušovany u Brna, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS	138 875 158,84	138 875 158,84				138 875 158,84
PS 01-28-01.2	Žst. Hrušovany u Brna, část B, úprava AVV	556 225,95	556 225,95				556 225,95
PS 01-28-01.3	žst. Hrušovany u Brna, část C, provizorní SZZ	42 746 646,97	42 746 646,97				42 746 646,97
PS 01-28-01.4	žst. Hrušovany u Brna, část D, klimatizace místností technologie	704 347,08	704 347,08				704 347,08
PS 01-40-01	žst. Hrušovany u Brna, technologie výtahů	924 800,00	924 800,00				924 800,00
PS 02-14-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, TK	4 213 163,75	4 213 163,75				4 213 163,75
PS 02-28-01.1	t.ú. Hrušovany u Brna - Židlochovice, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS a AVV	10 301 900,18	10 301 900,18				10 301 900,18
PS 02-28-01.2	t.ú. Hrušovany u Brna - Židlochovice, traťové zabezpečovací zařízení, AVV	94 442,59	94 442,59				94 442,59
PS 03-05-01	Žst. Židlochovice, zařízení DŘT	879 012,30	879 012,30				879 012,30
PS 03-05-02	Žst. Židlochovice, doplnění DDTS ŽDC	912 188,99	912 188,99				912 188,99
PS 03-07-01	Žst. Židlochovice, rozvodna nn	1 959 522,43	1 959 522,43				1 959 522,43
PS 03-07-02	Žst. Židlochovice, rozvodna nn - klimatizace	56 144,56	56 144,56				56 144,56
PS 03-14-01	žst. Židlochovice, MK	539 476,49	539 476,49				539 476,49
PS 03-14-02	žst. Židlochovice, sdělovací zařízení	733 442,28	733 442,28				733 442,28
PS 03-14-03	žst. Židlochovice, EZS a LDP	291 288,72	291 288,72				291 288,72
PS 03-14-04	žst. Židlochovice, rozhlasové zařízení	655 248,13	655 248,13				655 248,13
PS 03-14-05	žst. Židlochovice, informační zařízení	1 929 725,87	1 929 725,87				1 929 725,87
PS 03-14-06	žst. Židlochovice, kamerový systém	1 378 240,60	1 378 240,60				1 378 240,60
PS 03-28-01.1	Žst. Židlochovice, část A, definitivní SZZ a ETCS	6 889 008,30	6 889 008,30				6 889 008,30
PS 03-28-01.2	Žst. Židlochovice, část B, doplnění AVV	192 751,65	192 751,65				192 751,65
PS 04-28-01	CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS	7 774 656,75	7 774 656,75				7 774 656,75
PS 50-05-01	ED Brno, DŘT - doplnění systému	877 266,33	877 266,33				877 266,33
PS 50-05-02	ED Brno, DDTS ŽDC - doplnění systému	3 700 853,76	3 700 853,76				3 700 853,76
PS 50-14-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, DOK	1 135 256,30	1 135 256,30				1 135 256,30
PS 50-14-02	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, přenosový systém	2 706 126,50	2 706 126,50				2 706 126,50
PS 50-14-03	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, GSM-R	3 793 522,31	3 793 522,31				3 793 522,31
PS 50-14-04	Úprava dispečerského pracoviště	1 165 065,33	1 165 065,33				1 165 065,33
SO 01-01-01	žst. Hrušovany u Brna, úprava TV	28 855 845,22	28 855 845,22				28 855 845,22
SO 01-01-02	žst. Hrušovany u Brna, úprava ukolejnění	3 980 560,50	3 980 560,50				3 980 560,50
SO 01-01-03	žst. Hrušovany u Brna, připojení jednovypínačové SpS na TV	1 626 120,00	1 626 120,00				1 626 120,00
SO 01-01-04	Žst. Hrušovany u Brna, připojení TR ZZ na TV	652 608,00	652 608,00				652 608,00
SO 01-06-01	žst. Hrušovany u Brna, úprava EO V	6 302 263,46	6 302 263,46				6 302 263,46
SO 01-06-02	Žst. Hrušovany u Brna, úprava venkovního osvětlení	7 483 007,90	7 483 007,90				7 483 007,90
SO 01-06-03	Žst. Hrušovany u Brna, úprava rozvodů nn	2 503 999,70	2 503 999,70				2 503 999,70
SO 01-06-04	Žst. Hrušovany u Brna, přeložky silnoproudých rozvodů	2 738 884,44	2 903 139,75				2 903 139,75
SO 01-06-05	Žst. Hrušovany u Brna, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	6 758 708,63	6 758 708,63				6 758 708,63
SO 01-06-06	Žst. Hrušovany u Brna, úprava DOÚO	5 376 701,15	5 376 701,15				5 376 701,15
SO 01-06-07	Žst. Hrušovany u Brna, uzemnění trafostanice	361 383,03	361 383,03				361 383,03
SO 01-06-08	Žst. Hrušovany u Brna, uzemnění spínací stanice	122 046,71	122 046,71				122 046,71
SO 01-06-09	Žst. Hrušovany u Brna, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	131 825,74	131 825,74				131 825,74
SO 01-14-01	žst. Hrušovany u Brna, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	5 586 806,17	5 586 806,17				5 586 806,17
SO 01-14-02	žst. Hrušovany u Brna, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika	2 364 522,56	2 364 522,56				2 364 522,56
SO 01-14-04	žst. Hrušovany u Brna, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů Itself	231 025,98	231 025,98				231 025,98
SO 01-15-01 A	žst. Hrušovany u Brna, stavební úpravy technologické budovy, stavební část	3 429 950,87	3 429 950,87				3 429 950,87
SO 01-15-01 B	žst. Hrušovany u Brna, stavební úpravy technologické budovy, elektroinstalace	1 039 791,12	1 039 791,12				1 039 791,12
SO 01-15-02 A	žst. Hrušovany u Brna, stavební úpravy výpravní budovy, stavební část	457 830,85	457 830,85				457 830,85
SO 01-15-02 B	žst. Hrušovany u Brna, stavební úpravy výpravní budovy, elektroinstalace	136 223,31	136 223,31				136 223,31
SO 01-15-03	žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice - stavební část	1 257 152,49	1 257 152,49				1 257 152,49
SO 01-15-04	žst. Hrušovany u Brna, orientační systém	527 178,09	527 178,09				527 178,09
SO 01-15-05	žst. Hrušovany u Brna, přístřešky pro cestující	1 561 365,73	1 561 365,73				1 561 365,73
SO 01-15-06	žst. Hrušovany u Brna, zastřešení výstupů z podchodu	3 694 610,17	3 694 610,17				3 694 610,17
SO 01-16-01	Žst. Hrušovany u Brna, železniční spodek	13 370 411,08	13 370 411,08	3	9 216 225,60	1 146 147,08	21 440 489,60
SO 01-16-02	žst. Hrušovany u Brna, nástupišť	11 370 203,84	11 370 203,84				11 370 203,84
SO 01-17-01	Žst. Hrušovany u Brna, železniční svršek	80 557 695,63	80 557 695,63	3	9 050 588,40	3 230 380,19	86 377 903,84
SO 01-17-01.2	Žst. Hrušovany u Brna, železniční svršek-třetí podbití	1 140 758,75	1 140 758,75				1 140 758,75
SO 01-18-01	žst. Hrušovany u Brna, Přijezdová komunikace k SpS	976 407,44	976 407,44				976 407,44
SO 01-19-01	žst. Hrušovany u Brna, propustek v km 125,151	329 549,22	329 549,22				329 549,22
SO 01-19-02	žst. Hrušovany u Brna, most v km 125,879	9 641 846,31	9 641 846,31	3	1 297 252,80	75 673,08	10 863 426,03
SO 01-19-05	žst. Hrušovany u Brna, opěrná zeď v km 126,316-126,460	1 093 881,93	1 093 881,93				1 093 881,93
SO 01-27-01	žst. Hrušovany u Brna, Kanalizace	1 445 625,18	1 445 625,18				1 445 625,18
SO 01-28-01_01	Kabelovod	28 648 425,77	28 648 425,77				28 648 425,77
SO 01-28-01_02	Protlaký	173 721 41,06	173 721 41,06				17 372 141,06
SO 01-33-01.1	Žst. Hrušovany u Brna, PHS	31 278 063,69	31 278 063,69				31 278 063,69
SO 01-33-01.2	žst. Hrušovany u Brna, lávka pro PHS v km 126,159	2 041 951,36	2 041 951,36				2 041 951,36

SO 02-01-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, trakční vedení	11 883 827,71	11 883 827,71				11 883 827,71
SO 02-01-02	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, ukolejení	1 778 447,25	1 778 447,25				1 778 447,25
SO 02-06-41	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, přeložka vedení NN v km 0,825	77 657,52	77 657,52				77 657,52
SO 02-12-42	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, přeložka vedení VN PAVES v km 2,113	1 251 991,49	1 251 991,49				1 251 991,49
SO 02-14-02	t.ú. Hrušovany u Brna - Židlochovice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů Itself	31443,4	31443,4				31 443,40
SO 02-15-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, releové domky	1 841 671,83	1 841 671,83				1 841 671,83
SO 02-16-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, železniční spodek	24 350 228,59	24 499 216,80	4	3 873 429,84	1 291 143,62	27 081 503,02
SO 02-17-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, železniční svršek	18 134 660,21	18 195 428,39	4	3 389 155,20	1 902 768,76	19 681 814,83
SO 02-17-01.2	t.ú. Hrušovany u Brna - Židlochovice, železniční svršek - třetí podbití	416 309,47	416 309,47				416 309,47
SO 02-17-02	Železniční přechod v km 1,018	611306,14	611306,14				611 306,14
SO 02-17-03	Železniční přejezd v km 1,089	1 543 760,73	1 543 760,73				1 543 760,73
SO 02-17-04	Železniční přejezd v km 2,134	1 818 357,98	1 818 357,98				1 818 357,98
SO 02-19-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, most v km 1,038	7663287,79	7663287,79				7 663 287,79
SO 02-19-02	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 1,063	565 567,46	565 567,46				565 567,46
SO 02-19-03	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 1,207	912 299,80	912 299,80				912 299,80
SO 02-19-07	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 2,076	676 378,11	676 378,11				676 378,11
SO 02-19-08	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 2,224	1473696,21	1473696,21				1 473 696,21
SO 02-21-01.1	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Plynovod VTL	166 863,00	166 863,00				166 863,00
SO 02-21-01.2	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Plynovody STL, NTL	949 758,96	949 758,96				949 758,96
SO 02-22-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Vodovody	266 250,16	266 250,16				266 250,16
SO 02-27-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Kanalizace	423 131,32	423 131,32				423 131,32
SO 02-33-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, IPO	506 517,79	506 517,79				506 517,79
SO 03-01-01	žst. Židlochovice, trakční vedení	5 855 876,56	5 855 876,56				5 855 876,56
SO 03-01-02	žst. Židlochovice, ukolejení	627 831,00	627 831,00				627 831,00
SO 03-06-01	žst. Židlochovice, EOv	848 622,66	848 622,66				848 622,66
SO 03-06-02	Žst. Židlochovice, rozvody nn	1 086 600,80	1 086 600,80				1 086 600,80
SO 03-06-03	Žst. Židlochovice, osvětlení	2 742 264,66	2 742 264,66				2 742 264,66
SO 03-06-04	Žst. Židlochovice, DOÚO	449 634,21	449 634,21				449 634,21
SO 03-06-05	Žst. Židlochovice, uzemnění rozvodny nn	145 540,87	145 540,87				145 540,87
SO 03-15-01 A	žst. Židlochovice, stavební úpravy výpravní budovy_stavební část	2 363 445,61	2 363 445,61				2 363 445,61
SO 03-15-01 B	žst. Židlochovice, stavební úpravy výpravní budovy_elektroinstalace	232521,53	232521,53				232 521,53
SO 03-15-02	žst. Židlochovice, přístřešky pro cestující	924 717,16	924 717,16				924 717,16
SO 03-15-03	žst. Židlochovice, orientační systém	168 624,81	168 624,81				168 624,81
SO 03-16-01	žst. Židlochovice, železniční spodek	5 051 529,04	5 051 529,04	4	3 558 076,80	444 759,92	8 164 845,92
SO 03-16-02	žst. Židlochovice, nástupiště	10 262 166,27	10 262 166,27				10 262 166,27
SO 03-17-01	žst. Židlochovice, železniční svršek	9 987 911,50	9 987 911,50	4	1 088 149,20	312 791,05	10 763 269,65
SO 03-17-01.2	žst. Židlochovice, železniční svršek-třetí podbití	380 523,33	380 523,33				380 523,33
SO 101	Účelová komunikace k Robertově vile	2 793 972,32	2 793 972,32				2 793 972,32
SO 102	Veřejné osvětlení	534 979,62	534 979,62				534 979,62
SO 50-17-01	Výstroj trati	187 166,42	187 166,42				187 166,42
SO 80-00-01.1	Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby	3 414 066,56	3 414 066,56				3 414 066,56
SO 98-98	VŠEOBECNÉ POLOŽKY	5 404 698,00	5 404 698,00				5 404 698,00

689 895 072,94	690 269 084,64		31 472 877,84	8 403 663,70	713 338 298,78
----------------	----------------	--	---------------	--------------	----------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice

Příloha č.2 - Položkové rozpočty k ZL č.3 a 4

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 509193

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 55fc4c45-17fa-4c3a-9c8f-0ce35ab04dcb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.11.2019 08:57:01



3b9d26e8-9e55-452e-a20e-e2660726013e