

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO
č. S928/2019/137

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Pokrývka spol. s.r.o.

IČO: 28149157

DIČ: CZ28149157

zapsan v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, ODDIL c, VLOŽKA 201377

sidlo: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

zastoupeny: [REDACTED] - jednatelem, [REDACTED] - jednatelkou. Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:



Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **482 061,- Kč** bez DPH, slovy čtyřistaosmdesátdvatisícšedesátjedna korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	423 017,00 Kč
<u>Vícepráce bez DPH:</u>	<u>59 044,00 Kč</u>

Konečná cena za dílo bez DPH: 482 061,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.



Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XII. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í


1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) cele této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtená odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesvcr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet víceprací.

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne: 25.11.2019



28.-11-2019



jednatel



ředitel KŘ České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 25.11.2019		
Název veř. zakázky: S928/2019/137 „oprava linek LS Třeboň 2019 revír 4,5,9“				
Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky s.p. LS Třeboň				
Název akce (majetku):	Charakter akce: OS: ostatní (pěstební činnost - meliorace, přibližovací linky)	Čísla objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Nutnost navýšení objemu hrubého drceného kameniva použitého pro opravu linky v ODD 433A.				
Zdůvodnění změny: Časovou prodlevou mezi stanovením objemů prací při zpracování PD a samotnou realizací došlo ke změně podmínek na předmětné přibližovací lince. V celém tomto mezidobí bylo nutné soustavně likvidovat nahodilou těžbu v okolních porostech, při čemž došlo při přibližování dřevní hmoty k výraznějšímu poškození této linky (projetí hlubokých kolejí). Tento stav zapříčinil nutnost použití více kameniva, než dle původní PD.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: 30.11.2019	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	0,-	Bilance: 59 044,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	59 044,-	
	Konečná celková cena akce po změně		482 061,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		482 061,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele – jméno:		Datum: 25.11.2019	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 25.11.2019	Podpis:	
Přílohy: - položkový rozpočet				
Poznámka:				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Zpřístupnění linky v ODD 433A	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Sv.Barbora		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
19LNH001			Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	59 044	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN	celkem	59 044	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS		59 044	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		59 044	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0%		59 044 Kč
DPH		21,0%		12 399 Kč
Základ pro DPH		0,0%		0 Kč
DPH		0,0%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				71 443 Kč

Poznámka :

Stavba :	linka	Rozpočet :	
Objekt :	Sv.Barbora	Zpřístupnění linky v ODD 433A	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	52 200	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 844	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	59 044	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	linka	Rozpočet:
Objekt :	Sv.Barbora	Zpřístupnění linky v ODD 433A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	0,00	35,00	0,00
Celkem za		1 Zemní práce				0,00
Díl: 5		Komunikace				
2	57221111U00	Vysprav výtuk kam hr drc	m3	72,50	720,00	52 200,00
Celkem za		5 Komunikace				52 200,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	116,00	59,00	6 844,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 844,00

