



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S-2019/04/0013

„Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18“

(dále jen Dodatek č. 1)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Městská část Praha 18**  
Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany  
Zastoupený: **Mgr. Zdeněk Kučera, MBA** – starosta  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČO: 00231321  
DIČ: CZ00231321  
ID datové schránky: 87ubtf2

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Trigema Building a.s.**  
Sídlo: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5  
Zastoupený: Petrem Bělinou, předsedou představenstva  
a Petrem Katrlíkem, členem představenstva  
Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, č. ú. 212935908/0300  
IČO: 27653579  
DIČ: CZ699000188  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 11535

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely v souladu s platnými právními předpisy tento  
**Dodatek č. 1:**

### I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24. 4. 2019, resp. dne 3. 5. 2019 Smlouvu o dílo č. S-2019/04/0013, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat stavbu označenou „**Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18**“ (dále jen “SOD”).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení odstavce 18.3 SOD na změně rozsahu prací na díle, které vyplynuly z nepředvídatelných změn oproti zadání uvedeném v odstavci 2.2 SOD. Změny v průběhu stavby včetně odůvodnění byly zapracovány do změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17, kde jsou popsány a zároveň formou přípočtů a odpočtů je provedena rekapitulace změněných či nahrazených položek soupisu prací – výkazu výměr (položkový rozpočet stavby).

## II. ZMĚNY SOD

2.1 Na základě výše uvedených změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17 se smluvní strany dohodly na změně původního rozsahu předmětu díla uvedeného v odstavci 2.2 článku 2. Specifikace díla, odstavce 2.2 SOD, a to tak, že:

odst. 2.2 se ruší zcela a nově zní takto:

„Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavebních prací včetně dodávek dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „**Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18**“, jehož nedílnou součástí je i výkaz výměr, který tvoří specifikaci rozsahu díla, zpracované společností Arch. Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, IČ: 25764314 (dále jen „projektová dokumentace“), a dále dle změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17, jež jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1 k SOD.“

2.2 Smluvní strany se dále v důsledku výše uvedených změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17 a v souladu s obecně závaznými předpisy dohodly na změně původní ceny díla uvedené v odstavci 5.1, čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky SOD, a to tak, že:

odst. 5.1 se ruší zcela a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

- a) Celková cena bez DPH dle SOD: 69 132 445,00 Kč (slovy: šedesát devět milionů sto třicet dva tisíce čtyři sta čtyřicet pět korun českých)
- b) DPH ve výši 21%: 14 517 813,00 Kč (slovy: čtrnáct milionů pět set sedmnáct tisíc osm set třináct korun českých)
- c) Celková cena včetně DPH ve výši: 83 650 258,00 Kč (slovy: osmdesát tři milionů šest set padesát tisíc dvě stě padesát osm korun českých)
  
- a) Celková cena bez DPH dle Dodatku č. 1: 2 041 397,47 Kč (slovy: dva miliony čtyřicet jeden tisíc tři sta devadesát sedm korun českých čtyřicet sedm haléřů)
- b) DPH ve výši 21%: 428 693,47 Kč (slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc šest set devadesát tři koruny české čtyřicet sedm haléřů)
- c) Celková cena včetně DPH ve výši: 2 470 090,94 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta sedmdesát tisíc devadesát korun českých devadesát čtyři haléře)
  
- a) Celková cena bez DPH dle SOD a Dodatku č. 1: 71 173 842,47 Kč (slovy: sedmdesát jeden milion jedno sto sedmdesát tři tisíce osm set čtyřicet dvě koruny české čtyřicet sedm haléřů)
- b) DPH ve výši 21%: 14 946 506,92 Kč (slovy: čtrnáct milionů devět set čtyřicet šest tisíc pět set šest korun českých devadesát dva haléře)
- c) Celková cena včetně DPH ve výši: 86 120 349,39 Kč (slovy: osmdesát šest milionů jedno sto dvacet tisíc tři sta čtyřicet devět korun českých třicet devět haléřů)

2.3 Cena dle Dodatku č. 1 je souhrnem ocenění jednotlivých změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17 následně:

ZL č. 1 – Změna technologie realizace vnitřních omítek stěn a stropů	10.655,82 Kč bez DPH
ZL č. 2 – Změna barevnosti rámu a výplní meziokenních vložek	107.366,77 Kč bez DPH
ZL č. 3 – Změna technologie provedení akustických stropů	37.211,23 Kč bez DPH
ZL č. 4 – Antikoroziní úprava odhalených ocelových prvků	35.862,44 Kč bez DPH

ZL č. 5 – Kamerový průzkum kanalizace	29.458,50 Kč bez DPH
ZL č. 6 – Úprava podkladních vrstev podlah	1.099.458,21 Kč bez DPH
ZL č. 7 – Změny plochy okolo herních prvků	84.472,99 Kč bez DPH
ZL č. 8 – Úprava rozváděčů, HDO	27.542,59 Kč bez DPH
ZL č. 9 – Úprava otvorů pro montáž plastových a hliníkových výplní	158.493,28 Kč bez DPH
ZL č. 10 – Sonda pro ověření průběhu trubního kanálu	5.043,34 Kč bez DPH
ZL č. 12 – Změna svítidel v hernách	19.458,69 Kč bez DPH
ZL č. 13 – Změna způsobu kotvení izolantu	129.974,50 Kč bez DPH
ZL č. 14 – Změny v silnoproudých rozvodech vyvolané změnou slaboproudých rozvodů	27.438,27 Kč bez DPH
ZL č. 15 – Změny stavebních dodávek a montáží vyvolané změnou ve slaboproudých rozvodech	25.387,95 Kč bez DPH
ZL č. 16 – Změny v dodávkách a montážích VZT vyvolané změnou slaboproudých rozvodů	129.806,61 Kč bez DPH
ZL č. 17 – Úprava přípojky plynu	113.766,28 Kč bez DPH

2.4 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 není úprava termínu dokončení díla. Termín dokončení díla zůstává v platnosti dle SOD.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání SOD jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho 2 výtisky obdrží zhotovitel a 3 výtisky objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE].
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMČ č. 480/20/19 dne 30. 10. 2019.

3.7. Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

V Praze dne: 11 -11- 2019

Přílohy:



- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2
- Změnový list č. 3
- Změnový list č. 4
- Změnový list č. 5
- Změnový list č. 6
- Změnový list č. 7
- Změnový list č. 8
- Změnový list č. 9
- Změnový list č. 10
- Změnový list č. 12
- Změnový list č. 13
- Změnový list č. 14
- Změnový list č. 15
- Změnový list č. 16
- Změnový list č. 17




Za objednatele  
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA  
starosta



Za zhotovitele  
Petr Bělina  
předseda představenstva



Za zhotovitele  
Petr Katrlík  
člen představenstva



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>1</b>
<b>název</b>	<b>Změna technologie realizace vnitřních omítek stěn a stropů</b>	
<b>název stavby:</b>	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18	
<b>SoD:</b>	S-2019/04/0013	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDS Ing. [redacted] Městská část Praha 18 Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [redacted]		Trigema Building a.s. [redacted]	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
		datum	[redacted]
		zhotovitel	[redacted]
		TDS	[redacted]
		objednatel	[redacted]

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
61	Úpravy povrchů vnitřní	kpl	1	-705 128,00 Kč	-705 128,00 Kč
97	Prorážení otvorů	kpl	1	-110 504,13 Kč	-110 504,13 Kč
97	Prorážení otvorů	kpl	1	184 165,48 Kč	184 165,48 Kč
99	Staveništní přesun hmot	kpl	1	40 296,83 Kč	40 296,83 Kč
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	kpl	1	33 418,87 Kč	33 418,87 Kč
61	Úpravy povrchů vnitřní	kpl	1	568 406,76 Kč	568 406,76 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>10 655,82 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	<p>Vlivem zaměřených nerovností a zjištěných nesoudržností vnitřních omítek bylo nutné přistoupit ke změně technologie realizace. Je nutné stávající omítky demontovat v plném rozsahu na stěnách a v rozsahu daném výměrou omítaných stropů. Toto technologické provádění bylo odsouhlaseno TDI a AD. Zhotovitel ocenil toto provedení vč. bilance na 10.685,87 Kč bez DPH.</p>
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>1</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podepis</b>
za objednatele	[redacted]	30.9.19	[redacted]
za TDS	[redacted]	30.9.19	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	30.9.19	[redacted]
<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>2</b>
<b>název</b>	<b>Změna barevnosti rámu a výplní meziokenních vložek</b>	

<b>název stavby:</b>	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18
<b>SoD:</b>	S-2019/04/0013

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDS [redacted]		Trigema Building a.s.	
<b>Městská část Praha 18</b>		[redacted]	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
zastoupená [redacted]			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	[redacted]	[redacted]
	TDS	[redacted]	[redacted]
	objednatel	[redacted]	[redacted]

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
769	Otvorové prvky z plastu	kpl	1	107 366,77 Kč	107 366,77 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>107 366,77 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Zhotovitel ve své cenové nabídce měl meziokenní výplně v barvě bílé, dle TZ, technické specifikace a výkazu výměr. Objednatel požaduje, aby meziokenní vložky byly provedeny v barvě šedé, dle výkresu pohledů. Na základě tohoto požadavku zhotovitel zpracoval změnový list ve výši 107.366,77,- Kč bez DPH.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>2</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
za TDS	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
za zhotovitele	[redacted]	30.9.19	[redacted]	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>3</b>
<b>název</b>	<b>Změna technologie provedení akustických stropů</b>	
<b>název stavby:</b>	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18	
<b>SoD:</b>	S-2019/04/0013	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDS [redacted] Městská část Praha 18 Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [redacted]		Trigema Building a.s. [redacted]	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	[redacted]	[redacted]
	TDS	[redacted]	[redacted]
	objednatel	[redacted]	[redacted]

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
714	izolace akustické a protiořesové	kpl	1	37 211,23 Kč	37 211,23 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>37 211,23 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	<p>Stávající stropní konstrukce vykazuje značné nerovnosti, které bez dalšího neumožňují kontaktní montáž stropní akustické izolace. Docílení potřebné rovinnosti pro kontaktní montáž by si vyžádalo celoplošné omítání stropní konstrukce při tloušťce vrstev omítky v řádu několika centimetrů. Tím by vznikly objednateli vícenáklady. Na základě této skutečnosti zhotovitel navrhl nové technické řešení spočívající v záměně kontaktního akustického podhledu za akustický podhled zavěšený na konstrukční systém - Thermatex Alpha One s hranou A a výškou 24 mm. V rámci změnového listu jsou vyčísleny odpočtové položky původního řešení dle DPS a připočteny nové položky navrženého alternativního řešení. Nové řešení splňuje akustické požadavky. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh (akustický podhled) ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu a montážních prací dle nových položek soupisu stavebních prací je nižší ve vztahu k nahrazovaným položkám. Navýšení zhotovitel vyčísлил na 37.211,23 Kč bez DPH a vzniká v důsledku větší plošné výměry. Objednatel i zhotovitel považují odpočtové i připočtové položky týkající se akustického podhledu za nepodstatnou změnu ve smyslu záměny položek dle odst. 7, § 222 Zákona 134/2016 ZVZ.</p>
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>3</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
za TDS	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
za zhotovitele	[redacted]	30.9.19	[redacted]	

<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>	
<b>poznámka</b>	

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>4</b>
<b>název</b>	<b>Antikorozní úprava odhalených prvků z konstrukční oceli</b>	
<b>název stavby:</b>	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18	
<b>SoD:</b>	S-2019/04/0013	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDS		<b>Trigema Building a.s.</b>	
<b>Městská část Praha 18</b>		Ing. Vlastislav Janík	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
zastoupená p.			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel		
	TDS		
	objednatel		

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
783	Nátěry	kpl	1	18 935,64 Kč	18 935,64 Kč
94	Lešení a stavební výtahy	kpl	1	16 926,80 Kč	16 926,80 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>35 862,44 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	<p>Při provádění bouracích prací zhotovitel a TDI upozornil AD a objednatele na odhalenou konstrukční ocel. AD navrhuje provést antikorozní úpravy odhalených ocelových prvků v následujícím rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mechanické očištění</li> <li>- základní nátěr</li> </ul> <p>Na základě tohoto upřesnění zhotovitel zpracoval změnový list ve výši 35.862,44 Kč bez DPH.</p>
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>4</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing. Jan Kaufner			
za zhotovitele	Ing. Vlastislav Janík			

<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>	
<b>poznámka</b>	



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>5</b>
<b>název</b>	<b>Kamerový průzkum kanalizace</b>	
<b>název stavby:</b>	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18	
<b>SoD:</b>	S-2019/04/0013	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDS		Trigema Building a.s.	
Městská část Praha 18			
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
zastoupená p			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel		
	TDS		
	objednatel		

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
	Kamerový průzkum	kpl	1	29 458,50 Kč	29 458,50 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>29 458,50 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Na kontrolním dnu investor zapsal požadavek na průzkum a trasování částí stávající kanalizace. Na základě tohoto požadavku a v požadovaném rozsahu zhotovitel zpracoval cenu, která je obsahem tohoto Změnového listu.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>5</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele		30.9.19		
za TDS		30.9.19		
za zhotovitele		30.9.19		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
<b>poznámka</b>	

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>6</b>
<b>název</b>	<b>Uprava podkladních vrstev podlah</b>

<b>název stavby:</b>	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18
<b>SoD:</b>	S-2019/04/0013

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDS [redacted]		Trigema Building a.s.	
Městská část Praha 18		[redacted]	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9		[redacted]	
zastoupená [redacted]		[redacted]	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	[redacted]	[redacted]
	TDS	[redacted]	[redacted]
	objednatel	[redacted]	[redacted]

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
D1	Zemní práce	kpl	1,00	57 679,06 Kč	57 679,06 Kč
96	Bourání konstrukcí	kpl	1,00	318 226,30 Kč	318 226,30 Kč
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	kpl	1,00	181 559,63 Kč	181 559,63 Kč
63	Podlahy a podlahové konstrukce	kpl	1,00	541 993,22 Kč	541 993,22 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>1 099 458,21 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Pro možnost provedení stanovených vrstev podlah v 1.NP bylo nutné vybourat stávající hrubé podlahy na podklad, výšku podkladních vrstev snížit. Poté hrubé podlahy dobetonovat.
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOULASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>6</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
za TDS	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
za zhotovitele	[redacted]	30.9.19	[redacted]	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
<b>poznámka</b>	

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>7</b>
<b>název</b>	<b>Změny plochy okolo herních prvků</b>	
<b>název stavby:</b>	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18	
<b>SoD:</b>	S-2019/04/0013	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDS [redacted]		Trigema Building a.s.	
Městská část Praha 18		[redacted]	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9		[redacted]	
zastoupená p [redacted]		[redacted]	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
datum		podpis	
zhotovitel		[redacted]	
TDS		[redacted]	
objednatel		[redacted]	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
5	Komunikace	soubor	1,00	80 154,32	80 154,32 Kč
99	Staveništní přesun hmot	soubor	1,00	4 318,68	4 318,68 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>84 472,99 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	<p>Kvůli povrchovým znakům inženýrských sítí je nutné plochu okolo herních prvků rozšířit o jeden metr při hloubce 100 mm v jednom směru plochy, což celkem odpovídá ploše 18 m<sup>2</sup>. Zároveň je kvůli normativním požadavkům nutné zvýšit tloušťku dopadových ploch okolo herních prvků o 100 mm na požadovaných 300 mm.</p>
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>7</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek	[redacted]	[redacted]	
za TDS	Ing. Jan Kaufner	[redacted]	[redacted]	
za zhotovitele	Ing. Vlastislav Janík	[redacted]	[redacted]	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>8</b>
<b>název</b>	<b>Uprava rozvaděčů, HDO</b>	
<b>název stavby:</b>	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18	
<b>SoD:</b>	S-2019/04/0013	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDS [redacted]		Trigema Building a.s.	
Městská část Praha 18		[redacted]	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
zastoupená [redacted]			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	[redacted]	[redacted]
	TDS	[redacted]	[redacted]
	objednatel	[redacted]	[redacted]

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Elektroměrový rozvaděč RE (nepřímé měření - 200A) - rozdělený	kpl	1,00	41 822,13 Kč	41 822,13 Kč
	Elektroměrový rozvaděč RE (nepřímé měření - 200A) - spojený	kpl	1,00	-31 934,68 Kč	-31 934,68 Kč
	HDO - doplnění ovládání ohřivačů pro objekty B a C	kpl	1,00	18 366,14 Kč	17 655,14 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>27 542,59 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Navržené rozvaděče nesplňují podmínky pro připojení dané PRE. V tomto Změnovém listu je postížena změna rozvaděčů, včetně změny v části HDO, kdy objednatel požádal o dodatečné úpravy v rozvaděčích pro možnost využití HDO.
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>8</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
za TDS	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
za zhotovitele	[redacted]	30.9.19	[redacted]	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
<b>poznámka</b>	

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>9</b>
<b>název</b>	<b>Úprava otvorů pro montáž plastových a hliníkových výplní</b>	

<b>název stavby:</b>	Rekonstrukce MŠ Míšecká, pavilonu B, C a E, Praha 18
<b>SoD:</b>	S-2019/04/0013

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDS Ing [redacted]		Trigema Building a.s.	
Městská část Praha 18		[redacted]	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
zastoupená [redacted]			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	podpis	
	zhotovitel	[redacted]	
	TDS	[redacted]	
	objednatel	[redacted]	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
3	Svislé a kompletní konstrukce	soubor	1,00	151 038,58 Kč	151 038,58 Kč
998	Přesun hmot	soubor	1,00	7 454,70 Kč	7 454,70 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>158 493,28 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Ve výkazu výměr ani v rozpočtu není položkována dodávka a montáž nutné úpravy parapetů pro požadovanou výšku parapetů a pro požadované rozměry plastových a hliníkových výplní.
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>9</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[redacted]	30.9.19	[redacted]
za TDS	[redacted]	30.9.19	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	30.9.19	[redacted]

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>10</b>
<b>název</b>	<b>Sonda pro ověření průběhu trubního kanálu</b>	
<b>název stavby:</b>	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18	
<b>SoD:</b>	S-2019/04/0013	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDS [redacted] Městská část Praha 18 Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená [redacted]		Trigema Building a.s. [redacted]	
		<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
	datum		podpis
	zhotovitel	[redacted]	
	TDS	[redacted]	
	objednatel	[redacted]	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Vyhlobení a zasypání výkopu	kpl	1,00	5 043,34 Kč	5 043,34 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>5 043,34 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změnový list postihuje sondu ke zjištění průběhu nevidovaného potrubního kanálu.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>10</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
za TDS	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
za zhotovitele	[redacted]	30.9.19	[redacted]	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>12</b>
<b>název</b>	<b>Změna svítidel v hernách</b>	
<b>název stavby:</b>	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18	
<b>SoD:</b>	S-2019/04/0013	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDS [redacted] Městská část Praha 18 Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p [redacted]		Trigema Building a.s. [redacted]	
		<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
	datum	podpis	
	zhotovitel	[redacted]	
	TDS	[redacted]	
	objednatel	[redacted]	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
M21.K	Svítidla - viz.tech.specifikace a kniha svítidel	kpl	-1	385 207,71 Kč	-385 207,71 Kč
M21.K	Svítidla - viz.tech.specifikace a kniha svítidel	kpl	1	404 666,40 Kč	404 666,40 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>19 458,69 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Záměna nutná kvůli přepočtu intenzity osvětlení.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>12</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
za TDS	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
za zhotovitele	[redacted]	30.9.19	[redacted]	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
<b>poznámka</b>	

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>13</b>
<b>název</b>	<b>Změna způsobu kotvení izolantu KZS</b>	
<b>název stavby:</b>	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18	
<b>SoD:</b>	S-2019/04/0013	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDS		Trigema Building a.s.	
<b>Městská část Praha 18</b>			
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
zastoupená			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel		
	TDS		
	objednatel		

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
62	Úprava povrchu vnější	kpl	1,00	129 974,50 Kč	129 974,50 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>129 974,50 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	V průběhu stavebních prací bylo odtrhovou zkouškou ověřena nízká, normě nevyhovující soudržnost mezi stávající vnější omítkou a lepicí hmotou tepelného izolantu. Pro funkčnost celého systému KZS je nutné použít systém injektovaného kotvení.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>13</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele		30.9.19		
za TDS		30.9.19		
za zhotovitele		30.9.19		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
<b>poznámka</b>	



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>14</b>
<b>název</b>	<b>Změny v silnoproudých rozvodech vyvolané změnou slaboproudých rozvodů</b>	

<b>název stavby:</b>	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18
<b>SoD:</b>	S-2019/04/0013

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
[redacted]		Trigema Building a.s.	
Městská část Praha 18		[redacted]	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9		[redacted]	
zastoupená [redacted]		[redacted]	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	[redacted]	[redacted]
	TDS		
	objednatel	[redacted]	[redacted]

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
M21.A	Kabeláž	soubor	1,00	26 219,20 Kč	26 219,20 Kč
M21.D	Rozváděč RG (gastro)	soubor	1,00	445,04 Kč	445,04 Kč
M21.F	Podružný rozváděč RPB	soubor	1,00	238,48 Kč	238,48 Kč
M21.G	Podružný rozváděč RPC1	soubor	1,00	200,55 Kč	200,55 Kč
M21.I	Podružný rozváděč RPE	soubor	1,00	335,00 Kč	335,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>27 438,27 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Investor vyvolal změny ve slaboproudých rozvodech, které se propisují i do dalších částí projektu. Tento změnový list počítá se změnami v silnoproudých rozvodech.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>14</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	[redacted]	20.9.19	[redacted]	
za TDS	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
za zhotovitele	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				
<b>poznámka</b>				

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>15</b>
<b>název</b>	<b>Změny stavebních dodávek a montáží vyvolané změnou slaboproudých rozvodů</b>	
<b>název stavby:</b>	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18	
<b>SoD:</b>	S-2019/04/0013	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDS [redacted]		Trigema Building a.s.	
<b>Městská část Praha 18</b>		[redacted]	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
zastoupení [redacted]			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	[redacted]	[redacted]
	TDS	[redacted]	[redacted]
	objednatel	[redacted]	[redacted]

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
311	Sádrokartonové konstrukce				25 387,95 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>25 387,95 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Vlivem změny slaboproudých rozvodů došlo ke změně počtu sádrokartonových příček, k navýšení jejich počtu v objektu E.
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>15</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
za TDS	[redacted]	30.9.19	[redacted]	
za zhotovitele	[redacted]	30.9.19	[redacted]	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>16</b>
<b>název</b>	<b>Změny v dodávkách a montážích VZT vyvolané změnou slaboproudých rozvodů</b>	

<b>název stavby:</b>	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18
<b>SoD:</b>	S-2019/04/0013

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
[redacted] Městská část Praha 18 Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená [redacted]		Trigema Building a.s. [redacted]	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	<b>datum</b>		<b>podpis</b>
	zhotovitel	[redacted]	
	TDS	[redacted]	
	objednatel	[redacted]	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
M24a	Zařízení č.11 - větrání kuchyně	soubor	1,00	-115 620,70 Kč	-115 620,70 Kč
M24f	Zařízení č.16 - větrání hygienického zázemí	soubor	1,00	-12 278,56 Kč	-12 278,56 Kč
M24a	Zařízení č.11 - větrání kuchyně	soubor	1,00	137 023,15 Kč	137 023,15 Kč
M24f	Zařízení č.16 - větrání hygienického zázemí	soubor	1,00	19 067,84 Kč	19 067,84 Kč
	Doplnění chladicí nástěnné jednotky	soubor	1,00	101 614,88 Kč	101 614,88 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>129 806,61 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Náhrada potrubí v kuchyni za potrubí s vyšší těsností z důvodu odvodu znečištěného vzduchu. Doplnění chladicí jednotky pro místnost se serverem dle zadání objednatele..
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>16</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[redacted]	30.9.19	[redacted]
za TDS	[redacted]	30.9.19	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	30.9.19	[redacted]

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--