

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO **II/418 SOKOLNICE**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

pobočka **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**, Skály 870, 763 62 Tlumačov

zastoupená [redacted] ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava,
na základě plné moc a
[redacted] vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Změna technologie sanace. Po odfrézování 10 cm asfaltového betonu se objevily místa s penetračním makadamem. Předložená projektová dokumentace počítala se sanací 70 mm podkladních vrstev, které ale nebyly na místě zastřiženy. Proto byla navržena změna technologie opravy podkladních vrstev na recyklaci za studena v tloušťce 200 mm.
- Upřesnění prováděných prací. Na základě geodetického zaměření skutečného stavu byly upraveny plochy prováděných prací.
- Doplnění odvodnění komunikace. Během realizace stavby bylo zjištěno, že stávající povrchové odvodnění je nefunkční. Z tohoto důvodu byly nově vybudovány 3 uliční vpusti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.259.065,84 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce a příloha č. 2 – plná moc pro [REDACTED]

V Tlumačově, dne 29. 11. 2019

V Brně, dne 29. 11. 2019

[REDACTED]
ředitel úseku.

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

[REDACTED]
vedoucí provozu Brno

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
