

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dne 02. 08. 2019 níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

číslo smlouvy objednatele: 19000366

a

Zhotovitel: **SIMOST + FIRESTA – Most Bernáčkova**
se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
zastoupený:
SIMOST, s.r.o. (správce)
se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
IČO: 46995803
DIČ: CZ46995803
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán dne 01. 04. 1993 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8943
zastoupen Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Petrem Švantnerem, MBA, obchodním ředitelem
ve věcech technických [REDACTED]

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společník)
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
zapsán dne 20. 11. 1996 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech běžného plnění Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech technických [REDACTED]
číslo smlouvy zhotovitele: 513/2019

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 02. 08. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Pro provedení kompletních bouracích prací je nutné snížit hladinu řeky Svratky. Toto snížení nebylo projednáno v rámci zadávacího řízení a není možné ho aktuálně vyřídit tak, aby veškeré bourací práce stávajícího mostu proběhly v roce 2019. Stejně tak není možné navázat výstavbou nové lávky ve stejné poloze. Betonáž spodní stavby a montáž ocelové nosné konstrukce není vhodné provádět v zimních nepříznivých klimatických podmínkách.

Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení lhůt plnění.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 19000336 ze dne 02. 08. 2019:

1) Znění odst. (3) čl. III. se ruší a nahrazuje se zněním:

(3) Dokončení a předání stavebních prací: nejpozději do 31. 8. 2020.


Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

V Brně dne 27-11-2019



Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva




Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne 14-11-2019



Ing. Zdenek Machaň
jednatel společnosti SIMOST, s.r.o.



Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.