

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

evidovaná: u objednatele pod č. (CES) E298-S-3012/2018
U zhotovitele pod č. 18010

Čl. I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupení: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,

Zastoupení ve věcech technických:

na straně jedné (*dále také jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

JM YARD servise s.r.o.

se sídlem Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 28633202

DIČ: CZ28633202

zastoupen: Bc. Martin Mikeska, jednatel,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35856

Bankovní spojení:

č. účtu:

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 29. 11. 2019, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se Smluvní strany dohodly na změně čl. VI. Smlouvy o dílo, 3. etapa upravující dobu plnění, a to takto:
- 3. etapa:** vyhotovení a předání Záměru projektu v plném rozsahu vč. požadovaných příloh a kompletní Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení se zpracovanými připomínkami vč. protokolu o provedení Díla, Opis povolení stavby potvrzené podatelnou stavebního úřadu v termínu do **31. 3. 2020**
- 2.2. K posunutí termínů dochází z důvodu:
- Vyhotovený záměr projektu byl předán ke schválení Ministerstva dopravy ČR dne 4. 10. 2019, ale dosud nebyl Centrální komisí Ministerstva dopravy projednán, potažmo schválen. Z tohoto důvodu nemohlo být dokončeno připomínkování projektové dokumentace v souladu s ustanoveními SM 62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správy železniční dopravní cesty. Žádost o vydání stavebního povolení byla již Drážnímu úřadu ČR podána.
- 2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v RS.
- 3.5. Nedílné přílohy: Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele ze dne 29. 11. 2019

V Ostravě dne 29. 11. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Bc. Martin MIKESKA
jednatel JM YARD servise s.r.o.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 510344

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f2657b4d-811a-4ac0-95df-549d91d2d747

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.11.2019 13:36:00



ad54b893-6fd3-43f9-aebd-09edaedc0766