

Harmonogram stavby: Kan systém a ČOV AGLOMERACE Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy

Zhotovitel: VHST s.r.o.
 Mysletínská 1430
 39301 Pelhřimov

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
00	Kan systém a ČOV AGLOMERACE Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy	1.2.2017	15.11.2017	52 842 213	5 432 850	5 541 554	5 882 219	8 777 786	8 130 114	7 306 202	3 290 141	3 309 041	2 850 547	2 321 757
SO 100	Vedlejší a ostatní náklady	1.2.2017	15.11.2017	835 000	73 522	81 399	78 774	81 399	78 774	81 399	81 399	118 161	81 399	78 774
SO 100	Kanalizace Dolní Cerekev	1.2.2017	15.11.2017	16 930 303	2 172 537	2 172 000	2 180 000	2 168 000	1 635 630	2 507 052	1 168 522	1 168 522	779 016	779 015
SO 101	Čerpační stanice Dolní Cerekev	1.4.2017	31.7.2017	2 241 913			28 024	840 717	868 741	504 430				
SO 102	Přípojky NN Dolní Cerekev	16.8.2017	23.8.2017	50 088							50 088			
SO 200	Kanalizace Kostelec u Jihlavy	13.2.2017	30.6.2017	5 759 002	1 047 091	1 248 455	1 208 182	1 334 876	920 398					
SO 203	Kanalizace Kostelec u Jihlavy, II ETAPA	3.7.2017	15.11.2017	4 124 967						966 789	966 789	969 015	966 789	225 584
SO 500	Kanalizace Spělov	1.2.2017	15.11.2017	16 931 860	2 139 700	2 039 700	2 239 700	2 139 700	2 139 700	2 139 985	1 023 343	1 023 343	1 023 343	1 023 346
SO 501	ČS Spělov	10.4.2017	31.7.2017	5 754 042			147 540	2 213 083	2 286 863	1 106 546				
SO 502	Přípojky NN Spělov	1.11.2017	15.11.2017	215 038										215 038
	Cena za měsíc				5 432 850	5 541 554	5 882 219	8 777 786	8 130 114	7 306 202	3 290 141	3 309 041	2 850 547	2 321 757
	Cena za rok									52 842 213				

VHST S.R.O.

Mysletínská 1430, 393 01 Pelhřimov
 IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471