

DODATEK č. 04758-2019-4502-D-0592/02-UV-006-SU0282-04

k realizační smlouvě o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – 35/AKT – Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEOSAN GROUP a.s.**

se sídlem na adrese: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupená: Luděk Kostka, člen představenstva

a

Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem na adrese: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

IČO: 45146802

DIČ: CZ45146802

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

které spolu ve smyslu ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku uzavřely sdružení pod názvem „**Sdružení Velký metan**“. Zmocněným zástupcem sdružení, oprávněným vystupovat a jednat jeho jménem navenek vůči třetím osobám, je jeho vedoucí účastník, spol. GEOSAN GROUP a.s.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 04758-2010-452-S-0592/02-UV-006-SU0282 ze dne 10.2.2010, ve znění Dodatku č. 04758-2017-4502-D-0592/02-UV-006-SU0282-01 ze dne 16.5.2017, Dodatku č. 04758-2017-4502-D-0592/02-UV-006-SU0282-02 ze dne 28.11.2017 a Dodatku č. 04758-2019-4502-D-0592/02-UV-006-SU0282-03 ze dne 28.3.2019 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Při uzavírání Smlouvy došlo k administrativní chybě, kdy smluvní strany do bodu 3.3 Smlouvy převzaly dobu plnění určenou konkrétním datem dle harmonogramu, který byl součástí nabídky zhotovitele, aniž by zohlednily skutečnost, že vzhledem k rozsahu a charakteru dílčích projektů není technicky možné ukončit práce a zároveň předat dílo k 31. 12. 2019, neboť proces předání díla zahrnuje tvorbu závěrečné zprávy a její posuzování včetně projednání zprávy na závěrečném kontrolním dnu, přičemž práce, které mají být v této závěrečné zprávě popsány a vyhodnoceny, mají být prováděny do 31. 12. 2019. Je tedy nepochybné, že k 31. 12. 2019 není možné zároveň ukončit práce a předat dílo, jak ukládá odst. 3.3 smlouvy.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany rozhodli uzavřít tento Dodatek, který napraví výše uvedenou skutečnost.

Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly na **změně čl. III. Smlouvy**.

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

„3.3 K ukončení prací dojde nejpozději **do 31. 12. 2019**. K předání díla dojde nejpozději **do 29. 2. 2020**. Způsob a termín předání díla je upraven čl. XII. této smlouvy.“

II.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28.11.2019

V Praze dne 25.11.2019

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Sdružení Velký metan

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Luděk Kostka
člen představenstva GEOSAN GROUP a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX