



Smlouva o dílo – dodatek č. 2

sml. č. 90/2019

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Olgou Hölzlovou, ředitelkou
se sídlem: Brno, Čichnova 982/23, PSČ 624 00
IČO: 00380385
DIČ: CZ00380385
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]
telefon: +420 541 123 111
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

zastoupená: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem
se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 25588176
DIČ: CZ25588176
plátce DPH: ANO
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C36233
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]
telefon: +420 602 566 351
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), dne 09.05.2019 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).



II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: **Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno – Dodávka stavebních prací**, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-042477**, sp. zn. zástupce zadavatele: **SSIPFST0918**.
4. Dílo podle Smlouvy je spolufinancováno formou účelové dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, název projektu: **JUNIOR CENTRUM EXCELLENCE PRO KYBERNETICKOU BEZPEČNOST A ICT PŘI SŠ ČICHNOVA BRNO**, registrační číslo projektu: **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007889**.
5. Zhotovitel se ve Smlouvě zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dílo: **stavební úpravy v rámci projektu JUNIOR CENTRUM EXCELLENCE PRO KYBERNETICKOU BEZPEČNOST A ICT PŘI SŠ ČICHNOVA BRNO** (dále jen „*Dílo*“).
6. Smluvní strany se dohodly na provedení změn Díla a v souladu článkem IV., odstavcem 18. Smlouvy uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „*Dodatek č. 2*“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

7. Předmětem Dodatku č. 2 jsou změny Díla specifikované ve změnovém listu č. 10 a revizi položkového rozpočtu pro méněpráce a vícepráce, které tvoří přílohy Dodatku č. 2 (Příloha č. 1, Příloha č. 2 a Příloha č. 3 Dodatku č. 2).
8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele Dílo podle Smlouvy a Dodatku č. 2.
9. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo podle Smlouvy a Dodatku č. 2 převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, hradit DPH.

IV. POPIS ZMĚN DÍLA

10. V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny Díla ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon a o zadávání veřejných zakázek*“), které jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 10.
11. V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny Díla ve smyslu § 222 odst. 5 Zákona o zadávání veřejných zakázek, které jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 10.
12. V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny Díla ve smyslu § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek, které jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 10.



13. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Díla ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek Objednatel oznámí v souladu s § 222 odst. 8 Zákona o zadávání veřejných zakázek ve Věstníku veřejných zakázek, popř. v Úředním věstníku Evropské unie.
14. V návaznosti na změny uvedené ve změnových listech 1-10 a revizi č. 1 projektové dokumentace se prodlužuje termín pro předání a převzetí dokončeného Díla o 5 týdnů.
15. Místo a termíny plnění se v důsledku změny uvedené bodě 14 tohoto článku Dodatku č. 2 mění. Článek VII., bod 43 tudíž nově zní:
*„43. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.
43.1 Termín předání a převzetí staveniště: **bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy;**
43.2 Termín pro zahájení stavebních prací: **bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště;**
43.3 Termín pro dokončení stavebních prací: **bez zbytečného odkladu po zahájení stavebních prací;**
43.4 Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: **do 17 týdnů po nabytí účinnosti Smlouvy.**“*
16. Předmět Díla se v důsledku změn Díla popsanych v tomto článku Dodatku č. 2 mění. Článek IV., odstavec 8. Smlouvy tudíž nově zní:
*„Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:
8.1 podle dále specifikované projektové dokumentace a revize č. 1 projektové dokumentace pro provedení stavby zahrnující změnové listy č. 1 až č. 10;
8.2 podle podmínek sjednaných Smlouvou a Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2;
8.3 podle podmínek stanovených stavebním povolením vydaným Úřadem městské části města Brna, Brno – Komín, stavební a silničňesprávní oddělení – referát stavební a dopravy, dne 06.03.2019, pod č. j.: MCBKOM 01025/2018/SÚ/Ruc, které tvoří přílohu, Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále jen „**Stavební povolení**“);
a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.“*

V. DOPAD ZMĚN DÍLA NA CENU DÍLA

17. Cena Díla se v důsledku změn Díla popsanych v článku IV. Dodatku č. 2 snižuje o částku **207.696,81 Kč bez DPH. Článek V., odstavec 19. Smlouvy tudíž nově zní:**
*„Cena za provedení Díla činí **11.248.108,86 Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).“*
18. Hodnoty jednotlivých změn Díla jsou popsány ve změnových listech č. 1 až č. 9, revizi č. 1 projektové dokumentace a revizi č. 1 položkového rozpočtu pro méněpráce, resp. vícepráce, které tvoří přílohu Dodatku č. 1 (Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3 a Příloha č. 4 Dodatku č. 1) a ve změnovém listu č. 10 a revizi č. 2 položkového rozpočtu pro méněpráce, resp. vícepráce, které tvoří přílohu Dodatku č. 2 (Příloha č. 1, Příloha č. 2 a Příloha č. 3 Dodatku č. 2).



VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

19. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
20. Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
21. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy

- Příloha č. 1** Změnový list č. 10
Příloha č. 2 Položkový rozpočet revize č. 2 pro méněpráce
Příloha č. 3 položkový rozpočet revize č. 2 pro vícepráce



Příloha č. 1

Změnový list č. 10



Změnový list č. 10

Stupeň: **DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

Objednatel/Investor: **Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví
Brno, příspěvková organizace**
Čichnova 982/23
624 00 Brno

Projektant/Autor změny: **Trade FIDES a.s.**
Dornych 57
617 00 Brno

Název projektu: **JUNIOR CENTRUM EXCELLENCE PRO KYBERNETICKOU
BEZPEČNOST A ICT PŘI SŠ ČICHNOVA BRNO**

Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007889

V důsledku revize projektové dokumentace k provedení stavby uvádíme následující aktualizaci:

Popis změny:

Změny před dokončením díla.

Odůvodnění:

Změna de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ):

Změna elektromontáží, včetně souvisejících prací:

Při kompletačních pracích před dokončením díla v oblasti elektroinstalací došlo k úpravě dodávek elektrokomponent pro jednotlivé rozvaděče a jejich obvody.

Při realizaci této změny nedochází k překročení stanoveného procentuálního limitu, přičemž není potřeba takovou změnu z hlediska ZZVZ dále věcně odůvodňovat. V případě této změny nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.

Související položky rozpočtu změny:

998766201R00; 784453462; 784453652; 214R003.1; 214R004.1; 214R006.1; 214R007.1; 214R009.1; 210R021; 210R022; 210R023; 210R024; 784453652; 799146; 212R005; 212R006; 212R007; 213R6; 213R7; 213R8; 214R003; 214R004; 214R008; 214R006; 214R007; 214R009; 210R026; 210R002.



Nezbytné dodatečné práce, dodávky a služby (§ 222 odst. 5 ZZVZ):

Doplnění nezbytných komponentů pro dokončení díla

Změna je vyvolána nutností dokončit a předat plně funkční dílo. Jedná se zejména o povrchové dokončovací práce, doplnění revizních dvířek, přechodové lišty mezi různými druhy podlah a s tím související práce.

Změna vznikla nezbytností plnění z hlediska dokončení původní veřejné zakázky. Zadání těchto nezbytných plnění, která nebyla zahrnuta v původním závazku, jinému dodavateli, než dodavateli původní veřejné zakázky, není možné z technických a ekonomických důvodů a zadavateli by způsobilo značné obtíže a zvýšení nákladů, zejména značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby a nedodržení technických a technologických postupů. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Související položky rozpočtu změny:

3422634R01; 416093111R00; 602021142R00; 612403382R00; 612445301R00;
974031142R00; 941955002R00; 766R01; 766R01.1; 776421100RU1; 776981113R00;
781491001R00; 283424164R; 783225600R00.

Nepředvídaná změna (§ 222 odst. 6 ZZVZ):

Hydroizolační nátěry, montáž sdělovací a zabezpečovací techniky, včetně souvisejících prací:

Při provádění díla, po odkrytí stávajících bouraných konstrukcí, byla v daném místě zjištěna nevyhovující hydroizolace v prostoru WC zařízení a zázemí pro vyučující.

Změna ve slaboproudých rozvodech je vyvolána nutností přizpůsobit elektroinstalace potřebám IT zařízení, které jsou pořízovány v rámci veřejné zakázky: Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno – Dodávka IT vybavení a software. Na základě úprav IT zařízení, jejichž nezbytnost byla zjištěna na základě provedení implementační analýzy při realizaci veřejné zakázky v rámci IT části projektu zadavatel přistupuje k doplnění a dispoziční úpravě vedení kabelových rozvodů a jejich výstroje.

Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Nepředvídaná změna se týká již zadaného předmětu plnění veřejné zakázky a zásadně předmět plnění veřejné zakázky nemění.

Související položky rozpočtu změny:

6224R1; 711212111R00; 711212001R00; 711212601RT2; 998711201R00; 211R003;
220R55.1; 2200R56.1; 220R57.1; M22.001; M22.002; M22.003; 9620811R1; 9681810R2;
9700100R1; 763123113; 784111021; 784161511; 799132; 220048; 220R171; 220R181;
220R55; 220R56; 220R57; 220004; 220005; 240028; 240045; 240055; 240065; 240075;
240085; 240096; 240105; 210R002; 220R11; 220R12; 220R131.



Seznam změn v projektové dokumentaci pro provedení stavby:

Změny před dokončením díla budou zakresleny v DSP.

Rozpočet změny:

- Položkový rozpočet změny pro všechny vícepráce a méněpráce související se změnou



Příloha č. 2

Položkový rozpočet revize č. 2 pro méněpráce



Příloha č. 3

Položkový rozpočet revize č. 2 pro vícepráce