

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3004H1190025 ze dne 14. 10. 2019**

### **I.**

#### **Účastníci smlouvy**

##### **1) Objednatel:**

###### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,  
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

##### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav  
Územní památková správa v Českých Budějovicích  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34  
370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, investiční referent

a

##### **2) Zhotovitel:**

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Novohradská 1682

IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

České Budějovice 370 08

##### **Doručovací adresa:**

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Novohradská 1682

České Budějovice 370 08

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

#### **dodatek smlouvy o dílo**

### **II.**

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. a VI. smlouvy o dílo ev.č. 3004H1190025 ze dne 14. 10. 2019 na akci (dále jen „smlouva“):

**„NKP SZ Hluboká nad Vltavou – provedení přečerpávání splaškové kanalizace ze septiku u obřadní síně do ČOV“**

### III.

#### **Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy):**

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:

**B/ dokončení a předání předmětu díla:**

**do 20. 12. 2019**

Vzhledem k archeologickému nálezu podzemní štoly v trase vedení kanalizace.

#### **Cena díla (článek VI. smlouvy):**

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím mění takto:

Cena dle SOD: 164 880, 53 Kč bez DPH + 34 624, 91 Kč DPH (21%) = 199 505, 44 Kč včetně DPH (21%)

**(slovy: jednostodevadesátdevěttisícpětsetpět korun českých a čtyřicetčtyři haléřů)**

Dodatečné více práce:

Změnový list č. 1.: 49 945, 70 Kč bez DPH + 10 488, 60 Kč DPH (21%) = 60 434, 30 Kč včetně DPH (21%)

**(slovy: dvacetdevěttisícťřistašedesát tři korun českých a devadesát dva haléřů)**

Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí:

214 826, 23 Kč bez DPH + 45 113, 51 Kč DPH (21%) = 259 939, 74 Kč včetně DPH (21%)

**(slovy: dvěstěpadesátdevěttisícdevěttřicetdevět korun českých a sedmdesátčtyři haléřů)**

### IV.

#### **Závěrečná ustanovení:**

- 4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel.
- 4.3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.
- 4.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3004H1190025 ze dne 14. 10. 2019 č. j.: NPU-430/79631/2019 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 22. 11. 2019

V Českých Budějovicích dne 22. 11. 2019

.....  
**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.**  
ředitel

.....  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
jedenatel