



KUJCP010XJKF

Č. smlouvy objednatele: SOD/OVZI/066/19
Č. tohoto dodatku: SOD/OVZI/066/19/1

číslo smlouvy zhotovitele: SOD 00200290

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
zástupce: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu : 8010- 503087443/0300
zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
zástupce: Petr Zbraněk, ředitel divize – Divize R – Dopravní stavby

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SOD/OVZI/066/19 ze dne 13. 6. 2019, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev. č. 14126–2 přes Blanici ve Strunkovicích**“. Důvodem změn jsou méněpráce a vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1, 2 a 3.

III. Předmět dodatku

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	19 950 210,41 Kč
DPH 21 %	4 189 544,19 Kč
Celkem včetně DPH	24 139 754,60 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1, 2 a 3 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	19 798 303,34 Kč
DPH 21 %	4 157 643,70 Kč
Celkem včetně DPH	23 955 947,04 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1, 2 a 3 ze dne 30. 10. 2019 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 1216/2019/RK-83 ze dne 7. 11. 2019.

V Českých Budějovicích dne **27 -11- 2019**

V Brně dne 8.11.2019

za objednatele:


za zhotovitele:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Příloha:
Změnový list č. 1,2 a 3



Petr Zbraněk
ředitel divize – divize R – Dopravní stavby

OHL ŽS

233

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Stavba: Most ev.č.14126-2 přes Blanici ve Strunkovicích

č. smlouvy objednatele: SOD/OVZI/066/19

Úsek:

č. smlouvy zhotovitele: SOD00200290

Investor (objednatel) stavby:Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDS:** TISOX s.r.o.
Plzeňská 619/60, České Budějovice**Projektant:** Rušar mosty, s.r.o.
Slavičkova 1a, Brno**Zhotovitel:** OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, Brno**Předmět změny:** méněpráce: změna části římsy, reinjektáž kabelových kanálků, změna povrchu chodníku
vícepráce: delší protlak - kolize se sítěmi, nájem DZ - vyvoláno přeložkou CETIN, izolace a prostupy -
dopřesnění při realizaci**Dotčené místo:** Most ev.č.14126-2 přes Blanici ve Strunkovicích**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

SO 101	ZL č.1	vícepráce	23 660,77
SO 201	ZLč. 2	vícepráce	465 967,97
		méněpráce	-654 182,48
SO 402	ZL č. 3	vícepráce	12 646,67

Celkem bez DPH -151 907,07

DPH 21% -31 900,48

Celkem včetně DPH -183 807,55

Podpis navrhovatele:

Datum: 11-10-2019

Vyjádření:**TDS:** Ing. Michal Türk datum: [redacted] podpis: 21-10-2019**Projektant:** Ing. Jaromír Rušar datum: 14-10-2019 podpis: [redacted]**Investor :** Ing. Novotná Zdeňka datum: 25-10-2019 podpis: [redacted]**Přílohy:** položkový rozpočet

Změnový list č. 1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Most ev.č. 14126-2 přes Blanicí ve Strunkovicích				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 101 Dopravní inženýrské opatření						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
14	15.09.2019	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ pronájem svislého dopravního značení 4	prodloužení doby nájmu o 14 dní	prodloužení přeložky CETIN	
17	15.09.2019	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ pronájem svislého dopravního značení 4	prodloužení doby nájmu o 14 dní	prodloužení přeložky CETIN	
21	15.09.2019	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ pronájem svislého dopravního značení 4	prodloužení doby nájmu o 14 dní	prodloužení přeložky CETIN	
24	15.09.2019	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ pronájem 4 měsíce	prodloužení doby nájmu o 14 dní	prodloužení přeložky CETIN	
27	15.09.2019	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ pronájem svislého dopravního značení 4 měsíce	prodloužení doby nájmu o 14 dní	prodloužení přeložky CETIN	
30	15.09.2019	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ pronájem svislého dopravního značení 4 měsíce	prodloužení doby nájmu o 14 dní	prodloužení přeložky CETIN	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 2 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Most ev.č. 14126-2 přes Blanici ve Strunkovicích				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 201 Most						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
10	23.09.2019	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	zrušení položky	dle vyjádření hospodáře nelze odlov z kapacitních důvodů provést	
38	11.07.2019	26164	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR VÍ DO 200MM	navýšení množství	prostup drenážního potrubí křídlem nebylo možné napojit na původní prostup	
45	01.07.2019	317125	ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝ CH DO C30/37	zrušení položky	záměna za monolitickou římsu	
46	01.07.2019	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	navýšení množství	souvisí se záměnou provedení římsy za monolitickou	
47	1.7.2019 1.9.2019	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10 505, B500B	navýšení množství	souvisí se záměnou provedení římsy za monolitickou, změna provedení povrchu chodníku na straně Strunkovice	
51	01.07.2019	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	navýšení množství	souvisí se záměnou provedení římsy za monolitickou	
63	23.09.2019	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM podkladní vrstva pod pochozí vrstvou ASPHALTOVÝ BETON	zrušení položky	změna provedení povrchu chodníku na straně Strunkovice	
66	23.09.2019	574A44	PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM pochozí vrstva chodníku z ACO 11+ v tl. 50mm	zrušení položky	změna provedení povrchu chodníku na straně Strunkovice	
74	23.09.2019	62665	REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ	zrušení položky	kanálky dostatečně zainjektované	
79	01.07.2019	76422	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU	zrušení položky	souvisí se záměnou provedení římsy za monolitickou	
77		711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASPHALTOVÝMI PÁSY	navýšení množství	přetažení izolace přes závěrnou zídku až po drenáž	
NOVÉ POLOŽKY						
116	23.09.2019	317366	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	nová položka	změna provedení povrchu chodníku na straně Strunkovice	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 3 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Most ev.č. 14126-2 přes Blanici ve Strunkovicích				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 402 Věřejné osvětlení						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
6	18.08.2019	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200 MM	prodloužení	kolize se stávajícími sítěmi	

* může být doloženo na samostatném listu

