

## DODATEK č. 9 ke smlouvě o dílo na

### ZHOTOVENÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE VČETNĚ ZÁMĚRU PROJEKTU

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3669/2015/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 6759/MP  
ISPROFOND: 521 352 0023/521 352 036, uzavřené dne 24. 11. 2015 (dále jen Smlouva) mezi:

## Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) – Kutná Hora (mimo)“

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 2. 5. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3669/2015/sij**

ISPROFOND: : **521 352 0023/521 352 036**

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupen: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

**Ing. Vladimírem Seidlem**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha, a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **6759/MP**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 9 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 9 Smlouvy:**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 je prodloužení dílčích termínů plnění Díla a posunutí celkové lhůty pro dokončení Díla. Smluvní strany se dohodly na prodloužení dílčích termínů plnění Díla a posunutí celkové lhůty pro dokončení Díla v návaznosti na průběh projednávání akce s dotčenými orgány státní správy, zejména s Odborem ochrany ovzduší MŽP (dále jen OOO MŽP) (Oznámení EIA) a Středočeským krajem (Změna ZÚR).

V návaznosti na to bude provedena úprava Přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy.

Obě strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### 1) PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se s odvoláním na ust. čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na změně přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla, ve znění dodatku č. 8 a přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 7. Nové znění přílohy č. 4 tvoří přílohu č. 2, tohoto dodatku č. 9 ke Smlouvě a nové znění přílohy č. 5 tvoří přílohu č. 3, tohoto dodatku č. 9 ke Smlouvě.

### 2) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2. Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto dodatku č. 9 v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz dodatku č. 9 a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dodatku.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3669/2015/Sij, č. sml. zhot.: 6759/MP a dodatků č. 1 až č. 8 Smlouvy nedotčená dodatkem č. 9 se nemění.
- 3.4. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **dvě** vyhotovení dodatku č. 9 a zhotovitel **dvě** vyhotovení dodatku č. 9.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.6. Nedílnou součástí Dodatku č. 9 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace díla

Příloha č. 2: Nové znění přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla

Příloha č. 3: Nové znění přílohy č. 5 – Harmonogram plnění

V Praze dne: ~~26-11-2019~~

V Praze dne: 22-11-2019

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha, a.s.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha, a.s.

## Příloha č. 1

### Specifikace Díla

#### 1. Předmětem díla je:

- Zpracování dokumentace v úrovni záměru projektu a přípravné dokumentace stavby: „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) – Kutná Hora (mimo)“, včetně získání územního rozhodnutí
- V rámci dodatku č. 4 dopracování přípravné dokumentace pro Rekonstrukci traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)
- V rámci dodatku č. 5 vypracování Ekonomického hodnocení, které bude zahrnovat stavby „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) s Kutná Hora (mimo)“ ve variantě s přeložkou a „Rekonstrukce žst. Čáslav“ ve variantě s připojením místního nádraží
- Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA
- V rámci dodatku č. 6 vypracování aktualizací záměrů projektů na akci “Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo), ISPROFOND 521 352 0023, na akci “Rekonstrukce žst. Čáslav”, ISPROFOND 521 352 036 a společného ekonomického hodnocení pro obě výše uvedené stavby z důvodu vypuštění podjezdu SO 04-20-09 v km 278,905 a souvisejících objektů ze stavby.
- V rámci dodatku č. 8 zapracování požadavků závazného stanoviska EIA ze dne 8. 10. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí s č. j. MZP/2018/500/1830 do čistopisu dokumentace DUR.



Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	████	██	████████
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	██	██	████████
3.	geotechnický průzkum potřebný pro zpracování Díla a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace šterkového lože	████	██	████████
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů	██	██	████████
5.	ověření stávajících inženýrských sítí	██	██	████████
6.	průvodní zpráva	█	██	████████
7.	souhrnná technická zpráva	██	██	████████
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	██	██	████████
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	██	██	████████
10.	požární zpráva	█	██	████████
11.	energetické výpočty	█	██	████████
12.	dokumentace protikoročních opatření	█	██	████████
13.	návrh dopravních opatření	██	██	████████
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	█	██	████████
15.	situace Stavby	██	██	████████
16.	dokumentace technologické části Stavby	████	██	████████
17.	dokumentace stavební části	████	██	████████
18.	dokladová část, IČ	████	██	████████
19.	geodetická dokumentace	██	██	████████
20.	dle dodatku č. 3	██	██	████████
21.	dle dodatku č. 4	████	██	████████
22.	dle dodatku č. 6	██	██	████████
23.	dle dodatku č. 8	██	██	████████
<b>Celkem</b>				████████

Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace „Rekonstrukce žst. Čáslav“

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
24.	zpracování záměru projektu	■	■	■
25.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
26.	geotechnický průzkum potřebný pro zpracování Díla a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrkového lože	■	■	■
27.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů	■	■	■
28.	ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
29.	průvodní zpráva	■	■	■
30.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
31.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
32.	zpráva o vlivu Stavby, na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
33.	požární zpráva	■	■	■
34.	energetické výpočty	■	■	■
35.	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
36.	návrh dopravních opatření	■	■	■
37.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
38.	situace Stavby	■	■	■
39.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
40.	dokumentace stavební části	■	■	■
41.	dokladová část, IČ	■	■	■
42.	geodetická dokumentace	■	■	■
43.	dle dodatku č. 5 (EH)	■	■	■
44.	dle dodatku č. 6	■	■	■
<b>Celkem</b>				■

▪ Cena Díla celkem:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
19 766 300 Kč	4 150 923 Kč	23 917 223 Kč
Z toho		
Záměr projektu		
██████████	██████████	██████████
Přípravná dokumentace		
██████████	██████████	██████████

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla.

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
Celkem etapa 1. – 3.	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6.a) Dílčí etapa	██████████	██████████
6.b) Dílčí etapa	██████████	██████████
6.c) Dílčí etapa	██████████	██████████
6.d) Dílčí etapa	██████████	██████████
6.e) Dílčí termín	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
Celkem:	██████████	██████████

Rekonstrukce žst. Čáslav

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
Celkem etapa 1. – 3.	██████████	██████████
4.a) Dílčí etapa	██████████	██████████
4.b) Dílčí etapa	██████████	██████████
4.c) Dílčí etapa	██████████	██████████
4.d) Dílčí etapa	██████████	██████████
5.b) Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
Celkem:	██████████	██████████

Příloha č. 5  
 Harmonogram plnění  
 Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
1.– 3. dílčí termín	Dle původní SOD	Dle původní SOD	██████████
4. Dílčí termín	Do 90 dnů od rozhodnutí o výběru varianty (6. 6. 2017)	Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu územních plánů obcí a kraje, Záměr projektu Technická dokumentace dle dodatku č. 4	██████████ ████████████████████ ██████████
5. Dílčí termín	31. 3. 2018	Záměr projektu pro variantu s přeložkou Společné EH pro variantu s přeložkou a pro žst. Čáslav - aktualizace	██████████
6. a) Dílčí termín	31. 10. 2018	Závazné stanovisko EIA	████████████████████ ██████████
6. b) Dílčí termín	2. 12. 2019	Zpracování požadavků EIA (část 1 z 2) do B.3 DUR (rozptylová a hluková studie, kácení a náhradní výsadba, lesní a zemědělská příloha)	██████████



6. c) Dílčí termín	31. 8. 2020	Zpracování požadavků EIA (část 2 z 2) do B.3 DUR (biologický průzkum, vizualizace estakády)	Předávací protokol
6. d) Dílčí termín	Odhad 09/2021 (dle vydání aktualizace ZUR Středočeským krajem)	Aktualizace ZUR	
6. e) Dílčí termín	do 60 dnů od vydání aktualizace ZUR, obsahující předmětnou stavbu	Dokumentace DUR se zpracováním požadavků EIA	████████████████████ ██████████
7. Dílčí termín	do 240 dnů od vydání aktualizace ZUR, obsahující předmětnou stavbu	Územní rozhodnutí stavby	████████████████████ ██████████

### Rekonstrukce žst. Čáslav

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
1.– 3. dílčí termín	Dle původní SOD	Dle původní SOD	██████████
4. a) Dílčí termín	Do 90 dnů od rozhodnutí o výběru varianty (6. 6. 2017)	již provedené práce na PD	
4. b) Dílčí termín	do 31. 10. 2017	Ekonomické hodnocení varianty Rekonstrukce traťového úseku s přeložkou včetně rekonstrukce žst. Čáslav s připojením místního nádraží	██████████
4. c) Dílčí termín	do 31. 03. 2018	Záměr projektu žst. Čáslav	██████████
4. d) Dílčí termín	Do 90 dnů od schválení ZP žst. Čáslav	Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu územních plánů obce	██████████ ████████████████████ ██████████

5. a) Dílčí termín	Odhad 12/2019 (dle termínu vydání závazného stanoviska EIA OOO MŽP	Závazné stanovisko EIA	[REDACTED]
5. b) Dílčí termín	Odhad 12/2021 (dle termínu vydání aktualizace ÚP obce a vydání stanoviska o souladu DÚR s ÚP)	Změna územního plánu obce	[REDACTED]
6. Dílčí termín	do 60 dnů od vydání závazného stanoviska obce viz 5. b)	Přípravná dokumentace se zpracováním požadavků EIA	[REDACTED]
7. Dílčí termín	do 240 dnů od vydání závazného stanoviska obce viz 5. b)	Územní rozhodnutí stavby	[REDACTED]

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 511865

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5332b6c5-94f5-4ff6-b8b3-a2153ea1ce64

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.12.2019 10:05:02



2fe3308f-6733-4cfb-8dcb-d0e1528677e4