

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 216/2018/OI

uzavřené dne 2.10. 2018 na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na provedení díla „VN OBŮRKA“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád

vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje

ve věcech technických jedná:

vedoucí správy toků, č. telefonu: , e mail:
technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: e-mail:

správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: e-mail:

referent pro provozní činnosti, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: e-mail:

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

zastoupený: jednatel

č. telefonu: , e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 216/2018/OI ze dne 2.10. 2018 a na dodatku č. 1 této smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění – lhůty k dokončení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „VN OBŮRKA“ (dále jen „projektová dokumentace“), kdy v průběhu zpracování „PD“ bylo zjištěno dotčení pozemku v cizím vlastnictví. Za účelem majetkoprávního vypořádání je nutné vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku pro možnost výkupu. Dále byla Krajským úřadem JmK OŽP Brno pozdě vydána Výjimka ze zákazu zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů na dané lokalitě.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 216/2018/OI na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na provedení díla „VN OBŮRKA“ takto:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **1.11. 2018**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **31.12. 2019**

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 216/2018/OI nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 216/2018/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 216/2018/OI ze dne 2.10. 2018.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne **25 -11- 2019**

Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
vedoucí Správy toků
-oblast povodí Dyje

V BRNĚ dne **22 -11- 2019**

Za zhotovitele
Regioprojekt Brno s.r.o.
jednatel