

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

číslo smlouvy: V/4007/2019/LN

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

[ZHOTOVITEL]

/dále jen „zhotovitel“/

VIAMONT Servis a.s.

číslo smlouvy: 192034

Sídlo : Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupené: Františkem Sobotkou, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Wagnerem, místopředsedou představenstva

Janou Chudinovou, DiS., členem představenstva

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

IČO: 25021851

DIČ: CZ 25021851

II. Úvodní ustanovení

II.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce silničního mostu III/2214-3, Běsno**“, uzavřely dne 17. 06. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.2. Smluvní strany se, ve smyslu článku XIV. 1. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

III. Předmět dodatku

III.1. Ke změně dochází v článku Termíny plnění, v bodě IV.3. Ukončení a předání prací, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„IV.3. Ukončení a předání prací: Obnovení provozu na komunikaci do 20.12.2019,
Celkové ukončení díla do 30.5.2020.“

III.2. Příčinou změny ukončení stavebních prací je zjištěná přítomnost vyšší hladiny spodní vody, než bylo v projektu uváděno. Z toho důvodu byla provedena sanace základové spáry pod a mezi železobetonovými prahy, provedení čerpacích jímek a čerpání vody. Dále byla při výkopových pracích zjištěna nutnost vyššího objemu bourání základových žb konstrukcí, zřízení přístupových cest, vyšší objem frézování vozovky, zásypů, skládkovného, podlití ocelové konstrukce epoxidovou zálivkou, betonáž dřívku ocelové konstrukce a další práce s tím souvisejících.

Komunikace z těchto důvodů bude dokončena k 20.12.2019 a předána do předčasného užívání. Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období bude na stavbě pokračováno na jaře 2020 s tím, že stavba jako celek bude předána nejpozději do 30.5.2020.

IV. Závěrečná ujednání

III.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

III.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, po dvou obdrží objednatel, jedno vyhotovení zhotovitel.

III.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Dubí, dne [redacted]

V Ústí nad Labem, dne [redacted]

.....
za objednatele:
Ing. Liborem Tačner
ředitel organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Wagner
místopředseda představenstva