

č. objednatele 1: 19/2015-537100
č. objednatele 2: TPR/15/025
č. j: SPU 450955/2019

Dodatek č. 8
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted], vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

[redacted] odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel ŘSD ČR

Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Adresa:

Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram

Zastoupený:

[redacted], jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ:

61682764/ CZ 61682764

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Nesuchyně**, okres Rakovník (dále jen smlouva).

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Nesuchyně se upravuje následovně:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Mění se celkový počet MJ tj. **500 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 418**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **200.000,- Kč bez DPH** (500 MJ x 400,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **167.200 Kč bez DPH** (418 MJ x 400,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4. (Vytyčení pozemků dle zapsané DKM) se mění z původní částky **200.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 167.200,- Kč bez DPH**.

Odůvodnění:

Pobočka požádala zpracovatele před předáním prací o provedení kalkulace počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací. Na základě sdělení zhotovitele (dopis ze dne 2. 11. 2019) byl upřesněn počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací (měrných jednotek) bude rozdílný, než je uvedeno v SOD (méně práce).

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 20 -11- 2019

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

[Redacted signature area]

ředitel KPU pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V Praze dne 20 -11- 2019

Z a z h o t o v i t e l e:



jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

V Karlových Varech dne 20 -11- 2019

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

[Redacted signature area]

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nesuchyně

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	■	■	■	■	■
	Doplnění stávajícího bodového pole	■	■	■	■	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	■	■	■	■	■
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	■	■	■	■	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	■	■	■	■	■
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	■	■	■	■	■
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	■	■	■	■	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	■	■	■	■	■
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					■	■
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	■	■	■	■	■
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	■	■	■	■	■
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	■	■	■	■	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	■	■	■	■	■
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	■	■	■	■	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	■	■	■	■	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	■	■	■	■	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	■	■	■	■	■
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					■	■
3.3	Mapové dílo	■	■	■	■	■
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					■	■

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	-	-	-	-	[REDACTED]
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				-	[REDACTED]

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	[REDACTED]
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	[REDACTED]
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	[REDACTED]
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	[REDACTED]
Celková cena bez DPH v Kč	2 193 040 Kč
DPH 21% v Kč	460 538 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 653 578 Kč

V Praze dne 20-11-2019

Za objednatele č.1:

[REDACTED]
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V Praze dne 20-11-2019

Za zhotovitele:

[REDACTED]
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

V Karlových Varech dne 20-11-2019

Za objednatele č.2:

[REDACTED]
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

