

#### **Dodatek č. 4**

**ke smlouvě o dílo č. 2018 20/1108 30 ze dne 02.05.2018, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3**  
uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů,

#### **Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“**

**na akci**

**„Vimperk, areál U Sloupů, napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II.  
etapa“**

(dále jen „**dodatek**“)

#### **Smluvní strany:**

**Objednatel:** **Město Vimperk**  
se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  
IČO: 002 50 805  
DIČ: CZ00250805  
Bankovní spojení:  
zastoupený: Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou města

a

**Zhotovitel:** **EKOEKO s.r.o., projektová a inženýrská kancelář**  
se sídlem: Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice  
IČO: 251 84 750  
DIČ: CZ25184750  
Bankovní spojení:  
zastoupený: Ing. Josefem Smažikem, jednatelem společnosti

#### **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 02.05.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „Vimperk, areál U Sloupů, napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“**“, dne 09.10.2018 dodatek č. 1, dne 14.03.2019 dodatek č. 2 a dne 02.08.2019 dodatek č. 3, (to vše dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo způsobem uvedeným v čl. II. níže z následujících důvodů: Ke dni uzavření tohoto dodatku nebyl průběh inženýrské činnosti standardní, nepodařilo se včas získat všechny podklady potřebné k podání žádosti o společné povolení; průtahy v inženýrské činnosti nebyly zaviněny zhotovitelem. Konečný termín získání pravomocného povolení bude záležet na průběhu povolovacího řízení, které zhotovitel nemůže ze své pozice dále ovlivnit.
3. Smlouva o dílo, jakož i tento dodatek jsou uzavírány v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 6, bod b) vnitřní směrnice č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V článku II. - **Termín a místo zhotovení díla** se v odst. 2.1. text

„část ad 1.3. g), h), f) do 184 dnů ode dne geodetického doměření

Uvedená lhůta vychází z předpokladu, že průběh inženýrské činnosti bude standardní, bez možných průtahů nezaviněných zhotovitelem.“

nahrazuje následujícím zněním:

**„část ad 1.3. g), h), f) do 184 dnů ode dne geodetického doměření, ale pouze podání žádosti o společné povolení, za předpokladu získání všech potřebných stanovisek, vyjádření a smluv do dané lhůty.“**

2. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

**Zhotovitel:**

**Objednatel:**

V Českých Budějovicích dne: 30.10.2019

Ve Vimperku dne: 6.11.2019

v.r.

v.r.

.....  
**EKOEKO s.r.o.**

Ing. Josef Smažík  
Jednatel

.....  
**Město Vimperk**

Ing. Jaroslava Martanová  
Starostka města

Schváleno usnesením RM Vimperk č.984 ze dne 29.10.2019