

Stavba:




Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích

ZMĚNOVÉ LISTY Č. 10 - 17 - REKAPITULACE

ZL	popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
ZL 10	SO01 - 04 Elektroinstalace - silnoproud	247 669,74	0,00
ZL 11	SO01-05 Elektroinstalace - slaboproud	127 283,90	0,00
ZL 12	SO 02-04 Elektroinstalace - silnoproud	233 275,03	-20 139,25
ZL 13	SO 02-05 Elektroinstalace - slaboproud	158 474,90	-7 223,04
ZL 14	SO01 Elektroinstalace - úprava sociálního zařízení invalidy - 1NP	12 253,25	0,00
ZL 15	SO01 Elektroinstalace - hlavní stoupačky - rezervy	7 517,57	0,00
ZL 16	SO01 Elektroinstalace - dohledání a úpravy stávající elektroinstalace	42 034,54	0,00
ZL 17	ZTI - příprava pro napojení vybavení učeben	156 972,54	0,00

Cena celkem bez DPH	985 481,46	-27 362,29
DPH (21%)	206 951,11	-5 746,08
Cena celkem včetně DPH	1 192 432,57	-33 108,37




Konečná cena po odečtení méněprací v Kč bez DPH	958 119,17
Konečná cena po odečtení méněprací v Kč včetně DPH	1 159 324,20

Stavba:		
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích		
Změnový list č.10		
Oddíl:	D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7	
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor	
Popis a důvod změny:	SO01 - 04 Elektroinstalace - silnoproud Z důvodu zpřesnění nároků na připojení IT technologie, kterým bude škola vybavena, došlo k úpravě a doplnění silnoproudých rozvodů, v podobě doplnění poschodových rozvaděčů, trubkování v podlahách učeben, instalačních krabic a doplnění vodičů v objektu SO01 - přístavba.	
Technické řešení změny:	Doplnění poschodových rozvaděčů, montáž trubkování před betonáží podlah, včetně instalace podružných elektroinstalačních komponentů a vodičů.	
Dokumentace / přílohy:	rozpočet, doplněná PD z 8/2019	
Cenová kalkulace/ přílohy:	247 669,74 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:	ano	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne
	Dopad do konečného termínu:	ne
	Seznam příloh:	-
Vyjádření projektanta:		
	dne:	jméno: 
		podpis:
Vyjádření TDI:		
	dne:	jméno: 
		podpis:
Vyjádření zhotovitele:		
	dne:	jméno: 
		podpis:
Vyjádření objednatele:		
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků
		podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:		
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích		
Změnový list č.11		
Oddíl:	D1	
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor	
Popis a důvod změny:	SO01-05 Elektroinstalace - slaboproud Z důvodu zpřesnění nároků na připojení IT technologie, kterým bude škola vybavena, došlo k úpravě a doplnění slaboproudých rozvodů, včetně trubkování, datové kabeláže a instalačních krabic v objektu SO01 - přístavba.	
Technické řešení změny:	Doplnění slaboproudých rozvodů, včetně trubkování, datové kabeláže a instalačních krabic.	
Dokumentace / přílohy:	rozpočet , upravená PD	
Cenová kalkulace/ přílohy:	127 283,90 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:	ano	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne
	Dopad do konečného termínu:	ne
	Seznam příloh:	-
Vyjádření projektanta:	dne:	
	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:	dne:	
	jméno:	podpis:
Vyjádření zhotovitele:	dne:	
	jméno:	podpis:
Vyjádření objednatele:	dne:	
	Jméno:	podpis:
		Ing. Karel Macků




Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:		
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích		
Změnový list č.12		
Oddíl:	D1, D2, D3, D4, D5	
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor	
Popis a důvod změny:	SO 02-04 Elektroinstalace - silnoproud Z důvodu zpřesnění nároků na připojení IT technologie, kterým bude škola vybavena, došlo k úpravě a doplnění silnoproudých rozvodů, v podobě doplnění poschodových rozvaděčů, trubkování v podlahách učeben, instalačních krabic a doplnění vodičů v objektu SO02 - půdní vestavba.	
Technické řešení změny:	Doplnění silnoproudých rozvodů, doplnění poschodových rozvaděčů, trubkování v podlahách učeben, instalačních krabic a doplnění vodičů.	
Dokumentace / přílohy:	rozpočet, upravená PD	
Cenová kalkulace/ přílohy:	213 135,78	Kč bez DPH
Dopad do smluvní ceny:	ano	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne
	Dopad do konečného termínu:	ne
	Seznam příloh:	-
Vyjádření projektanta:		
	dne:	jméno: 
		podpis:
Vyjádření TDI:		
	dne:	jméno: 
		podpis:
Vyjádření zhotovitele:		
	dne:	jméno: 
		podpis:
Vyjádření objednatele:		
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků
		podpis:




Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:		
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích		
Změnový list č.13		
Oddíl:	D1	
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor	
Popis a důvod změny:	SO 02-05 Elektroinstalace - slaboproud Z důvodu zpřesnění nároků na připojení IT technologie, kterým bude škola vybavena, došlo k úpravě a doplnění slaboproudých rozvodů, včetně trubkování, datové kabeláže a instalačních krabic v objektu SO02 - půdní vestavba.	
Technické řešení změny:	Doplnění slaboproudých rozvodů, včetně trubkování, datové kabeláže a instalačních krabic.	
Dokumentace / přílohy:	rozpočet, upravená PD	
Cenová kalkulace/ přílohy:	151 251,86 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:	ano	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -	
Vyjádření projektanta:	dne:	
	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:	dne:	
	jméno:	podpis:
Vyjádření zhotovitele:	dne:	
	jméno:	podpis:
Vyjádření objednatele:	dne:	
	Jméno:	podpis:
		Ing. Karel Macků




Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:		
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích		
Změnový list č.14		
Oddíl:	D1, D2, D3	
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor	
Popis a důvod změny:	SO01 Elektroinstalace - úprava sociálního zařízení invalidy - 1NP V projektové dokumentaci, ani v rozpočtu nebyly obsaženy položky pro dodávku a montáž nouzové signalizace, kterou předepisuje vyhláška 398/2009 Sb.	
Technické řešení změny:	Instalace nouzové signalizace na WC pro invalidy v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. a s tím související úprava elektroinstalace.	
Dokumentace / přílohy:	rozpočet	
Cenová kalkulace/ přílohy:	12 253,25 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:	ano	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne
	Dopad do konečného termínu:	ne
	Seznam příloh:	-
Vyjádření projektanta:		
	dne:	jméno: 
		podpis:
Vyjádření TDI:		
	dne:	jméno: 
		podpis:
Vyjádření zhotovitele:		
	dne:	jméno: 
		podpis:
Vyjádření objednatele:		
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků
		podpis:




Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:		
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích		
Změnový list č.15		
Oddíl:	D1, D2, D3	
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor	
Popis a důvod změny:	SO01 Elektroinstalace - hlavní stoupačky - rezervy Na základě požadavku investora byla do hlavní stoupačky doplněna rezerva pro případnou budoucí montáž elektroinstalací.	
Technické řešení změny:	Doplnění elektroinstalační rezervy 2 ks DN 63 pro budoucí použití do hlavní stoupačky.	
Dokumentace / přílohy:	rozpočet	
Cenová kalkulace/ přílohy:	7 517,57 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:	ano	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne
	Dopad do konečného termínu:	ne
	Seznam příloh:	-
Vyjádření projektanta:		
	dne:	jméno: 
		podpis:
Vyjádření TDI:		
	dne:	jméno: 
		podpis:
Vyjádření zhotovitele:		
	dne:	jméno: 
		podpis:
Vyjádření objednatele:		
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků
		podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:		
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích		
Změnový list č.16		
Oddíl:	D1, D2, D3	
Změnu uplatňuje:	STARKON, a. s. - zhotovitel	
Popis a důvod změny:	SO01 Elektroinstalace - dohledání a úpravy stávající elektroinstalace V rámci přípravy pro provedení nových elektroinstalací bylo zapotřebí dohledat stávající elektroinstalace a provést jejich úpravu, aby byla zajištěna funkčnost elektroinstalací ve stávající budově základní školy.	
Technické řešení změny:	Dohledání, odpojení a nezbytné úpravy stávající elektroinstalace.	
Dokumentace / přílohy:	rozpočet	
Cenová kalkulace/ přílohy:	42 034,54 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:	ano	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne
	Dopad do konečného termínu:	ne
	Seznam příloh:	-
Vyjádření projektanta:		
	dne:	jméno: 
		podpis:
Vyjádření TDI:		
	dne:	jméno: 
		podpis:
Vyjádření zhotovitele:		
	dne:	jméno: 
		podpis:
Vyjádření objednatele:		
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků
		podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:		
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích		
Změnový list č.17		
Oddíl:	721, 722, 725	
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor	
Popis a důvod změny:	ZTI - příprava pro napojení vybavení učeben Z důvodu zpřesnění nároků na připojení budoucího vybavení odborných učeben školy, kterým bude škola vybavena, došlo k úpravě a doplnění zdravotní instalace. Pro napojení nábytku bude třeba provést rozvody teplé a studené vody a odpady, které jsou nezbytné pro naplnění funkčnosti budoucího vybavení.	
Technické řešení změny:	Doplnění ZTI pro připojení vybavení odborných učeben.	
Dokumentace / přílohy:	rozpočet , upravená PD	
Cenová kalkulace/ přílohy:	156 972,54 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:	ano	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -	
Vyjádření projektanta:		
	dne:	jméno: 
Vyjádření TDI:		
	dne:	jméno: 
Vyjádření zhotovitele:		
	dne:	jméno: 
Vyjádření objednatele:		
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.