

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. S 921/2018/195

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDACTED],
ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

a [REDACTED] pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Mělník, č. tel. [REDACTED],
mob: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ateliér Kprojekt, s.r.o., IČO: 02319403, DIČ: CZ02319403

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová oddíl C, vložka 218146

sídlo: Tyršova 158, 269 01 Rakovník

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem smlouvy č. S 921/2018/195 byl závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní
nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro stavební řízení, pro výběr zhotovitele a pro
provádění stavby s názvem:

LC Od Šesti cest

dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S 921/2018/195

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou s dobou plnění nejpozději do 30.11.2019.

S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu projekčních prací, tj. potřebné zajištění doprovodné inženýrské činnosti ve větším časovém rozsahu než byl předpoklad dle SoD, požádal zhotovitel PD v souladu s čl. II odst. 1 SoD o prodloužení termínu odevzdání kompletní PD vč. inženýrské činnosti.

Důvodem většího časového rozsahu inženýrské činnosti jsou požadavky standardně obesílaných institucí na vyjádření od dalších orgánů. Ovlivnění termínů obdržení všech stanovisek a vyjádření nejsou v možnostech projektanta. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava doby plnění, a to na základě obdržené žádosti od projektanta, vč. zdůvodnění, která byla obdržena dne 22.11.2019.

II.

Upravená doba plnění

Odevzdání prací na kompletní projektové dokumentaci včetně inženýrských prací (dále jen „konečné odevzdání prací“): **31.12.2019**

Ostatní ujednání dle SoD S 921/2018/195 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva obdrží dodavatel a dva objednatel.

V Brandýse nad Labem dne 27-11-2019

[Redacted signature]

Lesy České republiky, s. p.

[Redacted text]

ředitel KŘ Brandýs nad Labem

[Redacted text]

V Rakovníku dne: 29.11.2019

[Redacted signature]

Ateliér Kprojekt, s.r.o.

[Redacted text]

[Redacted text]

Příloha – žádost o prodloužení termínu ze dne 22.11.2019.

V Rakovníku, dne 22.11.2019

Věc:**Žádost o prodloužení termínu odevzdání projektových prací na stavbu „Lesní Od Šesti cest“**

Dle smlouvy o dílo č. S 921/2018/195 (část II. Doba plnění, odstavec 1.) žádáme o prodloužení termínu odevzdání do 31.12.2019.

Citace ze smlouvy:

V případě, že zhotovitel PD neobdrží včas (tj. do 7 dnů před termínem odevzdáním kompletní PD vyjádření od oslovených správců sítí, stanovisek orgánů ŽP a ostatních úřadů a institucí (viz. inženýrská činnost), případně, pokud bude vyžadováno vyjádření jiných speciálních úřadů a institucí, než bylo předpokládáno v zadávacím listu, nebo bude nutné provést zásadní úpravy PD v návaznosti na biologické hodnocení lokality (BHL výjezd na LC Vojenská), potažmo vydaných podmínek od orgánů ŽP na základě BHL, nebo bude vyžadováno postoupení územního řízení, bude termín konečného odevzdání prodloužen dle vzájemné dohody.

Zdůvodnění:

Projektová dokumentace byla odevzdána (dílní odevzdání prací) 17.9.2019.

Projekt byl projednán se zástupcem investora a schválen 23.9.2019.

Bezodkladně byly rozeslány žádosti o vyjádření (2.10.2019).

Z vyjádření původně obesílaných institucí v průběhu projednávání vyvstaly požadavky na vyjádření dalších orgánů např. Povodí Labe s.p., Odbor ochrany přírody, Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dotčení významného krajinného prvku) a podobně.

Po zjištění požadavků byly instituce obeslány.

V místě výjezdu na sil.II/101 došlo k rozporu mezi požadavky Policie a Odboru dopravy MÚ Úvaly. Tyto protichůdné požadavky byly vyřešeny až vzájemnou schůzkou v polovině listopadu a kladné stanovisko Policie (telefonicky předjednané) k dnešnímu dni nedorazilo.

Vzhledem k tomu, že dle dohody byly z naší strany doručeny veškeré potřebné podklady, očekáváme stanovisko každým dnem.

O celém průběhu projednávání je podrobně informován [redacted], technický pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Mělník.

Vzhledem k průtahům s vyjádřeními dotčených orgánů ve složité lokalitě přírodní rezervace žádám o prodloužení termínu do 31.12.2019. Projektovou dokumentaci lze odevzdat v původním termínu do 30.11.2019. V případě, že dojde k dalším komplikacím s projednáním (obvykle prodloužené lhůty pro vydání stanovisek před koncem roku). Navrhuji odevzdání projektové dokumentace do 31.12.2019 a následnou fakturaci díla s pozastávkou za nedodané vyjádření v rámci inženýrské činnosti.

S pozdravem [redacted], Ateliér Kprojekt, s.r.o.