

Číslo dodatku objednatele: D1/2642/2019/OI/ZFUN  
Včrejná zakázka č.: IVZ=P15V00000082

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2642/2015/OI/ZFUN ze dne 12.10.2015


### Smluvní strany


#### Statutární město Ostrava


Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou


#### HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz  
zastoupena: Jiřím Horákem  
zapsána v OR: u KS Ostrava, odd. C,  
vl.10081

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

IČO: 47666374  
DIČ: CZ47666374  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb:  
Ing. Ladislav Horák  
Č. autorizace: 15951

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

### Obsah dodatku

#### čl. I.

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 19. a 20. s tímto novým zněním:

19. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace **vícepráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby.

#### 19.1 VCP 1 - SO 04 DN 500 - provizorní komunikace, přeložka signalizačních kabelů

Provizorní komunikace: vybudování z důvodu přístupu na staveniště a zamezení pohybu strojů po nově vybudovaném chodníku, který realizoval ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz  
Přeložka signalizačních kabelů: přeložení z důvodu kolize signalizačních kabelů v trase protlaku pod ulicí Nádražní.

#### 19.2 VCP 2 - SO 04 DN 500 - podchod pod křižovatkou - přeložka vodovodu

Realizace z důvodu kolize stávajícího vodovodního řádu DN150 ve startovací jámě protlaku pod ulicí Muglinovská.

20. Zhotoviteľ sa zavazuje realizovať nad rámec projektové dokumentácie **méněpráce**, ktoré vyplynúly v průběhu realizace výše uvedené stavby.

#### 20.1 MNP 1 - SO 10 Přeložka sloupu trakčního vedení - nerealizované práce

Nerealizované práce na přeložce sloupu trakčního vedení, nebylo nutné provést.

#### čl. II.

Článek IV. Cena díla, odstavce 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena díla	25.963.980,79	5.452.435,97	31.416.416,76
Vícepráce	325.597,51	68.375,48	393.972,99
Méněpráce	- 224.388,34	-47.121,55	-271.509,89
<b>NOVÁ CENA DÍLA</b>	<b>26.065.195,96</b>	<b>5 473.691,15</b>	<b>31.538.887,11</b>

Článek IV. Cena díla se doplňuje o odstavec 9. s tímto novým zněním:

9. Ceny víceprací a méněprací potřebných pro řádnou funkčnost a splnění technických požadavků díla:

Add 19.1	VCP 1 - SO 04 DN 500 - podchod pod křižovatkou	236.691,75 Kč
Add 19.2	VCP 2 - SO 04 DN 500 - podchod pod křižovatkou	88.905,76 Kč
Add 20.1	MNP 1 - SO 10 Přeložka sloupu trakčního vedení	-224.388,34 Kč
		<b>101.209,17 Kč</b>

#### čl. III.

Článek V. odst. 2 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Kompletní dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 12 týdnů od uzavření Dodatku č. 1. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XIII. Odst.3 této smlouvy.

#### čl. IV.

##### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 0517/ZM1822/8 ze dne 18.9.2019.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2642/2015/OI/ZFUN ze dne 12.10.2015 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

**Za objednatele**

Datum: 30.9.2019 \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Mgr. Zuzana Bajgarová  
náměstkyně primátora

**Za zhotovitele**

Datum: 20.9.2019 \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Jiří Horák  
jednatel společnosti

## Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu DN500 ul. Mariánskohorská  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 04 DN 500 - podchod pod křižovatkou SO 10 Přeložka sloupu trakčního vedení	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 04 - 1 SO 10	Číslo změny stavby:  <b>1</b>
--	---	-------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2642/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 090/15;

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 47666374

Gen.projektant (autorský dohled): **BÁŇSKÉ PROJEKTY OSTRAVA a.s.**, se sídlem Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava, IČO: 60792841

Technický dozor stavebníka (TDS): **OVAK a.s.**, se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MNP:	Celková Balance:
Podzměna 1 SO 04 - provizorní komunikace: v průběhu výstavby tohoto stavebního objektu vybudoval ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz v blízkosti rekonstruovaného vodovodu nový povrch stávajícího chodníku. Pro obsluhu stavby a příjezd stavební mechanizace bude nutné nově vybudovaný chodník využívat. Tento byl využíván i před výstavbou nového povrchu a byla to jediná přístupová komunikace na stavbu. Z důvodu toho, aby nedošlo k poškození nového povrchu chodníku a pro obsluhu stavby, bude vybudována provizorní komunikace včetně ochrany stávajícího chodníku. V průběhu projekčních prací tato skutečnost nebyla úřadem sdělena. SO 04 - přeložka signalizačních kabelů: v průběhu výstavby bezvýkopové technologie (protlaku) nového vodovodu pod ul. Nádražní byla zjištěna kolize se signalizačními kabely. Tyto se vyskytují přímo v trase vodovodu. Z technologických důvodů výstavby vodovodu nebude možné vést trasu jiným směrem. Bude přistoupeno k přeložení signalizačních kabelů. Provozovatel uvedl jiné umístění signalizačních kabelů oproti skutečnosti.	236 691,75	0,00	236 691,75
Podzměna 2 SO 04 - přeložka vodovodu: při realizaci protlaku pod ul. Mariánskohorská do sadu Boženy Němcové byla zjištěna kolize se stávajícím vodovodním řádem DN150. Tento byl dle dostupných mapových podkladů uveden v jiné trase a nebylo jej možné z důvodu výskytu mnoha jiných stávajících inženýrských sítí přesně vytýčit. Dojde tedy k jeho přeložení.	88 905,76	0,00	88 905,76
Podzměna 3 SO 10 - nerealizované práce na přeložce sloupu trakčního vedení, bude řešeno v rámci jiné stavby.	0,00	-224 388,34	-224 388,34
<b>Cena celkem:</b>	<b>325 597,51 Kč</b>	<b>-224 388,34 Kč</b>	<b>101 209,17 Kč</b>
časový vliv na plnění SoD:	<b>MÁ VLIV</b>		

### Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
<b>325 597,51</b>	<b>224 388,34</b>	<b>549 985,85</b>	<b>2,12</b>	<b>101 209,17</b>	<b>-0,39</b>

- Přílohy:**
- 1) Rekapitulace stavby
  - 2) Změnové rozpočty
  - 3) Zápis ze stavebního deníku
  - 4) Fotodokumentace

<b>Počet paré: Příjemce :</b>	
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)
1 x	TDS
1 x	Objednatel

**Vyjádření - souhlas se změnami:**

Zhotovitel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	14. 3. 2017	podpis	[redacted]
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	14. 3. 2017	podpis	[redacted]
TDS:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	14. 3. 2017	podpis	[redacted]
Objednatel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	14. 3. 2017	podpis	[redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: