



číslo smlouvy objednatele: SD00253
číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen „objednatel“)

a

Obchodní centrum SAN s.r.o.

se sídlem Lidická 56, 787 01 Šumperk

IČ: 02241943

DIČ: CZ02241943

zastoupená: Josefem Vymazalem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 57501

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo SD00253 ze dne 15.10.2019

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II. Předmět dodatku

1. V článku V. Doba plnění, odst. 1 se věta:

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 75 kalendářních dní ode dne předání staveniště objednatelem.

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 02.03.2020.

2. Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1:

Cena za kompletní provedení díla činí 2.009.937,96 Kč
(slovy: Dvamilionydevětstisícdevětsetřicetsedm korun českých 96/100) bez DPH.

ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací podle tohoto dodatku č. 1 činí 363.324,55 Kč bez DPH, cena prací, které nebudou realizovány, činí 286.589,58 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí 2.086.672,93 Kč
(slovy: Dva miliony osmdesát šest tisíc šest set sedmdesát dva korun českých 93/100) bez DPH.

3. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen na 21. schůzi Rady města Zábřeh dne 26.11.2019 pod číslem usnesení 19/RM/21/ORÚP/1168.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Šumperku dne 29.11.2019

V Zábřehu dne 02-12-2019

Obchodní
Lidická 5
IČ: 022419

.....
Josef Vymazal
jednatel

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta města

Rozpočtová skladba:


ORJ	ORG	Od, §	Pol
9710	2080	3315	6121

Za správnost: Ing. arch. Doležal

Zakázka: Stavební úpravy budovy muzea pro expozici Jana Eskymo Welzla - Zábřeh

Krycí list pro MCP a VCP

Cena za VCP	363 324,55 Kč
Cena za MCP_SDK	-204 445,02 Kč
Cena za MCP_Omítky	-82 144,56 Kč
<hr/>	
Cena celkem (bez DPH)	76 734,97 Kč
DPH 21%	16 114,34 Kč
Cena celkem (s DPH)	92 849,31 Kč



MĚSTO ZÁBŘEH
ZÁBŘEH 9

Zakázka:

Zábřeh - Stavební úpravy budovy muzea pro expozici Jana Eskymo Welzla - VCP

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	363 324,55 Kč
760: Konstrukce sádrokartonové	363 324,55 Kč
Celkem (bez DPH)	363 324,55 Kč
DPH	76 298,16 Kč
DPH 21 % ze základny: 363 325	76 298,16 Kč
Celkem (včetně DPH)	439 622,71 Kč

Příloha č. 2 ke změnovému listu č. 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01									363 324,55
760: Konstrukce sádkartonové									363 324,55
1.	B	713111211RP6	D+M parozábrany krovů shodem s přelepením spojů; PK-BAR ALU 160 g/m ²	m ²	222,7	–	222,7	136,00	30 287,20
2.	B	760000001	Montáž tepelné izolace stropů do SDK	m ²	241,3	–	241,3	99,77	24 074,50
3.	B	760000002	Minerální vlákno tl.60mm, tep.součinitel 0,035 W/mK, hydrofobizováno	m ²	241,3	–	241,3	119,00	28 714,70
4.	B	416052112R00	Podhled,jedn.oc.konstr.,Quatro 41 tl.12,5 protipožární,bez izol	m ²	222,95	–	222,95	1 257,00	280 248,15

Zakázka:

Zábřeh - Stavební úpravy budovy muzea pro expozici Jana Eskymo Welzla - MCP_SDK

Popis	Cena
D.1.1: Expozice Jana Eskymo Welzla – architektonicko-stavební	-204 445,02
399: Sádrokartony	-204 445,02
Celkem (bez DPH)	-204 445,02
DPH	-42 933,46
DPH 21 % ze základny: -204 445	-42 933,46
Celkem (včetně DPH)	-247 378,48

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
D.1.1: Expozice Jana Eskymo Welzla – architektonicko-stavební									-204 445,02
399: Sádrokartony									-204 445,02
17.	B	342264011RT2	Podhledy na dřevěné konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými opláštění stropu, jednoduchá - dřevěná podkonstrukce (přímo montované) 1x deska, tloušťka 12.5 mm, protipožární, bez izolace	m2	222,95	-	222,95	- 809,60	-180 500,32
19.	B	713111221RK4	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně - dodávky fólie	m2	222,7	-	222,7	- 107,52	-23 944,70

Zakázka:

Zábřeh - Stavební úpravy budovy muzea pro expozici Jana Eskymo Welzla - MCP_Omítky

Popis	Cena
D.1.1: Expozice Jana Eskymo Welzla – architektonicko-stavební	-82 144,56
099: Přesun hmot HSV	-7 905,74
61: Úpravy povrchů vnitřní	-74 238,81
Celkem (bez DPH)	-82 144,56
DPH	-17 250,36
DPH 21 % ze základny: -82 145	-17 250,36
Celkem (včetně DPH)	-99 394,91

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
D.1.1: Expozice Jana Eskymo Welzla – architektonicko-stavební									-82 144,56
099: Přesun hmot HSV									-7 905,74
69.	B	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů - včetně vnějších plášťů x000D	t	35,285	- 81,6	6,51	- 1 214,40	-7 905,74
61: Úpravy povrchů vnitřní									-74 238,81
35.	B	612474410R0S	Omítka vnitřních stěn tenkovrstvá vápenná	m2	166,671	- 35,6	107,301	- 319,00	-34 229,02
36.	SP	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	6,3	- 56,7	2,73	- 720,50	-1 966,97
37.	B	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a - tvarovky, ruční zpracování	m2	86,635	- 46,3	46,535	- 693,00	-32 248,76
41.	SP	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	37,4	- 25,9	27,7	- 65,56	-1 816,01
42.	SP	613473115	Příplatek k vnitřní omítce pilířů a sloupů ze suché směsí vápenocementové za zabudované rohovníky	m	16,6	-	16,6	- 187,00	-3 104,20
43.	B	622473187RT2	Příplatek za okenní zastiřovací lištu včetně dodávky	m	18,0	- 12,8	15,7	- 55,66	-873,86

