



KUMSP00WC0WB

DOHODA O ZÁNÍKU ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY O DÍLO
č. 01601/2019/IM


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
01601 poř. číslo	2019 rok	14/1 zkr. odb.

**I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
 náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. šmíragroup a.s.

se sídlem: Bořivojova 650/48, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zastoupena: 
IČO: 04670329
DIČ: CZ04670329
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 282658459/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10781

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Předmětem této dohody je vypořádání práv a povinností smluvních stran vzniklých z níže specifikované smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že dne 9. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 01601/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení stavby „Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě“ (dále jen „stavba“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že se v průběhu plnění smlouvy dostal do situace, kdy není nadále schopen zajistit provádění prací na stavbě a plnit tak své závazky ze smlouvy, přičemž s ohledem na jeho finanční situaci lze důvodně očekávat rovněž zahájení insolvenčního řízení.

III.

Předmět dohody

1. S ohledem na výše uvedené (na stavbě neprobíhají žádné práce) objednatel důvodně předpokládá, že zhotovitel dílo nejen nedokončí, ale ani neprovede konzervaci stavby (zajišťovací práce), kterou by zamezil vzniku škod na budově či poškození již zhotovených částí díla, což zhotovitel podpisem této dohody potvrzuje a činí nesporným. S ohledem na stav rozestavěnosti stavby a blížící se nevhodné klimatické podmínky pro provádění stavebních prací, je nezbytné stavbu co nejdříve dokončit tak, aby nedocházelo k její další degradaci (vzniku škod) a byla rovněž schopna užívání.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že dle smlouvy je stavba předána zhotoviteli, je za současné situace nezbytné, aby byla smlouva ukončena a objednatel mohl neprodleně zahájit veškeré kroky k eliminaci hrozících škod na stavbě. Z tohoto důvodu se smluvní strany vzájemně dohodly na ukončení smlouvy, aniž by byl dokončen plný rozsah předmětu plnění smlouvou stanovený, a to ke dni nabytí účinnosti této dohody.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni nabytí účinnosti této dohody byly zhotovitelem objednateli předány veškeré doposud zhotovené části díla (provedené práce), které byly rovněž v souladu se smlouvou zhotovitelem objednateli řádně vyúčtovány. Pro vyloučení všech pochybností zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této dohody nemá (neexistuje) z titulu uzavřené smlouvy vůči objednateli žádné nevyfakturované práce (činnosti).
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 dnů od nabytí účinnosti této dohody.
5. Tato dohoda se netýká budoucích závazků zhotovitele ze smlouvy, které již byly splněny a ze kterých mohou v budoucnu práva a povinnosti teprve vzniknout, jako práva a povinnosti vyplývající z poskytnuté záruky za vady, za jakost, apod. Touto dohodou tedy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu případně vznikne v souvislosti s nesplněním povinností zhotovitele provést dílo dle smlouvy, jakožto i dalších škod, které objednateli vzniknou v souvislosti s ukončením smlouvy touto dohodou.
6. Zhotovitel prohlašuje, že za ukončení smlouvy touto dohodou nese plnou odpovědnost, a to bez jakéhokoliv zavinění na straně objednatele. Rovněž prohlašuje, že si je plně vědom skutečnosti, že stavba je financována z dotačních prostředků, kdy se předčasné ukončení smlouvy touto dohodou může negativně odrazit v možnosti objednatele stavbu z těchto dotačních prostředků financovat.


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jinak. V takovém případě nabývá tato dohoda účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany podpisem této dohody stvrzují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné avázně vůle.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této dohody má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 41/6646 ze dne 18. 11. 2019

V Ostravě dne 26 . 11. 2019

V Ostravě dne 18. 11. 2019



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje

