



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

ve veřejné zakázce

### „Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“

**1. část VZ: SO 01 – SO 06: Zpevněné plochy park; Veřejné osvětlení a kamerový systém;  
Napojení kamer na MP; Stavební úpravy WC pro veřejnost dole; Stavební úpravy WC pro  
veřejnost u podia; Stavební úpravy WC – Pacákovy sady + plošina**

**Objednatel:**

Název:

**Město Kutná Hora**

se sídlem:

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO:

00236195

DIČ:

CZ00236195

zastoupen:

 starostou města

bankovní spojení:

200037-444212389/0800

(dál jen jako „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

Název:

**GREEN PROJECT s.r.o.**

se sídlem:

Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243

IČO:

27195783

DIČ:

CZ27195783

zastoupen:  
zapsán v obchodním rejstříku

██████████ jednatelem  
vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C  
103585

bankovní spojení:  
(dále jen jako „Zhotovitel“)

██████████

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají dle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

tento

**dodatek ke smlouvě o dílo**  
(dále též jen jako „**dodatek ke smlouvě**“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘**“ 1. část VZ: SO 01 – SO 06: **Zpevněné plochy park; Veřejné osvětlení a kamerový systém; Napojení kamer na MP; Stavební úpravy WC pro veřejnost dole; Stavební úpravy WC pro veřejnost u podia; Stavební úpravy WC – Pacákovy sady + plošina** uzavřené dne 01.08.2018 (dále též jen „**smlouva o dílo**“), kterým se mění termín a čas plnění díla.

**I. článek 2 TERMÍNY A ČAS PLNĚNÍ**

**odst. 2.3, 1. část**

Smluvní strany se dle ustanovení odst. 2.8 smlouvy o dílo dohodly, že lhůta pro provedení Díla se v souladu s ustanovením odst. 2.7 smlouvy o dílo prodlužuje o pět měsíců a mění se tedy takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo nejpozději do 21 měsíců po podpisu této Smlouvy.

**II. Příloha ř. 3 Harmonogram plnění**

**Příloha č. 3, Harmonogram plnění**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 2.8 smlouvy o dílo dohodly, že Závazné / nepřekročitelné milníky provádění Díla se mění takto:

C) Dokončení stavebních prací - nejpozději do 21 měsíců od podpisu Smlouvy

**III. Odůvodnění**

Důvody k prodloužení doby pro provádění Díla o dobu nezbytně nutnou neleží na straně Zhotovitele a Objednatel je nemohl předvídat.

V průběhu provádění díla Zhotovitelem obdržel Objednatel vyjádření dotčených orgánů státní správy, která neumožnila zčásti provést stavební práce podle původní projektové dokumentace. Po odкрыtí některých stavebních prvků při provádění stavebních prací navíc bylo

zjištěno výrazné zhoršení stavebně technického stavu některých objektů oproti době, kdy byla původní projektové dokumentace zhotovena (rok 2014). To si vyžádalo přerušení podstatné části stavebních prací, přepracování příslušných částí projektové dokumentace, schválení změn stavby před jejím dokončením, a uzavření dodatků ke smlouvě s příslušnými změnovými listy. Některé ze stavebních prací, jejichž realizace byla přerušena nebo odložena, nelze navíc provádět v zimních měsících.

To má dopad na průběh provádění díla, resp. harmonogram plnění, a projevuje se ve sjednané lhůtě pro provedení díla.

Jednotlivé změny Díla vyvolané změnou projektovou dokumentací a zhoršeným stavebně technickým stavem některých objektů jsou řešeny formou změnových listů postupem uvedeným ve smlouvě o dílo, zejména čl. I. odst. 1.17. smlouvy o dílo.

## II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem ke smlouvě nedotčená, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.


Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti (5) exemplářích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Kutné Hoře dne 28. 11. 2019

V PRŮHONICÍCH dne 27. 11. 2019



**Město Kutná Hora**



starosta města

