



TSKRP009XLCW

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásoňka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo**

„Oprava lávky Píškova (X 040), Praha 13 – II.“

č. smlouvy objednatele: A/3/17/4130/0103

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**
Řásoňka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 20059
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou
představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:
- Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb
- Ing. Pavel Černoňorský, vedoucí oddělení správy mostů

a

2. Zhotovitel: **sanex cz s.r.o.**
[REDAKCE] 10, [REDAKCE] VI-Letná, [REDAKCE]
IČO: 28686292
DIČ: ČZ28686292
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. C 26858
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
zastoupena: Milošem Loužeckým, prokuristou
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Miloš Loužecký
- ve věcech technických: Josef Brtnický

**II.
Předmět Dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2017 (dále jen Smlouva), a to z důvodu objektivně nepředpokládaných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, které spočívají v :

1. Nutném provedení víceprací:

- a) Odstranění a likvidace asfaltové lepenky z povrchu celé nosné konstrukce lávky pro zajištění napojení nové železobetonové desky mostovky k nosníkům (pol. 42, 43 přílohy č.1).
- b) Z důvodu nerealizace nových železobetonových říms musely být zvětšeny výmery pro sanaci stávajících říms (pol. 44, 45, 50 přílohy č.1).
- c) Nutnost provedení celoplošného nátěru říms proti působení rozmrazovacích prostředků (pol.51 přílohy č.1)
- d) Nutnost provedení odvodňovacích žlabů souběžných s křídly opěr pro zajištění odvodnění opěr od povrchové vody z přilehlých svahů (pol. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 přílohy č.1).
- e) Vzhledem ke stavu železobetonových konstrukcí opěr, byla nutná jejich sanace. Pro volbu vhodného postupu byly provedeny odtrhové zkoušky a diagnostika betonu (pol.68 přílohy č.1).Následně byla osazena výztužná síť (pol.64,65 přílohy č.1.) a opěry sanovány (pol. 60, 61, 62, 63 přílohy č.1).
- f) Pro zajištění II.etapy bylo zřízeno staveniště (pol. 66 přílohy č.1.) a projednány částečné uzavírky silnice Jeremiášova pro sanaci říms. Zadávací dokumentace uvažuje pouze s uzavírkou horní pěší částí lávky v bodě 2.4 technické zprávy (pol. 67 přílohy č.1).
- g) Dále bylo provedeno geodetické zaměření stavby (pol. 69 přílohy č.1) a 1.mostní prohlídka a mostní list se zápisem do BMS (pol. 70 přílohy č.1)

2. Méněpracích:

- a) Nebyla provedena realizace nových železobetonových říms vzhledem k jejich vyhovujícímu stavu (pol. 4, 20, 21 přílohy č. 1)
- b) Jelikož nebyly provedeny nové železobetonové římsy, nedošlo tím k demontáži a zpětnému osazení zábradlí (pol. 5, 30, 32 přílohy č. 1)
- c) Nebyl realizován chodníkový odvodňovač (pol. 34 přílohy č. 1)

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena celkem bez DPH:	5.075.392,80 Kč
DPH:	1.065.832,49 Kč
Původní cena celkem s DPH:	6.141.225,29 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 3 bez DPH:	1.081.671,00 Kč
DPH:	227.150,91 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 3 s DPH:	1.308.821,91 Kč
Cena méněprací dle dod. č. 3 bez DPH:	1.107.247,21 Kč
DPH:	232.521,91 Kč
Cena méněprací dle dod. č. 3 s DPH:	1.339.769,12 Kč
Cena celkem vč. dod. č. 3 bez DPH :	5.049.816,59 Kč
DPH:	1.060.461,48 Kč
Cena celkem vč. dod. č. 3 včetně DPH :	6.110.278,07 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se nemění.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný rozdílový rozpočet
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 29. 11. 2019
Objednatel:

V Praze dne.....
Zhotovitel:

Oprava lávky Pískova (X 040), Praha 13 - II

m.j.	MNOŽSTVÍ PSP	CENA ZA JEDN. KČ	CENA CELK. KČ	Měně práce		Více práce		celková cena		rozdíl
				Množství ve změně	Cena po změně	Množství ve změně	Cena po změně	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč/celkem]	
A Bourací a demoliční práce										
1	m	9,0	4 250,00	38 250,00	0,0	0,00	0,00	9,00	38 250,00	0,00
2	m ³	10,8	2 800,00	30 251,20	0,0	0,00	0,00	10,80	30 251,20	0,00
3	m ³	40,5	5 500,00	222 832,50	0,0	0,00	0,00	40,52	222 832,50	0,00
4	m ³	27,4	8 100,00	221 737,50	27,4	221 737,50	0,00	0,00	0,00	-221 737,50
5	m	146,0	4 500,00	65 700,00	146,0	65 700,00	0,00	0,00	0,00	-65 700,00
6	m ²	283,5	290,00	82 215,00	83,5	24 215,00	0,00	200,00	58 000,00	-24 215,00
7	m ²	56,7	2 600,00	14 742,00	16,7	4 342,00	0,00	40,00	10 400,00	-4 342,00
8	t	24,8	1 200,00	29 819,04	0,0	0,00	0,00	24,85	29 819,04	0,00
9	t	156,1	180,00	28 106,46	6,1	1 106,46	0,00	150,00	27 000,00	-1 106,46
B Sanační práce spodní stavby a NK										
10	m ²	104,50	260,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	104,50	27 170,00	0,00
11	m ²	20,90	245,00	5 120,50	0,00	0,00	0,00	20,90	5 120,50	0,00
12	m ²	15,68	600,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	15,68	9 405,00	0,00
13	m ²	20,90	1 300,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	20,90	27 170,00	0,00
14	m ²	15,68	3 150,00	49 376,25	0,00	0,00	0,00	15,68	49 376,25	0,00
15	m ²	10,45	4 400,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	10,45	45 980,00	0,00
16	m ²	104,50	720,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	104,50	75 240,00	0,00
C Mostní svršek										
17	m ³	64,6	10 500,00	678 037,50	0,0	0,00	0,00	64,58	678 037,50	0,00
18	t	10,3	31 500,00	325 458,00	0,0	0,00	0,00	10,33	325 458,00	0,00
19	m	229,9	850,00	195 411,60	0,0	0,00	0,00	229,90	195 411,60	0,00
20	m ³	27,4	10 500,00	287 437,50	27,4	287 437,50	0,00	0,00	0,00	-287 437,50
21	t	6,0	31 500,00	189 708,75	6,0	189 708,75	0,00	0,00	0,00	-189 708,75
22	m ²	357,8	1 450,00	518 868,00	0,0	0,00	0,00	357,84	518 868,00	0,00
23	m ²	25,0	620,00	15 500,00	0,0	0,00	0,00	25,00	15 500,00	0,00
24	m	9,0	38 500,00	346 500,00	0,0	0,00	0,00	9,00	346 500,00	0,00
25	m	11,4	520,00	5 928,00	0,0	0,00	0,00	11,40	5 928,00	0,00
26	m	11,4	290,00	3 306,00	0,0	0,00	0,00	11,40	3 306,00	0,00
C Dokončovací práce										
27	m	20,0	315,00	6 300,00	0,0	0,00	0,00	20,00	6 300,00	0,00
28	m	9,0	36 000,00	324 000,00	0,0	0,00	0,00	9,00	324 000,00	0,00
29	m	9,0	11 800,00	106 200,00	0,0	0,00	0,00	9,00	106 200,00	0,00
30	m	146,0	1 500,00	219 000,00	146,0	219 000,00	0,00	0,00	0,00	-219 000,00
31	m ²	204,4	620,00	126 728,00	0,0	0,00	0,00	204,40	126 728,00	0,00
32	soub	2,0	13 000,00	26 000,00	2,0	26 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00
33	ks	4,0	3 200,00	12 800,00	0,0	0,00	0,00	4,00	12 800,00	0,00

34	Noví chodníkový odvodňovač, dočlívka, montáž	Kv	4,0	17 000,00	68 000,00	4,0	68 000,00	0,00	0,00	-68 000,00
35	Terénní úpravy kolem opěr	soub	2,0	3 500,00	7 000,00	0,0	0,00	2,00	7 000,00	0,00
36	Lehké pracovní lešení pod lávkou, montáž, nájem, demontáž	m3	282,0	1 267,00	357 294,00	0,0	0,00	282,00	357 294,00	0,00
37	Zarízení staveniště	soub	1,0	50 000,00	50 000,00	0,0	0,00	1,00	50 000,00	0,00
38	Dopravní opatření, dokumentace, projednání	soub	1,0	105 000,00	105 000,00	0,0	0,00	1,00	105 000,00	0,00
39	Diagnostika, zjištění mrazivodivnosti Firms	soub	1,0	30 000,00	30 000,00	0,0	0,00	1,00	30 000,00	0,00
40	RDS, pásmo IV max.	soub	1,0	70 000,00	70 000,00	0,0	0,00	1,00	70 000,00	0,00
41	PD - stavební provedení stavby	soub	1,0	20 800,00	20 800,00	0,0	0,00	1,00	20 800,00	0,00
	Informační panel	soub	1,0	7 000,00	7 000,00	0,0	0,00	1,00	7 000,00	0,00
	Cena celkem bez DPH				5 075 392,80		1 107 247,21		3 968 145,59	
	DPH 21 %				1 065 832,49					
	Cena celkem s DPH				6 141 225,29					

Práce provedené nad rámec SoD										
Bourací a demoliční práce										
42	Odstranění asfaltové lepenky	m2	284,0	290,00	82 360,00	284,0	82360	284,00	82 360,00	82 360,00
43	Skálové - asfaltové lepenka	l	9,2	5 500,00	50 600,00	9,2	50600	9,20	50 600,00	50 600,00
	Sanační práce říms									
44	Očištění betonových povrchů Firms vodním naprskem 1000 bar	m2	163,00	260,00	42 380,00	163,0	42380	163,00	42 380,00	42 380,00
45	Ruční dočištění betonových ploch Firms, 30 % plochy včetně odvozu	m2	53,00	245,00	12 985,00	53,0	12985	53,00	12 985,00	12 985,00
46	Ochrana obnažené výzdoby, antikor a adheziv nátěr, 15 % plochy	m2	24,45	600,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00
47	Sanace povrchu Firms do hl. 10 mm, 70 %	m2	32,60	1 300,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00
48	Sanace povrchu Firms do hl. 30 mm, 15 %	m2	24,45	3 150,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00
49	Sanace povrchu Firms, do hl. 50 mm, 10 %	m2	16,30	4 400,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00
50	Vyrovnávací stěrka celoplošná, tl. 5 mm	m2	163,00	720,00	117 360,00	163,0	117360	163,00	117 360,00	117 360,00
51	nátěr Firms proti působení soli a chloridů	m2	267,50	460,00	123 050,00	267,5	123050	267,50	123 050,00	123 050,00
52	závěsné lešení(plošiny)pro sanaci Firms-nájem,montáž,doprava	soub	1,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00
	Sanační práce opěr									
53	odstranění kroviny kolem opěr	m2	4,00	265,00	1 060,00	4,0	1060	4,00	1 060,00	1 060,00
54	odstranění patřezu	Kv	1,00	5 800,00	5 800,00	1,0	5800	1,00	5 800,00	5 800,00
55	ruční výkop pro osazení odvodňovacích žlabů	m3	10,50	3 850,00	40 425,00	10,5	40425	10,50	40 425,00	40 425,00
56	Osazení žlabových tvarovek do betonu prostého	m	29,00	1 275,00	36 975,00	29,0	36975	29,00	36 975,00	36 975,00
57	záspj kočárkem mezery mezi žlabem a opěrrou	m2	6,60	660,00	4 356,00	6,6	4356	6,60	4 356,00	4 356,00
58	zeminy,zairavnění	m2	160,00	375,00	60 000,00	160,0	60000	160,00	60 000,00	60 000,00
59	přesun hmot	soub	1,00	10 000,00	10 000,00	1,0	10000	1,00	10 000,00	10 000,00
60	ruční očištění degradovaného betonu opěr tl.do 50mm	m2	20,00	1 495,00	29 900,00	20,0	29900	20,00	29 900,00	29 900,00
61	ochranný sýdlociující nátěr opěr	m2	42,00	560,00	23 520,00	42,0	23520	42,00	23 520,00	23 520,00
62	Sanace povrchu opěr, do hl. 50 mm, 33 %	m2	20,00	4 400,00	88 000,00	20,0	88000	20,00	88 000,00	88 000,00

odstranění asfaltové lepenky z povrchu dle výměry z pol.6 viz vážení listky

doměr k pol.10,římsy mají 267,5 m2 (163+104,5)

procentní výpočet pol.44
nebudě čerpáno,pokryje pol.12
nebudě čerpáno,pokryje pol.13
nebudě čerpáno,pokryje pol.14
nebudě čerpáno,pokryje pol.15

doměr k pol.16,římsy mají 267,5 m2 (163+104,5)

nová položka,plocha říms 267,5m2
nebudě čerpáno

položky vzniklé požadavkem TSK a TDS na opravu opěr a dodávku a montáž odvodnění svahu opěr

