

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

MCBSLA/00488/19BO/JS

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno

zastoupená: Jiřím Idesem, starosta MČ

v technických věcech je oprávněn jednat za objednatele:

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ:

44992785

dále jen „objednatel“

a

RGB STUDIO s.r.o., Renneská 1a, 639 00 Brno

zastoupená: Ing. arch. Josefem Kobzíkem

tel.:

v technických věcech je oprávněn za zhotovitele jednat:

email:

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ

DIČ

CZ27750566

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno, spisová značka C 56545

dále jen „zhotovitel“

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl k dispozici projekt statiky nástaveb předmětných bytových domů, zpracované průzkumy se opíraly o průzkumy únosnosti zdiva k uchycení lodžií v horizontální poloze.

Po přepočtu statického zatížení lodžií došlo ke zjištění, že stávající základy nejsou dostatečně únosné pro nové zatížení osazovaných lodžií a tudíž je nutno překvalifikovat předběžně uvažované uložení lodžií ze závěsného charakteru na systém podepřený a uložený na základovém polštáři.

S budováním nových základů souvisejí stávající rozvody kanalizace, plynu, NN, SLP rozvodů apod. a v neposlední řadě umístění obslužných skříní na fasádě řešených objektů jednotlivých správců sítí.

Tato část nebyla řešena a vyvolává nutnost upřesnění tras jednotlivých přeložek sítí a přemístění obslužných skříní na fasádách domů.

Na základě výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo a uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým se mění:

ČL. I.

Předmět plnění díla

V tomto článku se v předmětu díla vypouští bytový dům Tilhonova 67, Brno, kde z technických důvodů nelze realizovat dílo.

Předmět díla se rozšiřuje o tyto předpokládané nejnужnější výkony:

- TILHONOVA 52a-52b - 1x přeložka HUP, 2x úprava dešťového svodu (= ZTI - vykopat geiger, osadit na základ lodžie + výměna části kanalizačního potrubí – v předpokládaném špatném technickém stavu)
- TILHONOVA 54a-54b - 2x úprava dešťového svodu
- TILHONOVA 56a-56b - 2x úprava dešťového svodu
- TILHONOVA 58a-58b - 2x úprava dešťového svodu
- TILHONOVA 81-83-85-87-89 - 2x přeložka PRIS Eon, 1 nebo 2x přeložka HUP, 4x dešťového svodu
- TILHONOVA 62-64-66, VLNITÁ 1-3 - 2x přeložka HUP, EL podél objektu – asi přeložení kabelové trasy, 5x úprava dešťového svodu
- VLNITÁ 2-4 - 2x úprava dešťového svodu
- VLNITÁ 5-7 – 1x přeložka PRIS Eon, 1x krabice SLP, vedení NN a SLP podélně s objektem – asi přeložení i kabelové trasy
- VLNITÁ 9-11 – 2x přeložka HUP, 1x úprava dešťového svodu
- VLNITÁ 13-15 – 2x přeložka HUP, možná přeložka vodovod, 1x úprava dešťového svodu
- VLNITÁ 17-19-21 - 1x přeložka HUP, 2x úprava dešťového svodu, teplovodní kanál podél objektu, 2x kanalizace ----- asi nejhorší situace. S otazníkem, zda jsou zde lodžie v navrhovaných místech vůbec reálné. Bez projednání s DOSS není možné posoudit reálnost záměru.

Čl. II

Místo a čas plnění

Odstavec 2)

Dokončení prací objektu A i objektu B do termínu 11/2020.

Čl. III

Cena díla, fakturace a platební podmínky

Odstavec 1)

Cena díla o souboru objektů A i B se navyšuje dle kalkulace ceny prací HZS uvedené v nedílné příloze tohoto dodatku č.1.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MCBSLA/00488/19/BO/JS byl schválena RMČ dne 20.11.2019 usnesením č. VIII/23/3

V Brně dne 23 -11- 2019



za objednatele:
Jiří Ides, starosta MČ

V Brně dne



za zhotovitele:
Ing. arch. Josef Kobzík



KALKULACE CENY PRACÍ V HZS

soubor objektů A a B

činnost	Kč/hod	hod.	Kč
KOORDINACE činnost GP	590,00 Kč	20	11 800,00 Kč
IČ	450,00 Kč	40	18 000,00 Kč
doměření a průzkum	450,00 Kč	0	- Kč
stavební	450,00 Kč	100	45 000,00 Kč
statika	450,00 Kč	24	10 800,00 Kč
ÚT	450,00 Kč	0	- Kč
MaR	450,00 Kč	0	- Kč
ZTI	450,00 Kč	32	14 400,00 Kč
rozvody NN	450,00 Kč	0	- Kč
hromosvod	450,00 Kč	24	10 800,00 Kč
SLP, EPS, telefon, televize	450,00 Kč	40	18 000,00 Kč
EZS	450,00 Kč	0	- Kč
VO	450,00 Kč	0	- Kč
trafostanice	450,00 Kč	0	- Kč
přeložka HUP, přípojka plynu	450,00 Kč	52	23 400,00 Kč
přeložka kanalizace	450,00 Kč	52	23 400,00 Kč
přípojka vody	450,00 Kč	0	- Kč
přeložka PRIS, přípojka NN	450,00 Kč	52	23 400,00 Kč
přeložka slaboproudu	450,00 Kč	32	14 400,00 Kč
VZT klimatizace	450,00 Kč	0	- Kč
PBŘ	450,00 Kč	0	- Kč
PO2	450,00 Kč	0	- Kč
komunikace HTÚ	450,00 Kč	0	- Kč
sadové úpravy	450,00 Kč	24	10 800,00 Kč
prukaz energetické náročnosti budov 3x	450,00 Kč	0	- Kč
audit	450,00 Kč	0	- Kč
fyzikální vlastnosti	450,00 Kč	0	- Kč
BOZP	450,00 Kč	0	- Kč
propocet	450,00 Kč	0	- Kč
položkový rozpočet souhrnný	450,00 Kč	40	18 000,00 Kč
Měněpráce Tilhonova 67	450,00 Kč	-24	- 10 800,00 Kč
AD	450,00 Kč	24	10 800,00 Kč
cena	- Kč	0	242 200,00 Kč
DPH 21%	21%		50 862,00 Kč
CENA vč. DPH			293 062,00 Kč

