



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„U Trojského zámku, Praha 7, č. akce 999419“
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

(dále jen „Dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/026/1

1. Objednatel

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Rásoňovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová - TDI

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, č. ú.: 7408201/0100

zastoupena: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti

- ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Šilhán

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „U Trojského zámku, Praha 7, č. akce 999419“.

1. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „U Trojského zámku, Praha 7, č. akce 999419“ ze dne 2. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“) a s tím související změna čl. IV. odst. 2 Smlouvy a změna čl. III. odst. 2. Smlouvy v členění následovně:

- a) Změna závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZVZ – položky změny závazku pod číselným označením 02 – 05 uvedené níže
- b) Změna závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZVZ – položky změny závazku pod číselným označením 06 – 11 uvedené níže

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Ke změně obsahu smlouvy dochází v důsledku následujícího (položky změny závazku):

a)

- **01 Palisáda z nových obrub** – dle Smlouvy měla být palisáda provedena z žulových obrub přivezených ze skladu objednatele, z důvodu nedostatečného množství vyhovujících obrub, bylo nutné pro realizaci palisády zajistit nové.
02 Sanace podloží z důvodu neúnosnosti podloží o výměře 19 x 6,5 m² a na základě zatěžovacích zkoušek byla navržena sanace šterkodrtě tl. 600mm s použitím separační geotextilie.
- **03 Parkoviště** – z bezpečnostních důvodů (příkrý svah) je nutné parkoviště sousedící s komunikací opatřit bezpečnostním zábradlím. Současně bude provedeno osazení betonových obrub podél parkoviště
- **04 Rozšíření ploch** – oddíl obsahuje rozšíření plochy obrusné vrstvy z důvodu zkapacitnění odvodnění komunikace. Dále je zde zahrnuto olemování kanalizační šachty žulovými kostkami a zabezpečení kanalizační šachty proti sesuvu půdy palisádou z žulových obrubníků.

b)

- **05 Náhradní výsadba stromů** – v místě stavby se nacházel strom, který bránil v plánovaném rozšíření komunikace. Z tohoto důvodu bylo nutné pokácení stromu a následně, dle požadavků Městské části Troja a Povodí Vltavy, bylo vysazeno 5 nových stromů.
- **06 Zábradlí cyklostezky** – dle požadavků bude projektem uvažované dřevěné zábradlí zaměněno za bezpečnostní ocelové zábradlí. Zároveň dochází z důvodu bezpečnosti k prodloužení délky zábradlí podél celé palisády a příkrého svahu cyklostezky.
- **07 Odčerpávání vody (4/2019 – 5/2020)** – z důvodu nedokončené části odvodnění je nutné během deště čerpat vodu z šachty Š2. Dle dohody bude zajištěno čerpání vody do konce května 2020.
- **08 Údržba zeleně** – sekání trávy během přerušení prací.
- **09 Zábor pozemků (Povodí Vltavy)** - nájemní smlouva byla uzavřena v lednu 2019, kdy byl plánován začátek prací na odvodnění. Po uzavření smlouvy na dobu neurčitou bylo zjištěno, že navržený způsob provedení vývrtu skrz val cyklostezky není možný. Vzhledem k nejasnému termínu zahájení prací na pronajatém území, smlouva nebyla ukončena, aby bylo možné po schválení nové technologie ihned zahájit práce a předejít tak prodlevě spojené s vyřízením nové smlouvy.

10 DIO (4/2019 – 5/2020) – zajištění DIO + DIR a dočasného dopravního značení během přerušení prací. Dle dohody zajištění do konce května 2020.

2. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	9 296 079,26 Kč
DPH 21 %:	1 952 176,64 Kč
Původní cena dle Smlouvy vč. DPH:	11 248 255,90 Kč

Cena víceprací dle Dodatku dle § 222 odst 6 ZVZ bez DPH:	857 018,51 Kč
DPH 21%:	179 973,89 Kč
Cena víceprací dle Dodatku dle § 222 odst. 6 ZVZ vč. DPH:	1 036 992,40 Kč

Cena méněprací dle Dodatku dle § 222 odst 6 ZVZ bez DPH:	- 53 582,11 Kč
DPH 21%:	- 11 252,24 Kč
Cena méněprací dle Dodatku dle § 222 odst 6 ZVZ vč. DPH:	- 64 834,35 Kč

Cena víceprací dle Dodatku dle § 222 odst 4 ZVZ bez DPH:	1 236 042,60 Kč
DPH 21%:	259 568,95 Kč
Cena víceprací dle Dodatku dle § 222 odst 4 ZVZ vč. DPH:	1 495 611,55 Kč

Cena méněprací dle Dodatku dle § 222 odst 4 ZVZ bez DPH:	- 46 611,00 Kč
DPH 21%:	- 9 788,31 Kč
Cena méněprací dle Dodatku dle § 222 odst 4 ZVZ vč. DPH:	- 56 399,31 Kč

Cena celkem vč. Dodatku bez DPH:	11 288 947,26 Kč
DPH 21%	2 370 678,92 Kč
Cena celkem vč. Dodatku vč. DPH:	13 659 626,18 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 4 ZVZ je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
3. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 6 ZVZ nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň celkový cenový nárůst nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

3. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. se doplňuje o odst. 4. následujícího znění:
Smluvní strany konstatují, že dne 22. 4. 2019 došlo k přerušení prací dle Smlouvy, které by mohly mít vliv na stavbu protipovodňové hráze, a to na základě pokynu odboru ochrany prostředí MHMP. Smluvní strany předpokládají znovuzahájení prací dne 1. 4. 2020. Pomine-li výše uvedená překážka neležící na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel práce bezprostředně k tomuto datu znovu zahájit. V případě, že práce nebudou k výše uvedenému datu znovu z uvedených důvodů zahájeny, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu dalšího trvání překážky, než bude znovuzahájení prací skutečně možné. Takový případný posun termínu není považován za prodlení na straně zhotovitele a bude upraven formou dodatku ke Smlouvě.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto Dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění Dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.
7. Přílohou tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1- Položkový rozpočet víceprací
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc pro Ing. Pavla Kellera ze dne 15.12.2018
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze, dne 02.12.2019

Za Objednatele:

[Redacted signature]

Mgr. Jozef Šincák

[Redacted signature]

Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze, dne 28.11.2019

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Pavel Keller

ředitel oblasti Sever

a zplnomocněný zástupce společnosti

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (4)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500