

Dodatek č. 2. Smlouvy o dílo

č. objednatele: 918-94/70/2015

č. zhotovitele: 16-022.230

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

kterou uzavřely smluvní strany:

Objednatel; Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň,
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370, bankovní spojení:

č. účtu: datová schránka:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň,
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl , vložka,

datová schránka:

ředitel

a

Zhotovitel: SUBOP PRAHA, a.s.

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov,
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349, bankovní spojení: č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl , vložka

datová schránka:

zastoupen:
předsedou představenstva
místopředsedou představenstva

Smluvní strany se dohodly uzavřít s ohledem na článek III., odst. 2 Smlouvy o dílo na službu s označením „*Modernizace tramvajové trati Klatovská ul. v Plzni, úsek Sady Pětatřicátníků - Dobrovského; DÚR, DSP*“ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 2:**

I. Preambule

V současné době je dle smlouvy o dílo dokončena a odevzdána dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně závěrečných stanovisek, dále je dokončena dokumentace pro stavební povolení (bez projednání).

Za dílčí plnění „DÚR“ byla provedena úhrada v plné výši a za dílčí plnění „DSP“ bylo vyplaceno 1 000 000 Kč bez DPH.

V souvislosti s tím, že:

- a) není vydáno pravomocné územní rozhodnutí pro umístění stavby (žádost byla podána dne 8. 8. 2019; v současné době se doplňují podklady pro územní řízení dle výzvy stavebního úřadu; u vydaného územního rozhodnutí může dojít k oddálení právní moci kvůli odvolání, což nelze vyloučit kvůli velkému množství účastníků řízení např. ze strany vlastníků sousedních pozemků/stavbám apod., a s tím související postup v odvolacím řízení),
- b) se řešily nové podmínky plynoucí z obnovených vyjádření, u kterých propadla jejich platnost, nezbytných pro vydání souhlasu se stavbou (záležitost nájmu u Českých drah vyvolala např. aktualizaci DUR),

je nutné posunout termín dokončení dokumentace pro stavební povolení (DSP) a celkového dokončení díla. Proto se se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle do 30. 11. 2020.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. objednatele 918-94/70/2015) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 2 má 2 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3) Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

V Plzni dne
za objednatele

V Praze dne
Za zhotovitele

