

## **DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) – PDPS, SP, IČ**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

**KAPATELIER s.r.o.**

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupena Pavlem Šrytrem

IČO 27338614  
oddíl c, vložka 230884

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.8.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění prodloužení lhůty plnění:

Z důvodů zvýšené složitosti projednání vlastnických vztahů dotčených a sousedních pozemků se prodlužuje termín odevzdání konceptu PDPS, SP pro PDPS, IČ, průzkumy a studie a to do 15 dnů od podpisu souhlasu posledního vlastníka dotčeného nebo sousedního pozemku.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Koncept PDPS, SP pro PDPS, IČ, průzkumy a studie

**do 15 dnů od sdělení objednatele o podpisu  
souhlasu posledního vlastníka dotčeného nebo  
sousedního pozemku**

Konečná PDPS, SP pro PDPS

**do 15 dnů od odsouhlasení konceptu**

### **III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Praze, dne 12.12.2016

V Brně, dne 12.12.2016

.....  
**Pavel Šrytr**

jednatel společnosti  
KAP ATELIER s.r.o.

.....  
**Ing. Jan Zouhar**

ředitel  
Správa a údržba silnice Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje