

SD/00543/2019/1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č.: 106/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

Město Tábor

Odbor investic a strukturálních fondů

Žižkovo náměstí 2

390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

IČ:

DIČ:

bankovní spojení

číslo účtu

xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxx xxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxx xxxxxxxx

390 01 Tábor

Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz,

Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

00253014

CZ00253014

xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“) a

ULAS s.r.o.

Plynárenská 324/45

400 10 Ústí nad Labem,

IČ: 28732804

DIČ: CZ 28732804

Korespondenční adresa: ULAS s.r.o., Rudé armády 60, 403 01 Dolní Zálezly

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29348

osoba oprávněná k jednání: xxxx xxxxxxx, jednatel, xxx. xxx xxx xxx

x. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(dále jen "zhotovitel")

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na projektovou dokumentaci pro stavbu
„Oprava lávky podél návodní strany Jordánu“

- 1.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.6.2019 (dále jen „Smlouva“) upravuje termín dokončení díla, a to na základě výsledků jednání Objednatele a Zhotovitele. Nový termín pro dokončení a předání díla se stanovuje na **16.12.2019**.
- 1.2. Odůvodnění dodatku ke Smlouvě:
V rámci projektování díla, byly navrženy 2 varianty řešení. Na straně objednatele bylo nutné tyto varianty zhodnotit. Zhodnocení si vyžádalo čas, který nebyl předpokládán při stanovování termínů pro dokončení díla. Z tohoto důvodu musel zhotovitel práce přerušit a bylo dohodnuto prodloužení termínu plnění do 16.12.2019.
- 1.3. Tento dodatek ke Smlouvě ze dne 12.6.2019 (dále jen „Dodatek“) nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření Dodatku se rozumí den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li u podpisů smluvních stran uvedeno více dat, platí datum nejpozdější. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 1.4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že údaje (např. osobní údaje, obchodní tajemství), které nebyly předem řádně označeny (zažluceny) dle dohody, povolují zveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 1.5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje Objednatel.
- 1.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 1.7. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.

V Táboře dne 2.12.2019

V Ústí nad Labem dne 2.12.2019

.....
Za objednatele
Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic a SF

.....
Za zhotovitele
xxxx xxxxxxxx
jednatel společnosti ULAS s.r.o.