

Změnový list

Název díla: projektová dokumentace PD - Zpevněné plochy tramvaje Poruba	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 03 / 1	Číslo změnového listu: ZL č. 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla	číslo smlouvy objednatele a číslo smlouvy zhotovitele	
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava	DOD20190153	
Zhotovitel: Projekt HTL s.r.o., Pohraniční 27, 703 00 Ostrava - Vítkovice	HTL-4325	
Přílohy: 1) Změnový rozpočet - Rozklad ceny pro posouzení víceprací	Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
 Dle SOD příloha č. 1 "Rozsah předmětu díla", část A, jsou požadavky na osazení štěrbínového žlabu mezi vozovkou a odstavnou plochou včetně napojení na kanalizaci a výškové úpravy stávajících kanalizačních poklopů a vpustí.
 V průběhu zpracovávání PD, proběhla konzultace se zpracovatelem pasportu inženýrských sítí. Stávající kanalizace v Areálu tramvaje Poruba je v havarijním stavu. V rámci zpracování PD - Zpevněné plochy tramvaje Poruba bude navržena nová kanalizace, v rozsahu PD ve stupni DUR + DSP a PD ve stupni DPS.
 Stávající kanalizační potrubí DN 500 BET bude pod rekonstruovanou komunikací vybouráno a nahrazeno novým kanalizačním potrubím DN 500 PVC KG SN12, v délce 131,0 m, od Š1 - Š5, vč. osazení nových kanalizačních šachtic.

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	není
Dopad na PD	SO 03 Odvodnění
Ostatní ujednání	nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00 Kč	0,00%	41 300,00 Kč	6,62%	41 300,00 Kč

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil				

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Projekt HTL s.r.o.		20.11.2019	Souhlas	
Projektový manažer odboru investice	DPO a.s.		18.11.2019	Souhlasím	
Vedoucí střediska správa a údržba osttaního majektu	DPO a.s.		18.11.2019	Souhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.		20.11.2019	Souhlasím	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Smlouva o dílo „PD – Zpevněné plochy tramvaje Poruba“

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190153

Číslo smlouvy zhotovitele: HTL-4325

ZL č. 1 - Příloha č. 1 Změnový rozpočet - Rozklad ceny pro posouzení víceprací

Cena za práci projektanta za hodinu:

Celkem cena za práci projektanta 700,00 Kč/hod**Časová náročnost pro PD ve stupni DUR + DSP:**

Zjištění na místě 2 hod

Texty 2 hod -

Výkresová dokumentace 13 hod

Koordinace s projektanty navazujících souborů 2 hod

Kopírování - tisky 1 hod

Celkem PD ve stupni DUR + DSP 20 hod**Časová náročnost pro PD ve stupni DPS:**

Texty 3 hod

Výkresová dokumentace 19 hod

Koordinace s projektanty navazujících souborů 4 hod

Výkaz výměr a rozpočet 12 hod

Kopírování - tisky 1 hod

Celkem PD ve stupni DPS: 39 hod**Rekapitulace ceny za nové projekční práce**a) *Cena celkem za PD ve stupni DUR + DSP 14.000,00 Kč*b) *Cena celkem za PD ve stupni DPS 27.300,00 Kč*

Cena celkem bez DPH 41.300,00 Kč

V Ostravě dne

