



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



digitálně podepsal:
Svoboda Jiří Ing.
28.11.2019 12:13
cert: PostSignum Qualified CA 3
sn: 4F 5E 2D

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD“

číslo smlouvy objednatele: 2019001055

číslo smlouvy zhotovitele: 773

číslo veřejné zakázky: 18247

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐

spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: Operační program Životní prostředí


I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ACG – Real s.r.o.
sídlo: Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95793
zastoupený: Martin Svoboda
ve věcech technických: Ing. Stanislav Pekárek
IČO: 270 94 359
DIČ: CZ27094359
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:





II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 13.05.2019. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku:
Na základě zjištění dochází k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby, ale jsou nezbytné pro realizaci, kvalitu a účinnost celého díla.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **5 387 546,10 Kč bez DPH**.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 6A, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 10A, 10B) činí 6.497.083,98 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	5 387 546,10 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	1 109 537,88 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 2 ZZVZ (měření ceny)	255 932,53 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	596 272,34 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 162 215,45 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	524 093,23 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 95 544,77 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	6.497.083,98 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1A-10B.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 25.11.2019, č. 1573/2019.

V Českých Budějovicích

V Táboře

Martin
Svoboda

Digitálně
podepsal Martin
Svoboda
Datum: 2019.11.29
07:47:26 +01'00'

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární města České Budějovice

Martin Svoboda, jednatel
ACG – Real s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 1

Číslo smlouvy objednatele: 2019001055

Dílo (název veřejné zakázky): ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ1 a ŠD

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: ACG-REAL s.r.o., IČO: 270 94 359

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☐
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Dle přílohy – OZ + ZL1-A,B – OZ + ZL10-A,B, včetně cenových kalkulací jednotlivých ZL.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: Navýšení ceny o 1 109 537,88 Kč bez DPH

Datum: 25.9.2019



ACG-Real s.r.o.

Velehradské 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

Provozovatel ZŠ a MŠ Kubatova, Č. Budějovice

Kouba Libor, 30.9.2019

Technický dozor stavebníka jméno:

SPJA - ING. DOKTOR ANAŘA

datum: 27.9.2019

podpis: A Dalibor 03/8

Projektant (autorský dozor) jméno:

RAVE engineering s.r.o. L. TAOTÁŠ

datum: 27.9.2019

podpis: 002 44 České Budějovice IČO: 002 44 732

Investiční technik jméno:

STEHLÍKOVÁ

datum: 30.9.2019

podpis: MAGISTRÁT MĚSTA BUDĚJOVICE

Soulad s VOP:

právní oddělení

jméno: L. NOVÁKOVÁ

datum: 30.9.2019

podpis: [redacted] bor lizace stav

Základní škola a Mateřská škola
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice
IČO: 005 81 577
tel.: 387 348 864

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/11
Stavba: ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2019

Zadavatel:
statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ 002 44 732

Zhotovitel:
ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Poznámka:

Cena bez DPH	1 109 537,88
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 109 537,88	233 002,96
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 342 540,83
------------	---	-----	--------------

Projektant

HAWE engineering s.r.o.
L. TAMÁŠ

Zpracovatel

27.9.2019

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

30.9.2019

Datum a podpis:

MAGISTRÁT MĚSTA

20.9.2019

Datum a podpis:

real s.r.o.

5/28, 130 00 Praha 3
DIČ: CZ27094359
acg-real.cz

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/III

Stavba: ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Místo: České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 109 537,88	1 342 540,83
ZL1-A	Úpravy spojené s vedením VZT	76 623,24	92 714,12
ZL1-A	Úpravy spojené s vedením VZT	89 414,36	108 191,38
ZL1-B	Úpravy spojené s vedením VZT	-12 791,12	-15 477,26
ZL2-A	Venkovní úpravy kolem objektů	556 905,19	673 855,28
ZL3-A	Klempířské prvky	50 370,53	60 848,34
ZL3-A	Klempířské prvky	141 622,63	171 363,38
ZL3-B	Klempířské prvky	-91 252,10	-110 415,04
ZL4-A	Pergola+ přístřešky	39 456,01	47 741,77
ZL4-A	Pergola+ přístřešky	48 499,87	58 684,84
ZL4-B	Pergola + přístřešky	-9 043,86	-10 943,07
ZL5-A	Prostory vstupu do budov	99 475,04	120 364,80
ZL6-A	Malby	107 226,05	129 743,52
ZL7-A	Úpravy objektů	37 294,34	45 126,15
ZL7-A	Úpravy objektů	45 982,97	55 839,39
ZL7-B	Úpravy objektů	-8 688,63	-10 513,24
ZL8-A	Elektro	11 235,23	13 594,63
ZL8-A	Elektro	105 408,14	127 541,43
ZL8-B	Elektro	-94 170,91	-113 946,80
ZL9-A	Zateplení mezlokenních paždlků fasády	124 504,82	150 650,83
ZL10-A	SDK konstrukce	6 447,43	7 801,39
ZL10-A	SDK konstrukce	55 575,80	67 246,72
ZL10-B	SDK Konstrukce	-49 128,37	-59 445,33

ACG
Velchradská
IČ: 270943

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Datum: 20. 9. 2019	
Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL1-A	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úpravy spojené s vedením VZT Popis a zdůvodnění změny: • Změna trasy z důvodu zjištěných skrytých stávajících konstrukcí ve stropu ŠD. • Změna typu vyústek na základě požadavku uživatele objektu. • Nutné přesuny stávajícího vedení EI, ZTI nacházejícího se v trase VZT rozvodů. • Bourání prostupů pro VZT a začištění omítek kolem VZT rozvodů - nebylo součástí ZDS a VV.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha			


Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS POUŽÍVÁ JEDNO ZL ZA OPRAVNĚNÍ, SPRÁVNĚ DOKLADOVANÉ
A DOPORUČENÍ VEHO SCHVÁLENÍ.

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASNĚ

Příloha : cenová kalkulace – ZL1-A

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy spojené s vedením VZT Popis a zdůvodnění změny: • Změna trasy z důvodu zjištěných skrytých stávajících konstrukcí ve stropu ŠD. • Změna typu vyústek na základě požadavku uživatele objektu. • Nutné přesuny stávajícího vedení EI, ZTI nacházejícího se v trase VZT rozvodů. • Bourání prostupů pro VZT a začištění omítek kolem VZT rozvodů - nebylo součástí ZDS a VV.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :		
	89 414,36 ,-Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
89 414,36 ,-Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele: STIN - Ing. NÁVARA Dalibor Puklicova 1003/8 370 04 České Budějovice IČO: 466 20 516		Podpis zmocněnce zhotovitele: MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Investiční oddělení ACG-Real s.r.o. Veletržská 1735/28, 130 00 Praha IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359 www.acg-real.cz	
Datum: 25.9.2019		Datum: 20.9.2019	
Podpis projektanta: 			
Datum: 27.9.2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL1-A - Úpravy spojené s vedením VZT

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 9. 2019

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dlu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	89 414,36
HSV - Práce a dodávky HSV	48 642,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 200,00
8 - Trubní vedení	2 580,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 953,10
997 - Přesun sutě	2 892,73
998 - Přesun hmot	36,89
PSV - Práce a dodávky PSV	40 771,64
751 - Vzduchotechnika	24 312,04
763 - Konstrukce suché výstavby	4 713,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 745,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL1-A - Úpravy spojené s vedením VZT

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:


ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							89 414,36	
D HSV Práce a dodávky HSV							48 642,72	
D B Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							19 200,00	
1	K	81999501.1	Začištění omítek kolem prostupů VZT	ks	80,000	240,00	19 200,00	
	WV		48*2-16		80,000			
D 8 Trubní vedení							2 560,00	
2	K	R4	D+M plastová větrací mřížka DN 125 17,5x17,5cm	ks	8,000	320,00	2 560,00	
	WV		Prodloužení stávajících vývodů VZT skrz nové zateplení a fasádu					
	WV		8		8,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 953,10	
3	K	971033331.1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV II do 160 mm	kus	44,000	488,00	21 472,00	
	P		<i>Popis práce k položce: Na každou díru přijde práce se zakrytím okolí v ploše 3m2 na každý otvor demontáž skříňové 4ks v délce 2m šířka 30cm ze stěny + zpětná montáž, zřízení ruční vyekšávání kruhů elektro kabelů (sandy 10x10) je tedy postupně vybourávání (nejprve sondy, poté můžeme bourat), zřízení práce ve výšce pod stropem, uložení + odvození sutě do kontejneru vzdáleného 100m</i>					
	WV		MŠ+ŠD		44,000			
	WV		22+22		44,000			
	WV		Součet					
4	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV II do 450 mm	kus	2,000	246,80	493,60	CS ÚRS 2019 01
	WV		Celkem 4ks, 2ks z WV odečteny					
	WV		2		2,000			
5	K	R5	Demontáž zděného komínku na ŠD	m3	0,175	4 500,00	787,50	
	WV		0,5*0,5*0,7		0,175			
6	K	R6	Demontáž nefunkčních odvětrávacích komínků MŠ + ŠD	ks	8 000	150,00	1 200,00	
D 997 Přesun sutě							2 892,73	
7	K	997006512	Vodorovné doprava sutě s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,628	142,01	230,91	CS ÚRS 2019 01
8	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutě na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,179	12,73	384,18	CS ÚRS 2019 01
	WV		1,628*18,56		30,179			
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 804	t	2,040	1 116,49	2 277,64	CS ÚRS 2019 01
D 998 Přesun hmot							36,89	
10	K	998011052	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,135	273,25	36,89	CS ÚRS 2019 01
D PSV Práce a dodávky PSV							40 771,64	
D 751 Vzduchotechnika							24 312,04	
11	K	751395012	Mříž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	4,000	1 870,00	7 480,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		4ks Tlumičích mřížek OL 180 A v MŠ					
	WV		4		4,000			
12	K	R1	VV 21 B akustické ohebné potrubí	m	12,000	1 402,87	16 832,04	
D 763 Konstrukce suché výstavby							4 713,00	
13	K	763131912	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	kus	5,000	591,00	2 955,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Nutné vybourání 5. otvorů do stávajících SDK konstrukcí.					
	WV		30x30cm					
	WV		5		5,000			
14	K	763132911	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní plochy do 0,1 m2	kus	8,000	293,00	1 756,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		8ks (5x prostup VZT v místnosti 1.08 v MŠ) + 1x prostup VZT v SDK v MŠ místnosti 1.14)					
	WV		8		8,000			
D 767 Konstrukce zámečnické							4 746,60	
15	K	767996701.1	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	ks	8,000	590,00	4 720,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Postupné vyřezávání, zakrytí okolí poškození geotexty v rozsahu 5m2, tříření práce ve výšce pod stropem, vyřezání plech, podhledů a plechových a plechových vzpěr podhledů</i>								
16	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,020	1 330,00	26,60	CS ÚRS 2019 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
17	K	R2	Přemostění stávajících rozvodů E.I	m	14,000	500,00	7 000,00	
VV			vysekání, přemostění stěnovou krabíčkou, zasádkování a následné začlenění otvoru					
VV			14	14,000				



ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1-B	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Datum: 20. 9. 2019	
Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL1-B	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úpravy spojené s vedením VZT Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o práce nerealizované z výkazu výměr na základě požadavku provozovatele.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha			
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS POUKÁŽE TENTO PL ZA OPRAVNĚNÍ. JEDNÁ SE O PRÁCE NEPROVEDENÉ.			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASNĚ			
Příloha : cenová kalkulace – ZL1-B			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1-B	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy spojené s vedením VZT Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o práce nerealizované z výkazu výměr na základě požadavku provozovatele.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :		
-12 791,12 ,-Kč			
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-12 791,12 ,-Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 AGISTRÁT MĚSTA SKÉ BUDĚJOVICE Investiční odbor stavby a realizace staveb	 ACG-Real s.r.o. Vělnická 1735/28, 130 00 Pra IČ: 27094359 • DIČ CZ27094359 www.acg-real.cz		
Datum: 25.9.2019	Datum: 20.9.2019		
Podpis projektanta:			
			
Datum: 27.9.2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL1-A - Úpravy spojené s vedením VZT

Soupis:

ZL1-B - Úpravy spojené s vedením VZT

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 791,12

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 791,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL1-A - Úpravy spojené s vedením VZT

Soupis:

ZL1-B - Úpravy spojené s vedením VZT

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-12 791,12

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-12 791,12	
1	K	Pol24	Nálěry	m2	-120,000	55,00	-8 800,00	
2	K	Pol6	Sténová mřížka s roztečí lamel 20mm, 400x200mm	ks	-8,000	773,88	-8 191,12	

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 100 Praha 3
IČ.27094359 094359

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Datum: 20. 9. 2019	
Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL2-A	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Venkovní úpravy kolem objektů Popis a zdůvodnění změny: • Po odkrytí stávajících konstrukcí byl zjištěn rozpor mezi projektem a skutečností (podklad zámkové dlažby a podklad pod dlažbou terasy ŠD). • Navýšení VV na základě měření skutečně provedených výměr dle VOP odstavec VII. pís.E • Dodávka prací chybějících v ZDS a VV (chodníkové obrubníky, sokly keramické dlažby).			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha			
			

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS POUŽÍVÁ TATO ŽL ZA OPRAVNĚNÍ, SPRÁVNĚ
DOKLADOVANÝ A DOBROUDĚ JEHO SOUVHASENÍ.

Stanovisko projektanta stavby:

SOUVHASENÍ

Příloha : cenová kalkulace – ZL2-A

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Venkovní úpravy kolem objektů Popis a zdůvodnění změny: - Po odkrytí stávajících konstrukcí byl zjištěn rozpor mezi projektem a skutečností (podklad zámkové dlažby a podklad pod dlažbou terasy ŠD). - Navýšení VV na základě měření skutečně provedených výměr dle VOP odstavec VII. pís.E - Dodávka prací chybějících v ZDS a VV (chodnikové obrubníky, sokly keramické dlažby).			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
	556 905,19 ,-Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
556 905,19 ,-Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
STIN - Ing. NÁVARA Dalibor Pukilcova 1003/8 370 04 České Budějovice IČO: 468 000 000 MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ACG-Real s.r.o. Vělehradská 1735/28 370 04 České Budějovice IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359 Realizace staveb www.acg-real.cz			
Datum: 25.9.2019	Datum: 20.9.2019		
Podpis projektanta:			
			
Datum: 27.9.2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubalova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL2-A - Venkovní úpravy kolem objektů

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	556 905,19
HSV - Práce a dodávky HSV	271 989,96
1 - Zemní práce	12 430,27
2 - Zakládání	27 703,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 859,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	182 997,25
PSV - Práce a dodávky PSV	266 831,44
771 - Podlahy z dlaždic	25 777,40
997 - Přesun sulě	200 458,93
998 - Přesun hmot	40 595,11
M - Práce a dodávky M	6 083,79
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 083,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubařova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL2-A - Venkovní úpravy kolem objektů

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							556 905,19	
1	K	R1	Úpravy kolem pergoly	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
D HS							271 989,96	
D 1							12 430,27	
2	K	113106121	Rozebírání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	44,310	53,18	2 358,41	CS ÚRS 2019 01
	W		Okapový chodník z bet. Dlaždic kolem ŠD					
	W		63,9*0,5		28 950			
	W		Okap chodník u pergoly ŠD					
	W		17,51*0,5		8 785			
	W		Okap chodník u MŠ směr hřiště mezi budovama					
	W		(14,15+3)*0,5		8 575			
	W		Součet		44,310			
3	K	113152111	Odstanění podkladů zpevněných ploch z kamenná	m2	41,310	243,88	10 073,88	
	W		šlátek pod okapových chodníčkem + plocha pod původní					
	W		zámk. dlažbou					
	W		41,310		41,310			
D 2							27 703,24	
4	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	4,959	2 760,00	13 686,84	CS ÚRS 2019 01
	W		9*5,8*0,095		4,959			
5	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,200	361,00	433,20	CS ÚRS 2019 01
	W		9*0,1		0,900			
	W		3*0,1		0,300			
	W		Součet		1,200			
6	K	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	1,200	103,00	123,60	CS ÚRS 2019 01
7	K	273382021	Výzluž základových desek svařovanými sítěmi Kar	t	0,418	32 200,00	13 459,80	CS ÚRS 2019 01
	W		kari síť 10/10/8					
	W		(9*5,8)*0,008		0,418			
D 6							48 859,20	
8	K	831311214.1	Vyrovnávací stěrka terasy ŠD do tl. 3.0cm	m2	52,200	936,00	48 859,20	
	W		Terasa - vyrovnávací stěrka v tl. 3cm					
	W		5,8*9		52,200			
	W		Součet		52,200			
D 9							182 997,25	
9	K	822221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální	m2	97,308	537,94	52 344,78	
	W		sever plocha bez oken a dveří					
	W		37,3*7,45-2,8*2,3*20-2,8*0,95*2-1,2*1*4-0,9*1,8*4		142,065			
	W		sever ostění + vstupy					
	W		7,45*0,15*12+2,8*0,15*24+2,8*0,15*8+2,3*0,15*4+0,9*0,15*8+		41,470			
	W		0,58*2,8*2+0,85*2,8*2+1,45*2,8+0,54*2,8*2+0,5*2,8					
	W		jih plocha bez oken a dveří					
	W		37,3*7,45-2,8*3*2-2,3*2*20-0,94*2*4		162,785			
	W		jih ostění					
	W		2,9*0,15*10+2*0,15*38+2,9*0,25*8+2,3*0,15*20+0,94*0,15*4+3		29,814			
	W		*0,2*2					
	W		Západ plocha					
	W		14,81*7,45-0,7*0,7*3-0,25*0,66-1,17*2,35		105,950			
	W		Západ ostění					
	W		0,7*9*0,2+0,25*0,2+0,66*2*0,2		1,574			
	W		Východ plocha					
	W		14,81*7,45-2,35*1,88*4-0,7*0,7*3-0,8*2,3-0,25*0,66		88,188			
	W		Východ ostění					
	W		2,35*0,2*4+1,8*0,2*8+0,7*0,15*9+0,25*0,15*0,55*2+0,8*0		6,791			
	W		*2+0,15*2,3*2					
	W		Mezisoučet		579,417			
	W		Výměra dla VV					
	W		-482,111		-482,111			
	W		Součet		97,308			
10	M	M031515380.R	deska minerální izolační tl. 150 mm	m2	99,252	411,34	40 826,32	
	W		97,308*1,02 *Připočtené koeficientem množství		99,252			
11	K	822381011	Tenkovrstvá minerální zmlá omítka tl. 1,5 mm včetně	m2	81,495	157,88	12 850,13	
	W		penetrace vnějších stěn					
	W		sever plocha bez oken a dveří					
	W		37,3*7,45-2,8*2,3*20-2,8*0,95*2-1,2*1*4-0,9*1,8*4		142,065			
	W		sever ostění + vstupy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,45*0,3*12+2,6*0,3*24+2,8*0,25*6+2,3*0,3*4+0,9*0,3*6+0,56*2,6*2+0,65*2,6*2+1,45*2,6+0,54*2,6*2+0,5*2,8		87,980			
	VV		Strop vstupů pouze barva					
	VV		1,45*2,68*2+0,52*2,2*2		10,002			
	VV		Jh plocha bez oken a dveří					
	VV		37,3*7,45+2,6*3*2+2,3*2*20+0,94*2*4		162,765			
	VV		Jh ostění					
	VV		2,8*0,2*10+2*0,2*36+2,8*0,35*8+2,3*0,2*20+0,84*0,2*4+3*0,35*2		40,372			
	VV		Západ plocha					
	VV		14,81*7,45+0,7*0,7*3+0,25*0,88+1,17*2,35		185,850			
	VV		Západ ostění					
	VV		0,7*9*0,3+0,25*0,3+0,88*2*0,3		2,361			
	VV		Východ plocha					
	VV		14,81*7,45+2,35*1,88*4+0,7*0,7*3+0,25*0,66		89,168			
	VV		Východ ostění					
	VV		2,35*0,3*4+1,8*0,3*8+0,7*0,7*9+0,25*0,3+0,3*0,66*2+0,8*0,3+0,3*2*3*2		11,121			
	VV		Budinky					
	VV		30		30,000			
	VV		Mezisoučet		661,814			
	VV		Výměra dle VV		-580,319			
	VV		Součet		81,495			
12	K	918231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	43,600	192,00	8 371,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		43,6		43,600			
	VV		Součet		43,600			
13	M	59217024	obrubník betonový chodníkový 500x50x200mm	m	47,960	178,00	8 536,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		43,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		47,960			
14	K	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	20,501	2 930,00	60 087,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		Bourání betonového podkladu 8cm v celé ploše pod budoucí zámkovou dlažbou u MŠ1					
	VV		(12,5*3,3)*2*0,08		6,600			
	VV		Terasa Prává polovina					
	VV		(5,8*9)*0,08		4,176			
	VV		Bourání zesíleného obvodu betonového podkladu pod zámkovou dlažbou v pásce šíře 50cm + betonový kryt 1m3					
	VV		((12,5+3,3)*0,5*0,5)+((12,5+3,3+3,3)*0,5*0,5) +1		8,725			
	VV		Součet		20,501			
D PSV Práce a dodávky PSV						266 831,44		
D 771 Podlahy z dlaždic						25 777,40		
15	K	771474112	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilní tepidlo v do 90 mm	bm	33,000	88,80	3 187,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		sokl pergoly ŠD + zdičky na pergole					
	VV		8*8+2,75*2,75*11,5		33,000			
16	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	133,100	160,00	21 298,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		33 bm celkem 0,3 bm dlaždice soklu = 110*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
	VV		121		121,000			
	VV		121*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		133,100			
17	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	33,000	39,20	1 293,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		sokl pergoly ŠD + zdičky na pergole					
	VV		33		33,000			
D 997 Přesun sutě						200 458,93		
18	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	52,301	142,01	7 427,27	CS ÚRS 2019 01
19	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	60,488	502,08	30 353,83	CS ÚRS 2019 02
	VV		60,488		60,488			
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	908,990	70,00	63 489,30	CS ÚRS 2019 02
	VV		60,488*15		906,990			
21	K	997013601	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	60,488	142,01	8 586,78	CS ÚRS 2019 02
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 813,980	12,73	23 091,97	CS ÚRS 2019 02
	VV		60,488*30		1 813,980			
23	K	997013831	Příplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	60,488	1 116,48	67 509,68	CS ÚRS 2019 01
D 998 Přesun hmot						40 595,11		
24	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	148,584	273,25	40 595,11	CS ÚRS 2019 01
D M Práce a dodávky M						6 083,79		
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích						8 083,79		
25	K	480850182	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva	m2	4,480	310,00	1 382,80	
	VV		Dlažba zámková skutečnost 113,99 (36,5*3,1+3*0,14*2) - dlažba zámková z VV 109,53					
	VV		4,480		4,480			
26	M	M592449990.R	Dlažba zámková	m2	5,170	350,00	1 809,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	837211122R	Okapový chodník z betonových dlaždic kladených do štěrkového lože Navýšení dle skutečnosti Okapový chodník dle skutečnosti 46,75 (187ks 0,5*0,5) - 41,905 dle VV 4,845	m2	4,845	596,84	2 891,89	
	VV							
	VV				4,845			

ACG s.r.o.
Velehradská 1 Praha 3
IČ: 27094359
www.acg.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Datum: 20. 9. 2019	
Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL3-A	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Klempířské prvky Popis a zdůvodnění změny: • Změna povrchové úpravy z důvodu sjednocení vzhledu objektů na žádost objednatele • Rozšíření předmětu díla o práce chybějící v ZDS a VV.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
TBS POUKÁŽE TENTO PL ZA OPRAVUJENÝ, SPRÁVNĚ DOKLADOVANÝ A DOPORUČUJE JEHO SCHVÁLENÍ.			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
SOUHLASNĚ			
			
Příloha : cenová kalkulace – ZL3-A			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Klempířské prvky Popis a zdůvodnění změny: • Změna povrchové úpravy z důvodu sjednocení vzhledu objektů na žádost objednatele • Rozšíření předmětu díla o práce chybějící v ZDS a VV.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
	141 622,63 ,-Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
141 622,63 ,-Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
STIN - Ing. NÁVARA Dalibor Puklicova 1003/8 370 04 České Budějovice IČO: 466 20 518 MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Investiční odbor Úřad staveb	ACG-Real s.r.o. Velehradská 173 IČ: 27094359 www.acg-realsr.cz		
Datum: 25.9.2019	Datum: 20.9.2019		
Podpis projektanta:			
Datum: 27.9.2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL3-A - Klempířské prvky

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 9. 2019

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	141 622,63
HSV - Práce a dodávky HSV	8 694,40
PSV - Práce a dodávky PSV	132 928,23
764 - Konstrukce klempířské	132 928,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL3-A - Klempířské prvky

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 9. 2019

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 622,63

o HSV

Práce a dodávky HSV

8 694,40

1	K	M005	Oplechování rovných parapetů celoplošně tepené z Pz s povrchovou úpravou rě 150 mm	bm	20,800	418,00	8 694,40	
---	---	------	--	----	--------	--------	----------	--

o PSV

Práce a dodávky PSV

132 928,23

o 764

Konstrukce klempířské

132 928,23

2	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně tepené z Pz s povrchovou úpravou rě 330 mm	m	76,300	518,00	40 559,40	CS ÚRS 2019 01
3	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně tepené z Pz s povrchovou úpravou rě 450 mm	m	77,390	697,00	53 940,93	CS ÚRS 2019 01
4	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně tepené z Pz s povrchovou úpravou rě 500 mm	m	52,000	739,00	38 428,00	CS ÚRS 2019 01

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 100, Praha 3
IČ: 270943359
www.acg-realsr.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3-B	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Datum: 20. 9. 2019	
Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL3-B	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Klempířské práce Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o práce nerealizované z výkazu výměr na základě požadavku objednatele.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha			
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS souhlasí s touto změnou a oprávněným. Jedná se o práce provedené.			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍ			
Příloha : cenová kalkulace – ZL3-B			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3-B	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Klempířské práce Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o práce nerealizované z výkazu výměr na základě požadavku objednatele.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
-91 252,10 ,-Kč			
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-91 252,10 ,-Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
STIN - Ing. NÁVARA Daňbor Puklicova 1003/8 370 04 České IČO: 466 MAGISTRÁT MĚSTA Č. J. 1003/8 370 04 České IČO: 466 ACG-Real Velehradská IČ: 270943 www	3		
Datum: 25.9.2019	Datum: 20.9.2019		
Podpis projektanta:			
Datum: 27.9.2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Kubalova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt: ZL3-A - Klempířské prvky

Soupis: ZL3-B - Klempířské prvky

Místo: České Budějovice
Zadavatel: statutární město České Budějovice
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Datum: 20. 9. 2019
Projektant:
Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací	-91 252,10
Odpočet - Méněpráce	-91 252,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL3-A - Klempířské prvky

Soupis:

ZL3-B - Klempířské prvky

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-91 252,10

D	Odpočet	Méněpráce					-91 252,10	
1	K	784218444R	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 300 mm	m	-78,300	383,38	-28 452,65	
2	K	784218448	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 500 mm	m	-52,000	538,88	-28 010,32	
3	K	784218448 R	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 450 mm	m	-77,390	449,53	-34 789,13	

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 3
IČ: 270 84 199

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Datum: 20. 9. 2019	
Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL4-A	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Pergola + přístřešky Popis a zdůvodnění změny: • Změna typu zastřešení na základě požadavku provozovatele. • Práce provedené na základě zjištění skutečností při realizaci, které neobsahovala ZDS a VV.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha			
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS POUKÁŽE TENTO ZL ZA OPRAVENÍ, SPRÁVNĚ DOKLADOVANÝ A DOPORUČUJE JEHO SCHVÁLENÍ. 			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASUJE 			
Příloha : cenová kalkulace – ZL4-A			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Pergola + přístřešky Popis a zdůvodnění změny: • Změna typu zastřešení na základě požadavku provozovatele. • Práce provedené na základě zjištění skutečnosti při realizaci, které neobsahovala ZDS a VV.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
	48 499,87 ,-Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
48 499,87 ,-Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
STIN - Ing. NÁVARA Dalibor Puklicova 1003/8 370 04 České Budějovice IČO [redacted]	MAGISTRÁT MĚSTA ACG- ČESKÉ BUDĚJOVICE Veškerá 17 IČO: 27094359 y a realizace staveb www		
Datum: 25.9.2019	Datum: 20.9.2019		
Podpis projektanta:			
[redacted]			
Datum: 27.9.2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL4-A - Pergola+ přístřešky

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 9. 2019

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	48 499,87
HSV - Práce a dodávky HSV	12 499,87
PSV - Práce a dodávky PSV	36 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	36 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL4-A - Pergola+ přístřešky

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 499,87

D		HSV	Práce a dodávky HSV						12 499,87
1	K	M004	Polykarbonát odstínu Bronz na Pergolu ŠD	m2	79,800	156,84	12 499,87		

D		PSV	Práce a dodávky PSV						36 000,00
---	--	-----	---------------------	--	--	--	--	--	-----------

D		767	Konstrukce zámečnické						36 000,00
2	K	R2	Zkrácení hříkových dílců plotů na zídkách a výplň z polykarbonátu	ks	2,000	8 500,00	17 000,00		
3	K	R3	Prodloužení vjezu na střechu MŠ	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00		

W			Odřezání stávajícího poklopu, navaření profilu v délce 25cm, navaření oplechování, zpětné navaření původního poklopu, nátěr barvou RAL 7032						
W			1		1,000				
4	K	R4	Zkrácení dveří u strojoven výtahů u MŠ	ks	2,000	4 500,00	9 000,00		

AC
Velehradská
IČ: 2709

aha 3
59

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4-B	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Datum: 20. 9. 2019	
Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL4-B	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Pergola + přístřešky Popis a zdůvodnění změny: - Jedná se o práce nerealizované z výkazu výměr na základě požadavku provozovatele. - Sleva z ceny za použití rozdílné povrchové úpravy, oproti ZDS a VV na základě požadavku provozovatele.			
Počet připojených listů specifikaci:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha			
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS souhlasí s tímto a za opatření, jedná se o práce neprovedené.			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASNĚ			
Příloha : cenová kalkulace – ZL4-B			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4-B	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Pergola + přístřešky Popis a zdůvodnění změny: • Jedná se o práce nerealizované z výkazu výměr na základě požadavku provozovatele. • Sleva z ceny za použití rozdílné povrchové úpravy, oproti ZDS a VV na základě požadavku provozovatele.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :		
— 9 043,86 ,-Kč			
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
— 9 043,86 ,-Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
STIN - Ing. NÁVARA Dalibor Pukl 370 04 0 IČO: [redacted] MAGISTRÁT MĚSTA JUDĚJOVICE odbor a realizace staveb ACG-Real s.r.o. Velehradská 173 IČ: 27094359 www.acg-realsr.cz	[redacted] na 3 [redacted] 9		
Datum: 25.9.2019	Datum: 20.9.2019		
Podpis projektanta:			
[redacted]			
Datum: 27.9.2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL4-A - Pergola+ přístřešky

Soupis:

ZL4-B - Pergola + přístřešky

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

-9 043,86

PSV - Práce a dodávky PSV

-9 043,86

767 - Konstrukce zámečnická

-9 043,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZS a MŠ Kubalova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL4-A - Pergola+ přístřešky

Soupis:

ZL4-B - Pergola + přístřešky

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 043,86

0 PSV

Práce a dodávky PSV

-9 043,86

0 767

Konstrukce zámečnické

-9 043,86

1	K	767000003	Zpětná montáž stříšky, včetně všech koivlicích a spojovacích prostředků	ks	2 000	-2 448,43	-4 896,86	
2	K	767000005	Snížení ceny z poplastovaného trapézového plechu výška vlny 40 mm na PZ plech	m2	14 260	-130,00	-1 853,80	

vv

vv

Přístřešek

8,2*2,3

14 260

3	K	767000008	Snížení ceny z poplastovaného trapézového plechu výška vlny 20 mm na PZ plech	m2	17 640	-130,00	-2 293,20	
---	---	-----------	---	----	--------	---------	-----------	--

vv

vv

Přístřešek

2*1,05*8,4

17,640

ACG-Real

Velehradská 173

IČ:27094359

www.acg-real.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Datum: 20. 9. 2019	
Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL5-A	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Prostory vstupu do budov Popis a zdůvodnění změny: Práce provedené na základě požadavku provozovatele.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha			
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS POUŽÍVÁ TATO ZL ZA OPRÁVNĚNÝ, SPRÁVNĚ DOKLADOVANÝ A DOPORUČÍ JEHO SCHVÁLENÍ. 			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASNĚ 			
Příloha : cenová kalkulace – ZL5-A			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: ZL5-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Prostory vstupu do budov Popis a zdůvodnění změny: Práce provedené na základě požadavku provozovatele.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
	99 475,04 ,-Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
99 475,04 ,-Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
STIN - Ing. NÁVARA Dalibor Puklčova 1003/8 370 04 IČO [redacted]	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ACG-Real s.r.o. Investiční odbor Velehradská 1738 právy a realizace staveb IČ: 27094359 www.acg-real.cz		
Datum: 25.9.2019	Datum: 20.9.2019		
Podpis projektanta:			
[redacted]			
Datum: 27.9.2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL5-A - Prostory vstupu do budov

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 9. 2019

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	99 475,04
PSV - Práce a dodávky PSV	99 475,04
767 - Konstrukce zámečnické	65 396,00
767.1 - Zámečnické konstrukce	11 550,00
771 - Podlahy z dlaždic	22 529,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL5-A - Prostory vstupu do budov

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							99 475,04	
D PSV Práce a dodávky PSV							99 475,04	
D 767 Konstrukce zámečnické							65 395,00	
1	K	767966701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	40,000	22,30	892,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		Čistící rohož					
	vv		"(1,2*0,4*2ks)"					
	vv		40		40,000			
2	K	R2	Příplatky za vybavení dveří	kpl	2,000	32 252,00	64 504,00	
	vv		Panické kování (panická kůlka), vzor skla kúra, sklo bezpečnosti					
	vv		2		2,000			
D 767.1 Zámečnické konstrukce							11 550,00	
3	K	R1	Zkrácení jedné potoviny poklopu po celé délce profezem + zavaření	ks	3,000	3 850,00	11 550,00	
	vv		MŠ					
	vv		"1,2*1,2"		2,000			
	vv		ŠD					
	vv		"1,2*1,2*1		1,000			
	vv		Součet		3,000			
D 771 Podlahy z dlaždic							22 529,04	
4	K	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých do malty do 9 ks/m2	m2	7,685	693,55	5 316,06	CS ÚRS 2019 01
	vv		1,6*2,6		4,160			
	vv		(1,6*2,6+1,3*0,65)*1,5		3,505			
	vv		Součet		7,665			
5	M	59761011	dlažba keramická sliutá hladká do interiéru / exteriéru do 9ks/m2	m2	8,432	341,89	2 892,82	CS ÚRS 2019 01
	vv		7,865*1,1 Přepočtené koeficientem množství		8,432			
6	K	631311214 1	Vyrovnávací stěrka prostoru vstupů u MŠ do tl 3,0 cm	m2	15,310	936,00	14 330,16	

ACG-

Velehradská 17 382 01 Písek Iha 3
IČ:27094351 69
www.



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
odbor školství a tělovýchovy
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
odbor školství a tělovýchovy
Ing. David Štojdl
vedoucí OŠT
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice

Investiční odbor
Magistrát města České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka: Vyřizuje:
OŠT/2189/2019 Ing. David Štojdl

Tel.: E-mail:
386 801 501 stojdl@c-budejovice.cz

Datum:
27. srpna 2019

Odbor školství a tělovýchovy souhlasí se vzniklými vícepracemi a navýšením ceny dle změnových listů
- *Soupis prací, Z15-A- Prostory vstupu do budov na akci „ZŠ a MŠ Kubatova – Zteplení objektu MŠ a ŠD“*
fa ACG-Real s. r. o., Kosova 2894, Tábor.

Ing. David Štojdl
vedoucí odboru školství a tělovýchovy

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
náměstek primátora

na vědomí:

- Mgr. Libor Kocián
ředitel Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 6-A

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Investor: Statutární město České
Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II
1/1
370 01 České Budějovice

Datum: 20. 9. 2019

Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Cenová kalkulace – ZL6-A

Předmět změny: Malby**Popis a zdůvodnění změny:**

- Navýšení VV na základě měření skutečně provedených výměr dle VOP odstavec VII. pís.E
- Práce, které neobsahovala ZDS ani VV.
- Práce na základě požadavku provozovatele.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha

Stanovisko technického dozoru stavby:TDS považuje tento ZM za oprávněný, správně doložený
a doporučuje jeho schválení.**Stanovisko projektanta stavby:**

SOUHLASNĚ

Příloha : cenová kalkulace – ZL6-A

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Malby Popis a zdůvodnění změny: • Navýšení VV na základě měření skutečně provedených výměr dle VOP odstavce VII. pís.E • Práce, které neobsahovala ZDS ani VV. • Práce na základě požadavku provozovatele.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
	107 226,05 ,-Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
107 226,05 ,-Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
STIN - Ing. NÁVARA Dalibor PUKL 182810 370 04 0 IČO	MAGISTRÁT MĚSTA ACG-Real s.r.o. JUDĚJOVICE Měhradská 173 ní odbor IČ 27094359 a realizace staveb www		
Datum: 25.9.2019	Datum: 20.9.2019		
Podpis projektanta:			
Datum: 27.9.2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubařova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZLB-A - Malby

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 226,05

PSV - Práce a dodávky PSV

107 226,05

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

107 226,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL6-A - Malby

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 9. 2019

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 107 226,05

0 PSV Práce a dodávky PSV 107 226,05

0 784 Dokončovací práce - malby a tapety 107 226,05

1	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 117,440	80,72	67 850,86	CS ÚRS 2019 D1
vv			1. NP-Do popisku přidat navýšení oproti VV					
vv			šatna u třídy č. 1 – barušky – celá místnost		59,170			
vv			59,170					
vv			Učidlo č. 1 – dvě boční stěny a stěna proti oknům		91,690			
vv			91,690					
vv			sklad u třídy č. 1 – celá místnost		50,070			
vv			50,070					
vv			kuchyně u třídy č. 1 – stěna u dveří, stěna s linkou, stěny proti lince		22,500			
vv			22,500					
vv			třída č. 2 – boční stěna k učidlu č. 1 a stěna proti oknům		45,820			
vv			45,820					
vv			Učidlo č. 3 – stěna proti oknům, boční stěna s okny, část stropu					
vv			před koupelnami					
vv			96,090		96,090			
vv			sklad u třídy č. 3 – celá místnost		52,120			
vv			52,120					
vv			šatna u třídy č. 3 – mravenčí – celá místnost		88,340			
vv			88,340					
vv			schodiště č. 1 a 2 – opravy v mezipatech		28,330			
vv			28,330					
vv			sklad a regály – boční stěna vpravo a oprava stropu 2 m2		13,530			
vv			13,530					
vv			2. NP					
vv			lokalita zaměstnání za šatnou a výřevkou – celá místnost		14,800			
vv			14,800					
vv			kancelář – celá místnost		69,240			
vv			69,240					
vv			šatna u třídy č. 1 – hálky – celá místnost		59,390			
vv			59,390					
vv			třída č. 1 – dvě boční stěny a stěna proti oknům		73,570			
vv			73,570					
vv			třída č. 2 – dvě boční stěny		45,300			
vv			45,300					
vv			sklad u třídy č. 2 – 2 boční stěny a stěna proti vstupu		26,260			
vv			26,260					
vv			kuchyně u třídy č. 2 – stěna u dveří, stěna s linkou, stěny proti lince		22,980			
vv			22,980					
vv			třída č. 3 – jedna boční stěna a stěna proti oknům		46,610			
vv			46,610					
vv			třída č. 4 – jedna boční stěna a stěna proti oknům		47,180			
vv			47,180					
vv			sklad u třídy č. 4 – celá místnost		53,010			
vv			53,010					
vv			třída č. 5 – dvě boční stěny, stěna proti oknům, oprava prosklého stropu		88,710			
vv			88,710					
vv			šatna u třídy č. 5 – celá místnost		85,470			
vv			85,470					
vv			-82,710		-82,710			
vv			Součet		1 117,440			
2	K	K001	Opravy prasklin v omítkách akrylátovým tmelem	bm	3,000	118,00	354,00	
3	K	K002	Oškrábání a (izolace protéklin Jupo) Block	m2	2,250	225,00	508,25	
4	K	K003	Penetrace nových sádrokartonů akrylátovou penetrací jednonásobná	m2	36,280	55,00	1 985,40	
5	K	M020	Zakrytí podlah a koberců včetně práce a materiálu	m2	300,000	52,00	15 600,00	
6	K	M021	Oblepení rámu dveří + oken včetně práce a materiálu	ks	22,000	135,00	2 970,00	
7	K	R1	Příplatek za dvojnásobný nátěr navíc kvůli slévající barvě malbě	m2	295,610	60,72	17 849,44	
vv			59,170+88,340+59,390+88,710		295,610			

ACG-Real
Velehradská 1735
IČ 27094359
www.acg-real.cz


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Datum: 20. 9. 2019	
Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL7-A	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úpravy objektu Popis a zdůvodnění změny: • Práce požadované objednatelem, které neobsahovala ZDS a VV. • Práce provedené na základě doporučení zhotovitele z důvodu bezproblémové funkčnosti nově provedeného díla, které neobsahovala ZDS a VV. • Navýšení VV na základě měření skutečně provedených výměr dle VOP odstavec VII. pís.E • Práce, které nebyly součástí ZDS ani VV.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha			
			

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS POUKÁŽE TENTO ZL ZA OPRAVNĚNÝ, SPRÁVNĚ DOKLADOVANÝ
A DOPORUČUJE JEHO SCHVÁLENÍ. 

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ

..... 

Příloha : cenová kalkulace – ZL7-A

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy objektu. Popis a zdůvodnění změny: • Práce požadované objednatelem, které neobsahovala ZDS a VV. • Práce provedené na základě doporučení zhotovitele z důvodu bezproblémové funkčnosti nově provedeného díla, které neobsahovala ZDS a VV. • Navýšení VV na základě měření skutečně provedených výměr dle VOP odstavce VII. pís.E • Práce, které nebyly součástí ZDS ani VV.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
	45 982,97 ,-Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
45 982,97 ,-Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
STIN - Ing. NÁVARA Dalibor 37 		MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE estiční odbor pravy a realizace staveb ACG-Real s.r.o. Velohradská 10:27094 	
Datum: 25.9.2019		Datum: 20.9.2019	
Podpis projektanta:			
			
Datum: 27.9.2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL7-A - Úpravy objektů

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 9. 2019

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dříu - Popis

Cena celkem [C2K]

Náklady ze soupisu prací	45 982,97
HSV - Práce a dodávky HSV	40 432,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 491,40
PSV - Práce a dodávky PSV	5 550,00
712 - Pevňakové krytiny	5 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL7-A - Úpravy objektů

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotvitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 982,97

o HSV		Práce a dodávky HSV		40 432,97				
1	K	M002	Truhlářské práce - v MŠ úprava botníku a lavice	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
2	K	M008	Odsíranění pásů stávající izolace na střeše MŠ	m2	67,500	145,31	9 808,43	
3	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,500	142,02	71,01	
4	K	997013115	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,500	12,73	120,94	
5	K	997013115	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,500	765,88	382,94	
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,500	1 116,49	558,25	


D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		22 491,40				
7	K	622211021	Navýšení vlivem nerovnosti terénu - Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 120 mm	m2	15,505	531,39	8 239,20	
	vv		navýšení oproti projektu 0 5-10cm					
	vv		(7,54+1,45+3,014+9,195+4,54+1,48+4,54+12,6+13,6+15,1+37+13+37-5)*0,1		15,505			
	vv		Součet		15,505			
8	K	622511111	Navýšení vlivem nerovnosti terénu - Tankovrstvá akrylátová mozaiková středněznámá omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	15,505	567,54	8 799,71	
	vv		navýšení oproti projektu 0 5-10cm					
	vv		15,505		15,505			
9	M	283764220	Navýšení vlivem nerovnosti terénu - deska z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm	m2	15,505	351,66	5 452,49	
	vv		navýšení oproti projektu 0 5-10cm					
	vv		15,505		15,505			

D PSV		Práce a dodávky PSV		5 550,00				
D 712		Povlakové krytiny		5 550,00				
10	K	R7	D+M větrací komínky na ploché střeše	ks	3,000	1 850,00	5 550,00	

ACG-Real
Velehradská 1735/II
IČ:27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-re.cz

3

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7-B	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Datum: 20. 9. 2019	
Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL7-B	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úpravy objektu Popis a zdůvodnění změny: • Jedná se o práce nerealizované z výkazu výměr			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha			
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS Považuje tento ZL za oprávněný, správně doložený a doporučuje jeho schválení. Jedná se o práce neprovedené.			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍ			
Příloha : cenová kalkulace – ZL7-B			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7-B	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy objektu Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o práce nerealizované z výkazu výměr			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :		
-8 688,63 ,-Kč			
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-8 688,63 ,-Kč			
Veškeré práce budou spíňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
STIN - Ing. NÁVARA Dalibor Dokladový list 1003/8 	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ACG- úřadní odbor Velehradská 1130 391 01 a realizace staveb IČ 270943601 www.acg.cz 		
Datum: 25.9.2019	Datum: 20.9.2019		
Podpis projektanta:			
			
Datum: 27.9.2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL7-A - Úpravy objektů

Soupis:

ZL7-B - Úpravy objektů

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-8 688,63

HSV - Práce a dodávky HSV

-8 688,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL7-A - Úpravy objektů

Soupis:

ZL7-B - Úpravy objektů

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-8 688,63

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-8 688,63	
1	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	-9,290	63,49	-589,82	
	vv		Celkem 13,577-4,2867 (0,33*12,99)					
	vv		-9,290		-9,290			
2	K	113155114R	Frézování betonového krytu	m2	-4,200	327,11	-1 373,86	
	vv		-4,20		-4,200			
3	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-9,290	163,13	-1 515,48	
	vv		Celkem 13,577-4,2867 (0,33*12,99)					
	vv		-9,290		-9,290			
4	M	283759300.1	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	-22,927	63,66	-1 459,53	
	vv		Celkem 34,092-11,165 (0,55*20,3)					
	vv		-22,927		-22,927			
5	K	713131141.1	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-22,927	163,56	-3 749,94	
	vv		Celkem 34,092-11,165 (0,55*20,3)					
	vv		-22,927		-22,927			

ACG-Real s.r.o.
Velahradská 173, 370 01 České Budějovice
IČ: 27094359
www.acg-real.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Datum: 20. 9. 2019	
Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL8-A	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Elektro Popis a zdůvodnění změny: • Práce provedené na základě předložené PD změny EI + hromosvodů, vypracované dle zjištěných skutečností při provádění díla. • Práce, které nebyly součástí ZDS ani VV.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha			
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS POKLÁDÁ JE TATO ZL ZA OPRÁVUJENÝ, SPRÁVNĚ DOKLADOVANÝ A DOPORUČUJE JEHO SCHVÁLENÍ.			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASNĚ			
Příloha : cenová kalkulace – ZL8-A			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Elektro Popis a zdůvodnění změny: - Práce provedené na základě předložené PD změny EI + hromosvodů, vypracované dle zjištěných skutečností při provádění díla. - Práce, které nebyly součástí ZDS ani VV.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
	105 406,14 ,-Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
105 406,14 ,-Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
STIN - Ing. NÁVARA Dalibor Pukilcova 1003/8 370 04 10  	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Technický odbor pro realizaci staveb ACG- Velehradská 1 IČ. 270943 		
Datum: 25.9.2019	Datum: 20.9.2019		
Podpis projektanta:			
			
Datum: 27.9.2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL8-A - Elektro

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	105 406,14
HSV - Práce a dodávky HSV	16 465,00
PSV - Práce a dodávky PSV	88 941,14
741 - Elektroinstalace - silnoproud	88 941,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL8-A - Elektro

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 406,14

o		HSV	Práce a dodávky HSV	16 465,00				
1	K	M003	Posunutí svítel v ŠD kvůli novým konstrukcím SDK	ks	10,000	380,00	3 800,00	
wv		Přehmožďinkování, zasádování stávajících hmoždinek			10,000			
wv		10						
2	K	K012	Vyskání rozvodů do zdiva (+ proražení zdi)	m	12,000	30,00	360,00	
3	K	K013	Vykopání zemních drátů	m3	1,000	1 800,00	1 800,00	
4	K	K014	Napojení na zem. drát svorkama + ochrana spojů	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	K019	Natažení zemního kabelu + uzemnění v rozvaděči	m	12,000	200,00	2 400,00	
6	K	M007	Rozebrání a zpětná montáž zámkové dlažby pro nové vedení zemnění vč. doplnění šitérku	m2	14,500	490,00	7 105,00	
wv		Vstupy ŠD: 2x plocha 3m x 1m + sekání betonu v podkladu						
wv		zámk. Dlažby						
wv		2*3*1			8,000			
wv		1MŠ: 2*1,5*0,5+5*0,5+3*3*0,5			8,500			
wv		Součet			14,500			

o		PSV	Práce a dodávky PSV	88 941,14				
o		741	Elektroinstalace - silnoproud	88 941,14				
7	K	K006	D+M Silový kabel CYKY-J 3x2,5	m	120,000	40,00	4 800,00	
8	K	K007	D+M H07 V-K10	m	120,000	55,00	6 600,00	
9	K	K008	D+M lišta bílá vkladací 40x20	m	45,000	88,00	3 960,00	
10	K	K009	Sekání do zdiva/betonu	hod	40,000	510,00	20 400,00	
11	K	R1	Přepojení rozvaděčů ŠD	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	
wv		Odpojení + přednatřování a přepojení obou rozvaděčů v ŠD						
wv		kvůli malému místu pro jističe						
wv		2			2,000			
12	K	K020	Sekání do zdiva	m	20,000	30,00	600,00	
13	K	K021	Husí krk včetně kabelu 10m + zednické zapravení + zapravení krabiček	m	20,000	160,00	3 200,00	
14	K	K022	Průraz zdivem do 150mm 8ks	kus	8,000	150,00	1 200,00	
15	M	M011	podpěra vedení na ploché střešy samolepicí	kus	197,000	24,42	4 810,74	
16	M	M012	svorka zemnicí pásky	kus	10,000	60,19	601,90	
17	M	M013	šlítek - číslo svorky	kus	18,000	21,81	392,58	
18	M	M014	Jímecí tyč 3m, bet. podstavec, svorky	kus	6,000	3 600,00	21 600,00	
19	K	K015	podpěra vedení na ploché střešy samolepicí	kus	197,000	58,70	11 563,90	
20	K	K016	svorka zemnicí pásky	kus	10,000	21,81	218,10	
21	K	K017	šlítek - číslo svorky	kus	18,000	17,44	313,92	
22	K	K018	Jímecí tyč 3m, bet. podstavec, svorky	kus	6,000	478,00	2 868,00	

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 10, Praha 3
IČ: 2709 4359

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8-B	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Datum: 20. 9. 2019	
Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL8-B	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Elektro Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o práce nerealizované z výkazu výměr na základě PD změny EI + hromosvodů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha			
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS ROVĚŘUJE TENTO ŽL ZA OPRAVNĚNÍ. JEDNÁ SE O PRÁCE NEPROVEDENÉ. 			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASNĚ 			
Příloha : cenová kalkulace – ZL8-B			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8-B	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Elektro Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o práce nerealizované z výkazu výměr na základě PD změny EI + hromosvodů.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
— 94 170,91 ,-Kč			
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
— 94 170,91 ,-Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce		
STIN - Ing. NÁVARA Dalibor 370 [redacted] [redacted]	MAGISTRÁT MĚSTA AC DĚJOVICE [redacted] odbor IČ 270 [redacted] realizace staveb [redacted]		
Datum: 25. 1. 2019	Datum: 20.9.2019		
Podpis projektanta:			
[redacted]			
Datum: 27. 1. 2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL8-A - Elektro

Soupis:

ZL8-B - Elektro

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-94 170,91

OST - Ostatní

-94 170,91

001 - Ostatní

-94 170,91

ACG-
Kubsova 259
IČ: 27094359
Číslo účtu: 2591

59
1,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZLB-A - Elektro

Soupis:

ZLB-B - Elektro

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-94 170,91	
D QST Ostatní							-94 170,91	
D Q01 Ostatní							-94 170,91	
1	K	M015	HVI light set 1, 2600 mm	hod	2,800	-479,74	-1 343,27	
2	K	Pol64	doplňkový elektroinstalační materiál (hmoždinky, sádra apod.)	soubor	0,823	-3 052,86	-1 901,93	
3	K	Pol65	Prohoz	soubor	0,363	-4 381,23	-1 583,13	
4	K	Pol66	Materiál podružný	soubor	0,308	-4 381,23	-1 334,54	
5	K	M016	Připojovací sada HVI light	hod	1,000	-479,74	-479,74	
6	K	M017	HVI light set 1, 2600 mm	kus	4,000	-12 647,56	-50 590,24	
7	K	M018	Připojovací sada HVI light	kus	4,000	-1 090,31	-4 361,24	
8	K	M019	drát HVI light	m	16,000	-1 090,31	-17 444,96	
9	K	K023	podpěra vedení s beton základem 0,435 m	kus	180,000	-36,63	-5 880,80	
10	K	K024	podpěra vedení s beton základem 0,435 m	hod	11,250	-66,70	-835,04	
11	K	K025	Sděl. Vodič UTP, cat 5a	m	118,000	-11,34	-1 315,44	
12	K	K026	Chránička ohebná DN25 střední tuhost	m	87,000	-7,85	-882,95	
13	K	K027	Sděl. Vodič UTP, cat 5a	hod	6,573	-21,81	-143,38	
14	K	K028	Chránička ohebná DN25 střední tuhost	hod	3,045	-8,72	-26,55	
15	K	K029	drát AlMgSi 8	m	30,000	-30,53	-915,90	
16	K	K030	drát FeZn 10	m	20,000	-33,15	-663,00	
17	K	K031	drát FeZn 30x4	m	10,000	-50,59	-505,90	
18	K	K032	svorka univerzální	kus	15,000	-36,63	-549,45	
19	K	K033	svorka zkušební	kus	2,000	-13,96	-27,92	
20	K	K034	svorka zemnicí pásky	kus	10,000	-80,19	-801,90	
21	K	K035	svorka zemnicí pásky a svodu	kus	50,000	-44,48	-2 224,00	
22	K	K036	podpěra vedení OK	kus	12,000	-28,78	-345,36	
23	K	K037	drát AlMgSi 8	hod	5,000	-52,33	-261,65	
24	K	K038	drát FeZn 10	hod	0,500	-52,33	-26,17	
25	K	K039	drát FeZn 30x4	hod	1,500	-52,33	-78,50	
26	K	K040	svorka univerzální	hod	0,521	-21,81	-11,37	
27	K	K041	svorka zkušební	hod	2,345	-21,81	-51,14	
28	K	K042	svorka zemnicí pásky	hod	1,433	-21,81	-31,25	
29	K	K043	svorka zemnicí pásky a svodu	hod	0,500	-21,81	-10,91	
30	K	K044	podpěra vedení OK	hod	2,880	-56,70	-163,30	

ACG
Kosova 28
IČ: 27084358
270844-real

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Datum: 20. 9. 2019	
Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL9-A	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zateplení meziokenních paždiků fasády Popis a zdůvodnění změny: • Práce provedené na základě zjištěných skutečností po odkrytí stávajících konstrukcí a nutnosti zateplení z důvodu zamezení tepelných ztrát objektu na základě dodatku PD vypracovaného od GP.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha			
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS ROUČNĚ PRÁTO PL ZA OPRAVENÍ, SPRÁVNĚ DOKLADOVÁNÍ A DOPORUČÍ JEHO SCHVÁLENÍ.			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASNĚ			
Příloha : cenová kalkulace – ZL9-A			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zateplení meziokenních paždíků fasády Popis a zdůvodnění změny: • Práce provedené na základě zjištěných skutečností po odkrytí stávajících konstrukcí a nutnosti zateplení z důvodu zamezení tepelných ztrát objektu na základě dodatku PD vypracovaného od GP.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
	124 504,82 ,-Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
124 504,82 ,-Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
STIN - Ing. NÁVARNÍK Puklicova 10 370 04 České B IČO: 456 20	MĚSTA ACG ĚJOVICE Velehradská odbor IČ 270943 realizace staveb w		
Datum: 25.9.2019	Datum: 20.9.2019		
Podpis projektanta:			
Datum: 27.9.2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL9-A - Zateplení meziokenních paždiků fasády

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 9. 2019

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	124 504,82
HSV - Práce a dodávky HSV	18 242,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 576,08
997 - Přesun sutě	556,71
998 - Přesun hmot	110,05
PSV - Práce a dodávky PSV	106 262,00
764 - Konstrukce klempířské	78 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	28 262,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL9-A - Zateplení mezikenních paždříků fasády

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

124 504,82

D	HSV	Práce a dodávky HSV					18 242,82	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					17 576,06	
---	---	--	--	--	--	--	-----------	--

1	M	63151507	deska tepelné izolace minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,042$ tl 40mm	m2	40,800	167,00	6 813,60	CS ÚRS 2019 01
---	---	----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

	WV		40*1,02 Přepočtené koeficientem množství		40,800			
--	----	--	--	--	--------	--	--	--

2	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	11,240	537,94	6 046,45	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

	WV		Vale vislého mezi okna					
--	----	--	------------------------	--	--	--	--	--

	WV		38*0,14*2 + 2*0,30		11,240			
--	----	--	--------------------	--	--------	--	--	--

3	M	63151532	deska tepelné izolace minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,042$ tl 150mm	m2	11,465	411,34	4 716,01	CS ÚRS 2019 01
---	---	----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

	WV		11,24*1,02 Přepočtené koeficientem množství		11,465			
--	----	--	---	--	--------	--	--	--

D	997	Přesun sutě					556,71	
---	-----	-------------	--	--	--	--	--------	--

4	K	997008512	Vodorovné doprava sutě s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,702	141,64	99,43	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

5	K	997008519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutě na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,006	12,70	457,28	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

	WV		1,940*18,55		36,006			
--	----	--	-------------	--	--------	--	--	--

D	998	Přesun hmot					110,05	
---	-----	-------------	--	--	--	--	--------	--

6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 8 m	t	0,430	255,93	110,05	
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					106 262,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	764	Konstrukce klempířské					78 000,00	
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	-----------	--

7	K	R2	Montáž oplechování svislých prvků mezi okny RAL	bm	78,000	400,00	31 200,00	
---	---	----	---	----	--------	--------	-----------	--

	P		Poznámka k položce:					
--	---	--	---------------------	--	--	--	--	--

			Oplechování kovano titanicní nýty					
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

	WV		34 » (Výška plechu 2m * šířka plechu 0,6 m (0,2+0,15+0,15)) +					
--	----	--	---	--	--	--	--	--

	WV		1x (výška plechu 2m * šířka 0,65(0,35+0,3). Celkem tedy					
--	----	--	---	--	--	--	--	--

	WV		34m2+1,3m2=35,3m2					
--	----	--	-------------------	--	--	--	--	--

			78		78,000			
--	--	--	----	--	--------	--	--	--

8	M	M1	Svislé prvky mezi okny RAL9010500mm 76m a RŠ	m	78,000	600,00	46 800,00	
---	---	----	--	---	--------	--------	-----------	--

			650mm					
--	--	--	-------	--	--	--	--	--

D	767	Konstrukce zámačnická					28 262,00	
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	-----------	--

9	K	767134801 1	Demontáž oplechování stěn nýtovaných	m	78,000	125,00	9 750,00	
---	---	-------------	--------------------------------------	---	--------	--------	----------	--

	WV		2*39		78,000			
--	----	--	------	--	--------	--	--	--

10	K	R1	Demontáž hliníkových paždříků	m	71,200	260,00	18 512,00	
----	---	----	-------------------------------	---	--------	--------	-----------	--

	P		Poznámka k položce:					
--	---	--	---------------------	--	--	--	--	--

			Zlícené podmičky zateplením šroubů umístem, nutné odhazování šrouv,					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			nakrytí oken v rozsahu do 10m2					
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

	WV		8 ks v délce 3,9					
--	----	--	------------------	--	--	--	--	--

	WV		42 v délce 1					
--	----	--	--------------	--	--	--	--	--

	WV		8*3,9=31,2+42*1=42 CELKEM 71,2bm. 20ks					
--	----	--	--	--	--	--	--	--


	WV		71,2		71,200			
--	----	--	------	--	--------	--	--	--

CG-

hnanoska

127-8-45

WV

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Datum: 20. 9. 2019	
Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL10-A	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SDK konstrukce Popis a zdůvodnění změny: • Navýšení VV na základě měření skutečně provedených výměr dle VOP odstavec VII. pls.E. • Práce, které nebyly součástí ZDS ani VV. • Práce provedené na základě požadavku objednatele (výměna vadných kazet + změna druhu přístupu pro servis VZT jednotek).			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha			
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS považuje tento PL za oprávněný, správně doložený a doporučuje jeho schválení. 			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASNĚ 			
Příloha : cenová kalkulace – ZL10-A			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10-A	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SDK konstrukce Popis a zdůvodnění změny: • Navýšení VV na základě měření skutečně provedených výměr dle VOP odstavce VII. pís.E. • Práce, které nebyly součástí ZDS ani VV. • Práce provedené na základě požadavku objednatele (výměna vadných kazet + změna druhu přístupu pro servis VZT jednotek).			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :		
	55 575,80 ,-Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
55 575,80 ,-Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
STIN - Ing. NÁVARA Dalibor Puklč 370 04 Čes 100-4 	MAGISTRÁT MĚSTA BUDĚJOVICE ACG estiční odbor Velehradská pravy a realizace staveb 		
Datum: 25.9.2019	Datum: 20.9.2019		
Podpis projektanta:			
			
Datum: 27.9. 2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL10-A - SDK konstrukce

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

65 575,80

PSV - Práce a dodávky PSV

55 575,80

753 - Konstrukce suché výstavby

55 575,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL10-A - SDK konstrukce

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem

55 575,80

D		PSV	Práce a dodávky PSV	55 575,80				
D		763	Konstrukce suché výstavby	55 575,80				
1	K	763131621.1	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	13,100	339,94	4 453,21	
	vv		Výměna starých promíčených kazetových SDK desek do třídy v ŠD 1.11 (pouze výměna)					
	vv		13,10		13,100			
2	M	59030571	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	14,410	146,52	2 111,35	CS ÚRS 2019 01
	vv		13,1*1,1 Přepočtené koeficientem množství		14,410			
3	K	763131731.1	SDK podhled - čela pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	24,900	205,13	5 107,74	
	vv		MŠ (č.1 18 + 2.16*(4,35+1,4)*2+1,4 = 12,9m) + (č.1.04 a 2.04 = (3*3)*2 = 12m)					
	vv		24,9		24,900			
4	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	46,213	339,94	15 709,65	CS ÚRS 2019 01
	vv		ŠD skutečnost 66,933 (34,095*1,4+6*1,4*2+1,2*1*2) - 51,2 (ŠD z VV)					
	vv		MŠ skutečnost místnost 1.68 a 2.16*(4,35*1,4)*2+č. 1.04 a 2.04 (3,1*3)*2					
	vv		Navyšeni oproti rozpočtu					
	vv		46,213		46,213			
5	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rostr tl 10mm 600x600mm	m2	49,382	146,52	7 236,92	CS ÚRS 2019 01
	vv		Použití vzor kazet dle stávajících podhledů					
	vv		47,040		47,040			
	vv		47,04*1,05 Přepočtené koeficientem množství		49,382			
6	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	13,100	123,08	1 612,35	CS ÚRS 2019 01
7	K	763164531.1	SDK obklad kovových kcl tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	18,800	858,00	16 130,40	
	vv		ŠD 0,8 chodba, 1.26 = 0,8m, 1.3=1,2m, 1.32+1.03 = 2*3m, 1.11=3m, 1.10=1m, 1.03=3m, 1.23 = 3m					
	vv		MŠ					
	vv		18,8		18,800			
8	K	763164631.1	SDK obklad kovových kcl tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	2,600	935,00	2 431,00	
	vv		MŠ - Systy kastik na VZT místnost č.2.04					
	vv		2,6		2,600			
9	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,784	998,96	783,18	CS ÚRS 2019 01

ACG
Velehradská
10-2708
aha 3
859

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10-B	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 1/1 370 01 České Budějovice	Datum: 20. 9. 2019	
Název akce: ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová kalkulace – ZL10-B	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SDK konstrukce Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o práce nerealizované z výkazu výměr.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Bc. Ondřej Blecha			
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS POUKÁŽE TENTO ŽL ZA OPRAVNĚNÍ. JEDNÁ SE O PRÁCE NEPROVEDENÉ.			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASNĚ			
Příloha : cenová kalkulace – ZL10-B			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10-B	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Bc. Ondřej Blecha		
Datum:	20. 9. 2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SDK konstrukce Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o práce nerealizované z výkazu výměr.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
— 49 128,37 ,-Kč			
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
— 49 128,37 ,-Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 STIN - Ing. NÁVABA Dalibor Puklicov 370 04 Česká IČO: 464	 MAGISTRÁT MĚSTA BUDĚJOVICE Investiční odbor Velehradská právy a realizace staveb IČ 27093		
Datum: 25.9.2019	Datum: 20.9.2019		
Podpis projektanta:			
			
Datum: 27.9.2019			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubařova – zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL10-A - SDK konstrukce

Soupis:

ZL10-B - SDK Konstrukce

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

-49 128,37

HSV - HSV

-49 128,37

Méněpráce -

-49 128,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Kubatova – zalepení objektu MŠ 1 a ŠD

Objekt:

ZL10-A - SDK konstrukce

Soupis:

ZL10-B - SDK Konstrukce

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 9. 2019

Zadavatel:

statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-49 128,37

□ HSV

HSV

-49 128,37

□ Méněpráce

-49 128,37

1	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-80,710	645,41	-39 182,84	
2	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	-19,300	213,50	-4 120,55	
3	K	763172314	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 500x500 mm	ks	-4,000	272,27	-1 089,08	
4	M	590307130	dvířka revizní s automatickým zámkem 500 x 500 mm	ks	-4,000	976,44	-3 905,76	
5	K	998763302 1	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	-0,831	998,97	-830,14	

ACG
Votavská
10-22