

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0327/19

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 760403 26712 5 072

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Skanska a. s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

26271303

CZ699004845

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 7. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0327/19, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech dosavadních změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 56 270 263,42 Kč bez DPH ve znění dodatku č. 1 se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 27 900,00 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 304 233,22 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 55 993 930,20 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 000 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Na základě požadavku silničního správního úřadu bude provedeno osazení stanoveného přechodného dopravního značení na obou koncích dokončeného úseku stavby, a to od zprovoznění dokončeného úseku silnice až do doby kolaudace stavby.

SO 2.101.1 Loukov – Osíčko (extravilán)

V souladu s dokumentací PD byly po odtěžení stávajících vozovkových vrstev na úrovni projektované zemní pláně provedeny zkoušky únosnosti s vyhovujícím výsledkem. Z toho důvodu v km 0,015 - 0,870 není třeba provádět sanaci zemní pláně na celkové ploše 1360 m². Výjimkou jsou pouze úseky km 0,021-0,031 v šířce 5,0 m a km 0,078-0,100 v šířce 2,0 m, které byly podmáčeny. Na nich byla provedena sanace v tl. 40 cm dle PD a takto sanovaná zemní pláň je dostatečně únosná.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	55 993 930,20 Kč
DPH 21 %	11 758 725,34 Kč
Cena celkem vč. DPH	67 752 655,54 Kč
(slovy šedesátšedmmilionůsedmsetpadesátšestsetpadesát pět korun českých, 54/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 12. 11. 2019

V Brně dne 12. 11. 2019

.....

.....