

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: I-S/49/2018
Číslo dodatku SVAK: I-S/39/2019

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Kanalizace Budkovice“

uzavřené dne 20.06.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 7. 2018, dodatku č. 2 ze dne 03.10.2018 a dodatku č. 3 ze dne 20.08.2019 mezi:

I. Smluvní strany

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
Osoba oprávněná jednat: [REDAKCE], jednatel; [REDAKCE], člen správní rady
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel; [REDAKCE], místopředseda
provozu Ivančice
- ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí technik Provozu Ivančicko
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2304050399/0800
Česká národní banka číslo účtu 94-22218641/0710
Identifikační číslo: 49458892
DIČ: CZ49458892

dále jen „Objednatel“

a

Společnost „BUDKOVICE“

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

1) IDPS s.r.o.

Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 102593

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel
- ve věcech technických: [REDAKCE]
- ve věcech stavby: [REDAKCE], hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 281482340/0300
Identifikační číslo: 47537205
DIČ: CZ47537205

2) **COLAS CZ, a.s.**

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 6556

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel divize silničního stavitelství
- ve věcech technických: [REDACTED], manažer regionu Jihomoravský
- ve věcech stavby: [REDACTED], stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 7408201/0100
Identifikační číslo: 26177005
DIČ: CZ26177005

3) **POHL cz, a.s.**

Se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 4934

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí obchodního zastoupení Brno
- ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí obchodního zastoupení Brno
- ve věcech stavby: [REDACTED], geotechnik

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200388669/6800
Identifikační číslo: 25606468
DIČ: CZ25606468

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „Kanalizace Budkovice“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XIX. odst. 8 Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.06.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 7. 2018, dodatku č. 2 ze dne 03.10.2018 a dodatku č. 3 ze dne 20.08.2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- ZL č. 02/2019 – **název změny:** Prodloužení stoky A2 - Budkovice, IO 101.03 Stoka A2, **důvod změny:** Stoka A2 bude prodloužena o 48,2 metrů PP DN250 a přidán 1 ks revizní ŽB šachty,

- ZL č. 03/2019 - **název změny:** Zásyp rýh v krajské komunikaci, IO 101.01 Stoka A, **důvod změny:** V krajské komunikaci na stoce A bude provedena výměna zeminy v aktivní zóně (0,5 m pod pláň), za dovezený vhodný materiál,
- ZL č. 04/2019 – **název změny:** Provizorní zásypy rýh krajských a místních komunikací, IO 101.1 - IO 106.02, **důvod změny:** vyvoláno požadavkem Investora neprovádět konstrukční vrstvy (ŠD, ŠCM, KSC) nad rýhami, z důvodu záměru provedení oprav dešťové kanalizace, která je uložena v souběhu se splaškovou kanalizací,
- ZL č. 05/2019 – **název změny:** Poklopy s logem SVAKI, IO 101.1 - IO 101.14, **důvod změny:** původně navržený typ poklopu kanalizačních šachet - D400 beton/litina (BeGu) - bude na ŽB revizních šachtách v místních a krajských komunikacích nahrazen litinovým poklopem D400, s logem SVAKI. Jedná se celkem o 87 ks poklopů,
- ZL č. 06/2019 – **název změny:** Přeložky DK na stoce C, IO 101.03 Stoka A2, **důvod změny:** Při provádění prací na stoce C, byla přímo v trase nalezena stávající funkční dešťová kanalizace. Trasu stoky C nebylo možné posunout z důvodu dodržení odstupové vzdálenosti plynovodu.
- ZL č. 08/2019 – **název změny:** Přeložka DK na stoce C3, IO 101.13 Stoka C3, **důvod změny:** Při provádění prací na stoce C3, byla v trase nalezena stávající funkční dešťová kanalizace z potrubí beton DN300, se kterou PD nepočítala - nebyly žádné povrchové znaky této DK. Trasu stoky C3 nebylo možné posunout z důvodu dodržení odstupové vzdálenosti plynovodu,
- ZL č. 09/2019 – **název změny:** Přeložka DK na stoce C1.2, přípojka pro RD č.p. 34, IO.106 Odbočení z veřejné kanalizace, **důvod změny:** Při provádění veřejné části domovní přípojky pro RD č.p.34 na stoce C1.2, byla v trase nalezena stávající funkční dešťová kanalizace z potrubí beton DN200, se kterou PD nepočítala - nebyly žádné povrchové znaky této DK. Trasu přípojky k RD č.p. 32 nebylo možné posunout z důvodu stísněných prostorových podmínek - z pravé strany těsná blízkost betonového schodiště, z levé strany hranice soukromého pozemku,
- ZL č. 10/2019 – **název změny:** Jílové těsnění na potrubí stoky C1, IO 101.09 Stoka C1, **důvod změny:** Po provedení kanalizačních stok C1 a C1.2 oznámili majitelé nemovitostí č.p.58 a č.p.31 zvýšení HPV u jejich nemovitostí, což se projevilo zvýšeným pronikáním vlhkosti do sklepů uvedených RD,
- ZL č. 11/2019 – **název změny:** Skutečné délky stok, výtlaků, odboček a počty šachet, **důvod změny:** Z důvodu kolizí se stávajícími sítěmi bylo po dobu výstavby nutno průběžně upravovat trasování stok i umístění revizních šachet na těchto stokách. U některých stok a výtlaků došlo k prodloužení, u jiných ke zkrácení. Dále byly v průběhu stavby průběžně doplňovány odbočky k nově vznikajícím nemovitostem.

Změnové listy včetně všech příloh jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

1. Z důvodu uzavření dodatku č. 3. ke smlouvě o dílo, kterým byl prodloužen termín realizace díla, a to z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele, a dále s ohledem na již řádně dokončené dílo z více než 80%, na kterém se Objednatel chystá zahájit zkušební provoz, dohodly se smluvní strany na změně podmínek předání a převzetí díla.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Čl. XIII., odst. 1. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

„V případě, že Zhotovitel dokončí část díla, jako ucelený a provozu schopný celek, je objednatel povinen tuto část díla převzít.“

Čl. XVII., odst. 1. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

„V případě, že dojde k částečnému předání a převzetí díla, se bankovní záruka na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla snižuje na 10 % ceny zbývajících (tj. nepředané a nepřevzaté) částí díla.“

Čl. XVII., odst. 4. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

„V případě, že dojde k částečnému předání a převzetí díla, předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2 % z ceny části díla, která byla předána a převzata.“

IV.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 4 dohodli na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Cena díla	37.881.559,91	0	7.955.127,58	45.836.687,49

z toho:

- uznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 35.901.956,89 Kč, DPH (21 %) 7.539.410,95 Kč, cena s DPH ve výši 43.441.367,84 Kč,
- neuznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 1.979.603,02 Kč, DPH (21 %) 415.716,63 Kč, cena s DPH ve výši 2.395.319,65 Kč.

V.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/49/2018 ze dne 20.06.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/49/2018 ze dne 20.06.2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.

4. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel tři vyhotovení.

V Ivančicích, dne: 31. 10. 2019

V Brně, dne: 31. 10. 2019

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
[redacted], jednatel
předseda Provozu Ivančicko

.....
[redacted]
IDPS s.r.o.

.....
[redacted], člen správní rady,
místopředseda Provozu Ivančicko

.....
[redacted]
COLAS CZ, a.s.

.....
[redacted]
POHL cz, a.s.