



TSKRP008XESI

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Videňská, 2. etapa, Praha 4, č. akce 999789/2“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/025

číslo smlouvy zhotovitele: 1722044

### I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásovkova 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003 / 6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

**2. Zhotovitel: 1) SILNICE GROUP a.s.**

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

**2) SYNER, s.r.o.**

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/L, sp. zn. C 5153

zastoupena: Ing. Daliborem Kobřilem, jednatelem

JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem

Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

(Společnost zastupují ve všech záležitostech vždy dva jednatele společně)

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve společnosti s názvem: "Společnost – Vídeňská, Praha" se správcem společnosti SILNICE GROUP a.s., (společníkem 1) zastupujícím společnost SYNER. s.r.o. (společník 2), na základě plné moci ze dne 07.06.2017 (Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 5007009211/5500)

## II. Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.10.2019 ke smlouvě o dílo „Víteňská, 2. etapa , Praha 4, č. akce 999789/2“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla) ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato změna nastala z důvodu provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Jedná se o následující změny:

- 1) Z důvodu nevyhovujících geologických podmínek na zemní pláni potvrzených výsledky statických zatěžovacích zkoušek bylo nutné provést lokální hloubkové sanace. Z důvodu výskytu inženýrských sítí a rozdílných geologických poměrů bylo nutné část výkopů provádět ručně a to vč. vodorovného přesunu. Výpočet kubatur byl proveden geodetickou kanceláří v programu Atlas porovnáním dvou zaměřených povrchů - před sanací a po výkopu sanace.
- 2) V průběhu provádění zemních prací byl zjištěn odlišný stav skladby stávající konstrukce chodníku, než bylo v ZDS. Namísto avizované šterkodrti byl zjištěn prostý beton a ve větší mocnosti než stanovila ZDS. Dále uliční vpusti č. 3-6 byly taktéž oproti předpokladu v ZDS obetonovány prostým betonem a to v mocnosti až 0,9m od osy UV.
- 3) Z důvodu zvýšeného objemu sanací bylo nutné zvýšit i objem statických zatěžovacích zkoušek.
- 4) Z důvodu předejití vynášení materiálu ochranné vrstvy na stávající komunikace a její poškození byla provedena aplikace postřiku z vápenného mléka na infiltrační postřik ochranných vrstev asfaltové komunikace.
- 5) Z důvodu požadavků příslušného dotčeného orgánu (MHMP PKD) na zajištění koordinace širších vztahů v okolí stavby byl přepracován projekt DIO a oproti ZDS doplněn o zvýšený rozsah DZ.

Soupis méněprací a víceprací dle dodatku č. 2 je podrobněji popsána v jeho příloze č. 1.

**III.**  
**Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena celkem bez DPH:	18.649.012,37 Kč
DPH:	3.916.292,60 Kč
Původní cena celkem s DPH:	22.565.304,97 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	2.466.316,19 Kč
DPH:	517.926,40 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 včetně DPH:	2.984.242,59 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 282.100,21 Kč
DPH:	59.241,04 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 včetně DPH:	-341.341,25 Kč
<b>Cena celkem vč. dod. č. 2 bez DPH:</b>	<b>20.833.228,35 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>4.374.977,96 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. dod. č. 2 včetně DPH:</b>	<b>25.208.206,31 Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel taktéž dva (2) stejnopisy.
5. Přílohy:  
a) Příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze, dne 04. 12. 2019  
objednatel

.....  
Technická  
hl.m. Prahy

.....  
Philip Hájek

.....  
Technická správa komunikací  
hl.m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

V Praze, dne 25. 11. 2019  
zhotovitel

.....  
SILVANO

.....  
Ing. Václav BOCHNER, MBA  
místopředseda představenstva

.....  
Ing. Dalibor Koblík

.....  
jedenatlet

.....  
SYNER s.r.o.  
Ing. Luboš Váňa  
jednatel

