

Dodatek č. 4
ke Smlouvě č. SML/1221/17

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru
na stavbu
„SILNICE III/48713: VELKÉ KARLOVICE, MOST EV. Č. 48713-3“**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Rušar mosty, s.r.o.

Majdalenky 19, 638 00 Brno

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 75395

29362393

CZ29362393

XXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu

- změny termínu plnění dílčí části závazku na zhotovení projektové dokumentace
- změny termínu plnění dílčí části závazku inženýrské činnosti

Důvodem změn plnění dílčích termínů závazků je dodatečný požadavek ze strany vlastníka soukromého pozemku dotčeného stavbou. Z důvodu časově náročného projednávání technického řešení způsobu odvodnění silnice III/48713 (SO 101 Silnice, odvodnění příkopu, poloha a rozsah silničního trubního propustku s napojením a odvedením dešťové kanalizace do toku Pluskovec – investorem je ŘSZK) a jeho odsouhlasení správcem toků - oblast povodí Moravy, Vsetín a CHKO Beskydy, není možné ze strany zhotovitele splnit termín pro předání PD – DSP potvrzené stavebním úřadem dle smlouvy o dílo a termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení vč. nabytí právní moci dle termínu plnění inženýrské činnosti.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 3, bod 1., písm. d) a bod 2., písm. b)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje:

1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:

d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu plánu BOZP **do 15. 2. 2020**

2. Termíny plnění inženýrské činnosti:

b) zajištění stavebního povolení s NPM **do 15. 2. 2020**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 3 tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 21. 11. 2019

V Brně dne 21. 11. 2019

.....

.....