



DODATEK č.1  
ke smlouvě o dílo

„B 055 Slatiny bývalý brod, [REDACTED] celková údržba mostu“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/2230/0153

číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

I.  
Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  
B 20059

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb

Pavel Černohorský, vedoucí odd. správy mostů

Kamila Neumannová, řídicí technik správy mostů

Ing. Petr Milek, technik správy mostů

dále jako „Objednatel“

2. Zhotovitel: **VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o**

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
IČO: 48026921

DIČ: CZ 48026921

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn.  
C 14304

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Viktorem Dvořákem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Viktor Dvořák, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Aleš Říha, výrobní a technický ředitel

- hlavní stavbyvedoucí: Bohumil Plešák

dále jen jako „Zhotovitel“



**II.**  
**Předmět smlouvy**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**B 055 Slatiny bývalý brod, [REDAKCE] – celková údržba mostu**“ ze dne 19.9.2019 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu nezbytných a nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a nejsou závislé na vůli Zhotovitele, neboť nebylo možné realizovat DIO dle projektové dokumentace.

Všechny vyplývající změny jsou popsány v Příloze č.1 Smlouvy (Změnový list ZL 1).

**III.**  
**Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	3 625 279,13 Kč
DPH 21 %:	761 308,62 Kč
Původní cena vč. DPH:	4 386 587,75 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	722 531,00 Kč
DPH 21%:	151 731,51 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	874 262,51 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>4 347 810,13 Kč</b>
<b>DPH 21/%</b>	<b>913 040,13 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>5 260 850,26 Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha: [REDAKCE]

- a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- b) Příloha č. 2 – Rozpočet k ZL1 potvrzený

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 29. 11. 2019

V Praze dne

**Objednatel**

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

**Zhotovitel**

VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o



Smlouva o dílo:	A/3/19/2230/0153		
Předmět díla:	<b>B 055 Slatiny bývalý brod, [REDACTED] – celková údržba mostu</b> Vybourání konstrukce mostu včetně spodní stavby, zapažení a zatrubnění Slatinského potoka, výstavba nové polorámové konstrukce, zpevnění koryta kamenným záhozem		
Objekt:	B 055 Slatiny bývalý brod, [REDACTED] – celková údržba mostu		
Objednavatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o., [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 4		
TDI:	Ing. Vít Dobner		
Vypracoval:	Ing. Karolína Berková		
Popis změny:			
Původně projektantem navržené DIO nebylo možné projednat s místními orgány. Z tohoto důvodu byla pro zajištění dopravy v místě stavby navržena provizorní mostní konstrukce. Obsahem změnového listu je vybudování i odstranění provizorní komunikace.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	Změna řešení s navýšením ceny	X
		Změna řešení se snížením ceny	
		Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		Zápis do záznamu o provádění prací	X
Dodatek k PD			
Dokumentace skutečného provedení			
jiné			
Údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Ing. Petr Meller	
	Náklady na změnu bez DPH:		722 531,00 Kč
	DPH sazba:	21%	151 731,51 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		874 262,51 Kč
termíny	Termín realizace změny:		listopad 2019
	Vliv změny na termín dokončení díla:		[REDACTED]
Odsouhlasení změn	Změnu odsouhlasil:	Datum:	
	Víktor Dvořák (za zhotovitele)	[REDACTED]	
	Ing. Petr Milek (za objednatele)	[REDACTED]	
		[REDACTED]	
		[REDACTED]	
přílohy	Přílohy:		
	Popis změn, kalkulace		

**B 055 Slatiny bývalý brod, [REDACTED] – celková údržba mostu**  
**POPIS ZMĚN**

Původně projektantem navržené DIO nebylo možné projednat s místními orgány. Podmínkou pro realizaci celkové údržby mostu bylo zachování dopravy v místě stavby. Z tohoto důvodu bylo nutné dopravu zajistit pomocí provizorní komunikace. Obsahem změnového listu je vybudování [REDACTED] provizorní konstrukce.

## B 055 Slatiny bývalý brod, ■■■■■ ■ – celková údržba mostu

## KALKULACE

Č.	Název položky	MJ	Množství	Cena	
				Jednotková	Celkem
1	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM – KG 600	M	11,000	2 600,00	28 600,00
2	ÚLOŽENÍ SYPANINY – HUTNĚNÝ ZÁSYP	M3	74,970	1 200,00	89 964,00
3	SILNIČNÍ PANELE TL. 150 MM	M2	22,950	2 100,00	48 195,00
4	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	217,600	210,00	45 696,00
5	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	210,800	270,00	56 916,00
6	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO ŽIVCE TL. 80 MM	M2	187,000	350,00	65 450,00
7	ZÁDRŽNÝ SYSTÉM	M	60,000	670,00	40 200,00
8	PŘÍPLATEK ZA MALÝ OBJEM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ	KPL	1,000	52 510,00	52 510,00
9	NÁJEZDY MECHANIZACE	KPL	1,000	115 000,00	115 000,00
	veškeré nutné nájezdy mechanizace na provedení provizorní komunikace				
10	KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍ KOMUNIKACE	KPL			
	veškeré náklady na odstranění provizorní komunikace, vč. likvidace odpadu				

## Nabídkový rozpočet - ZL01

### Zakázka

Číslo zakázky	0333
Zakázka	TSK - Slatiny - most B055, P10
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

### Verze


Popis	změnový list č.1
Komentář	vícepráce vívem změny DIR

### Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	VL TAVIN HOLDING stavební podnik s.r.o.

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Vedoucí stavebního střediska	Ing. Aleš Říha



Zakázka:

TSK - Slatiny - most B035, P10

Posle

Posle

Hmotnost

ZL\_01: Provozovní komunikace

2018/003/a. Stavění a konstrukční část

5: Komunikace pozemní


722 531

722 531

722 531

**Celkem (bez DPH)**

**722 531 CZK**





Pof. Typ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL_01: Provizorní komunikace</b>					
2018/003/a: Stavební a konstrukční část					
5: Komunikace pozemní					
1	B Převodní vody potrubím - KG600	m	11,0	2 600,00	28 600
2	B Uložení sypání - hutný zásep	m3	74,97	1 200,00	89 964
3	B Silniční panely tl. 150 mm	m2	22,95	2 100,00	48 195
4	B Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu - tl. do 100 mm	m2	217,6	210,00	45 696
5	B Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu - tl. do 150 mm	m2	210,8	270,00	56 916
6	B Vozovkové vrstvy z recyklované živiče - tl. 80 mm	m2	187,0	350,00	65 450
7	B Zadržný systém	m	60,0	670,00	40 200
8	B Příplatek za malý objem prováděných prací	kpl	1,0	52 510,00	52 510
9	B Nájezdový mechanizace - veškeré nutné nájezdový mechanizace na provedení provizorní komunikace	kpl	1,0	115 000,00	115 000
10.	B Kompletní odstranění provizorní komunikace - veškeré náklady na odstranění provizorní komunikace, vč. likvidace odpadu	kpl	1,0	180 000,00	180 000

722 531

722 531

722 531