

# DODATEK č.1

k

## SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: V/1008/2019/DC

č. zhotovitele: 2019015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „**Oprava silnice III/25857 Janov – Hřensko, sesuv svahu**“

### Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **ZEMPRA DC s.r.o.**  
se sídlem : Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Martin Černý, jednatel  
IČ: 25480065  
DIČ: CZ25480065

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění Smlouvy o dílo, čl. III. Doba plnění, na realizaci stavební zakázky „Oprava silnice III/25857 Janov – Hřensko, sesuv svahu“**

### I. Předmět dodatku: Doba plnění:

Článek III. Doba plnění, odstavec 2. Termín dokončení díla se prodlužuje z původního termínu do 31.12.2019 na nový termín dokončení do 31.05.2019.

Termín dokončení se prodlužuje z důvodu posunu úplné uzavírky silnice až na období 14.10.2019 – 15.12.2019 z důvodu nesouhlasu obcí Hřensko a Janov s úplným uzavřením silnice v době turistické sezóny, vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám musí být dokončení prací posunuto na jarní období 2020.

## **II. Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dubí dne: .....

V Děčíně dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
Martin Černý  
jednatel