



TSKRP005KYRV

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo**

**„K Barrandovu, 15. Etapa most X 034, Praha 5, č. akce 999612/15“**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský  
zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/055

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/ZOGK/841/TC/ZO/2018/009

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00, Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B  
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou  
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva  
členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou  
představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 1807842/0800

zastoupena: Ing. Irenou Sedmíkovou, ekonomickým vedoucím oblasti Mosty, na  
základě zmocnění ze dne 25.11.2019,

a Ing. Tomášem Ptáčkem, vedoucím obchodně technického úseku oblasti Mosty, na  
základě zmocnění ze dne 25.11.2019

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Irena Sedmíková, ekonomický vedoucí oblasti Mosty – zmocněnec

Ing. Tomáš Ptáček, vedoucí obchodně technického úseku oblasti Mosty, zmocněnec

- ve věcech technických: Josef Nejedlík, vedoucí provozní jednotky, stavbyvedoucí

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále také „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4220/055 ze dne 20.6.2018 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně ve čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak je níže uvedeno.

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

V průběhu realizace stavby byly postupně odhalovány nutné změny z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností nezapříčiněných Zhotovitelem. Po zjištění skutečného poškození stávajících částí mostu, byly na kontrolních dnech, za přítomnosti zástupců objednatele, AD a zhotovitele, stanoveny způsoby a rozsah oprav a zaznamenány do deníku změn.

Jedná se o následující změny:

- a) Betonové vyrovnávací vrstvy pod středovými římsami  
Broušení NK – obroušení NK od asfaltových nátěrů pod vyrovnávací vrstvy  
Brokování vyrovnávací vrstvy – úprava povrchu pod izolační systém nebylo součástí SOD  
Tyto práce nebyly součástí PD, neboť se předpokládalo, že tyto vrstvy jsou součástí nosné konstrukce. Vyrovnávací vrstvy nešlo bez destruktivních zkoušek a ověření zjistit a z tohoto důvodu nebyly součástí VV v původní Smlouvě o dílo (dále jen „SOD“) – viz zápis Deník víceprací.
- b) Vodorovné dopravní značení (VDZ) – z důvodu odstranění vozovkových vrstev pro napojení nové a stávající izolace a s tím odstranění i stávající VDZ, musí být VDZ obnoveno.
- c) Změna sloupů VO a kabelů – z důvodu požadavku správce VO při řešení RDS.
- d) Nerezový odvodňovací žlab – ukončení a převedení konglomerovaných obrubníkových žlabů přes mostní závěr do horské vpustě.
- e) Změna betonáže říms  
Kotvení říms do NK  
Původní betonáž říms byla počítána z římsových vozíků, ale po nevydání DIO, které bylo navrženo pro uzávěry obou rychlých pruhů, musela být řešena betonáž říms z pevné skruže na lešení.

Rozpočet víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla bez DPH :	58 355 764,99 Kč
DPH 21%:	12 254 710,65 Kč
Původní cena celkem včetně DPH :	70 610 475,64 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	62 480 741,99 Kč
DPH 21%:	13 120 955,82 Kč
Cena dle dodatku č. 1 vč. DPH:	75 601 697, 81 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	9 679 116,90 Kč
DPH 21%:	2 032 614,55 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	11 711 731,45 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 5 151 672,16 Kč
DPH 21%:	- 1 081 851,15 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 6 233 523,31 Kč
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	4 527 444,74 Kč
DPH 21%:	950 763,40 Kč
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 včetně DPH:	5 478 208,14 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>67 008 186,73 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>14 071 719,22 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH:</b>	<b>81 079 905,95 Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a

