



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02PA-000169, uzavřené dne 9.12.2016
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

objednatelem: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

a

zhotovitelem: IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČ: 25023446, DIČ: CZ25023446
vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

zastoupeným:

na realizaci služby

„D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - Soudněznalecký a expertní posudek nároků zhotovitele stavby“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy:

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

bod 3.3. Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Koncept závěrečné zprávy, expertního posudku a soudně znaleckého posudku	Do 15. 12. 2016
Čistopis závěrečné zprávy, expertního posudku a soudně znaleckého posudku.	Do 31. 12. 2016

na znění:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Koncept závěrečné zprávy, expertního posudku a soudně znaleckého posudku	do 45 dní od předání podkladů pro posouzení nároku
Čistopis závěrečné zprávy, expertního posudku a soudně znaleckého posudku.	Do 31. 12. 2017

K této změně dochází z důvodu nekompletnosti předloženého nároku zhotovitelem stavby. Zpracovatel posudku cestou objednatele žádá po zhotoviteli stavby doložení relevantních podkladů potřebných k posouzení výše nároků, jelikož nárok na uhrazení nákladů:

- Smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení je zhotovitelem předložený jako pouhý soupis faktur s uvedeným datem vystavení, datem splatnosti a datem úhrady. Součástí nároku nejsou jednotlivé rozhodné dokumenty, tj. faktury, zjišťovací protokoly a podklady pro ověření data úhrady.

- b) Správní režie zhotovitel nedoložil kompletní soubor rozhodných dokumentů – protokol o předání staveniště, nabytí právní moci stavebního povolení. Údaje uváděné v nároku není možné ověřit.
- c) Zařízení staveniště je nárok ze strany člena Sdružení spol. EUROVIA CS, a.s. předložen pouze souborem faktur a souhrnnou tabulkou. Není předložen průvodní text s odůvodněním vzniku nároku – nárok nebyl předkládán pravděpodobně průběžně formou jednotlivých ZBV a v současném stavu nárok nesplňuje požadavky na jeho kompletnost vyplývající ze smluvních podmínek.
- d) Výrobní režie není zhotovitelem doložen průvodní text s odůvodněním vzniku nároku. Dále nejsou doloženy žádné dokumenty uvedené v předloženém seznamu dokumentů. Předložena byla pouze přehledná tabulka odkazující se na soubor dokumentů, který rovněž nebyl zhotovitelem předložen.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze, dne..... 22. 12. 2016

V Praze, dne 21. 12. 2016

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

IBR Consulting, s.r.o.