

Změnový list

Název díla: projektová dokumentace Rekonstrukce měnirny Sad Boženy Němcové XXVI Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne	číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	DPO a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava	DOD20190374
Zhotovitel:	RPE, s.r.o. Heršpická 993/11b, Brno - Štýřice, PSČ 639 00	8/19082/1/2019
Přílohy:	Počet paré:	Příjemce:
	1 x	Objednatel
	1 x	Zhotovitel





Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

<p>Popis:</p> <p>Dle SOD příloha č.3 "Technické požadavky na rozsah předmětu díla", byly požadavky na rekonstrukci stejnosměrných skříní v rozsahu" <u>Tramvajová část:</u> 8 + 1 rezerva (náhradní, zaskokový napáječ) <u>Trolejbusová část:</u> 3 + 1 rezerva (náhradní, zaskokový napáječ) V průběhu projektování, proběhla 25.9.2019 konzultace s firmou, která zpracovává technicko - ekonomickou studii tramvajové smyčky "Hlavní Nádraží", kde bylo dohodnuto rozšíření napájené tratě o další dva úseky jak trolejbusové tak tramvajové a tudíž vznikl požadavek na rozšíření stejnosměrných skříní takto: <u>Tramvajová část:</u> 10 + 1 rezerva (náhradní, zaskokový napáječ) <u>Trolejbusová část:</u> 5 + 1 rezerva (náhradní, zaskokový napáječ) Toto rozšíření má rovněž vliv na stavební část, kde přibude nový unikový (nouzový) východ, v suterénu nové kabelové prostupy a opravu PBR.</p>
--











Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	navíc 33 kalendářních dní tzn. nový termín 25.11.2019 (23.10.2019 byl původní termín)
Dopad na PD	D., E., G., H.
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil				

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	
Předložil zhotovitel:	RPE, s.r.o.		13.11.2019	souhlasím	
Projektový manažer specialista odboru investice	DPO a.s.		21.11.2019		
Vedoucí střediska trakční měnirny	DPO a.s.		21.11.2019		
Vedoucí dboru dopravní cesta	DPO a.s.		21.11.2019		
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.		25.11.2019		

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".