



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

### „Rekonstrukce komunikace Moskevská“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1 Objednatel:

**Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem**

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2 Zhotovitel:

**TELKONT s.r.o., U Pivovaru 136, 415 01 Teplice**

Zastoupený: Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 25467069

DIČ: CZ25467069

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Stavba „Rekonstrukce komunikace Moskevská“ je koordinována se správcí sítí technického vybavení území. Z důvodu zpoždění na straně těchto správců sítí technického vybavení území bylo nutno přistoupit k časové úpravě provedení jednotlivých etap rekonstrukce komunikace. Vzhledem ke zpoždění na straně správců sítí technického vybavení území, kdy práce na těchto sítích byly ve střední části komunikace (úsek Prokopa Diviše – Londýnská) ukončeny až 15. 8. 2019, dochází k posunutí termínu ukončení rekonstrukce komunikace. Dokončeny jsou práce na 1. a 2. etapě, u třetí etapy byly práce zahájeny v září 2019, 4. etapa bude realizována s ohledem na blížící se zimní období na jaře roku 2020. Na základě skutečnosti, že zpoždění stavebních prací bylo způsobeno činnostmi třetích stran a nebylo

způsobeno zhotovitelem ani objednatelem a na základě uskutečněných jednání dochází proto k úpravě termínu ukončení stavby uvedeného v čl. IV. odst. 2 takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provedeno v následujících etapách:
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| ✓ 1. etapa – úsek Klíšská – Prokopa Diviše   | 25. 09. 2018 – 30. 11. 2018 |
| ✓ 2. etapa – úsek Londýnská – Sadová         | 29. 04. 2019 – 21. 06. 2019 |
| ✓ 3. etapa – úsek Prokopa Diviše – Londýnská | 15. 09. 2019 – 31. 12. 2019 |
| ✓ 4. etapa – ulice Prokopa Diviše            | 01. 03. 2020 – 30. 06. 2020 |


Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 24. 7. 2019 zůstávají nezměněna.

- 3 -12- 2019

V Ústí nad Labem dne .....

V Teplicích dne *14. 10. 2019* .....

Objednatel:



.....  
Ing. Nedvědický  
primátor  
Statutárního města Ústí nad Labem

Zhotovitel:



.....  
Ing. Tomáš Vovčíčka  
jednatel společnosti