

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
 úzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/017

číslo smlouvy zhotovitele: S19-053-0058

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

2. Zhotovitel:

Společník č. 1/správce společnosti:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vl. 73882

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

č. ú.: 169818406/0600

zastoupený: Ing. Rastislavem Súl'ovským, vedoucím odštěpného závodu DS STŘED

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Rastislav Súl'ovský
- ve věcech technických: Ing. Richard Franc

a

Společník č. 2:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno

zastoupený: Petrem Zbraňkem, ředitelem divize – R – Dopravní stavby, jednající na
základě pověření číslo P - 010/18
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 695
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 8010-503087443/0300

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve „Společnost SWIETELSKY - OHL ŽS“ se správcem společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED (společníkem 1) a společníkem OHL ŽS, a.s. (společník 2).

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku Smlouvy. Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

Jedná se o následující změny během výstavby:

ZBV č. 1: Změna projektu DIO

ZBV č. 2: Výměna sloupků svodidel a 10% svodnic

ZBV č. 3: Uložení zeminy z vývrtů

ZBV č. 4: Změna technologie SO 300 A SO 500

ZBV č. 5: provisorní panelová cesta

ZBV č. 6: zpevněná krajnice

ZBV č. 7: převedení žlabu

ZBV č. 8: úprava schodišť

ZBV č. 9: úprava pilot

ZBV č. 10: kolize pilot s potrubím

ZBV, obsahující podrobnější zdůvodnění, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku!

Dále je předmětem tohoto Dodatku změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) v souladu s čl. VI. odst. 2 Smlouvy z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Jedná se o prodloužení termínu výstavby o 30 kalendářních dnů z důvodu nepředvídané kolize pilotového založení s ocelovými chráničkami.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 smlouvy se v části „Termín dokončení“ a „Lhůta výstavby“ mění takto:
Termín dokončení: 30.11.2019
Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 255
2. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:
DPH 21%
Původní cena vč. DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21%
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21%
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH

Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21%
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH



2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jejího podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.


Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Změna během výstavby č. 1
Příloha č. 2 – Změna během výstavby č. 2
Příloha č. 3 – Změna během výstavby č. 3
Příloha č. 4 – Změna během výstavby č. 4
Příloha č. 5 – Změna během výstavby č. 5
Příloha č. 6 – Změna během výstavby č. 6
Příloha č. 7 – Změna během výstavby č. 7
Příloha č. 8 – Změna během výstavby č. 8
Příloha č. 9 – Změna během výstavby č. 9
Příloha č. 10 – Změna během výstavby č. 10
Příloha č. 11 – Pověření pro Petra Zbraňka
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze, dne 04. 12. 2019

objednatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


Filip Hájek
.....



Mgr. Jozef Sinčák
.....


TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ hl.m. PRAHY, a.s.
Řásoňka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103


zhotovitel


Společnost SWIETELSKY – OHL ŽS

Společník č. 1 - správce společnosti:
SWIETELSKY stavební s.r.o.


Ing. Rastislav Súľovský
vedoucí odštěpného závodu DS STŘED

Společník č. 2:
OHL ŽS, a.s.


Petr Zbraněk
ředitel divize – R – Dopravní stavby
na základě pověření P – 010/18


OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Morava
IČ: 453 42 796, DIČ: CZ 453 42 796

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS,
Praha 4, č. akce 999429/2

FO 1

ZBV č. 1 – ZMĚNA DIO

Komu:
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Datum: 3.5.2019

Odesláno / předáno:

osobně

Týká se:
Změna projektu DIO

smlouva o dílo č.:
objednatele: A/3/18/4210/017

Odkazy: na specifikaci:

ZAMÍTNUTÍ - Dopis č.j. MHMP-490330/2019/O4/Kf ze dne 13.3.2019 (Magistrát hl. m. Prahy)
POVOLENÍ - Dopis č.j. MHMP-564196/2019/O4/Šv ze dne 27.3.2019 (Magistrát hl. m. Prahy)
POVOLENÍ - Dopis č.j. KRPA-123932-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 27.3.2019 (police ČR)

na výkresy:

Etapa č. 2-výkres č. 1, Etapa ž. 1-výkres č.3, Etapa č. 1-výkres č.4, Etapa č.1 –výkres č.5, Etapa č.2-výkres č.1
Etapa č.2-výkres č.2

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

Kategorizace položek

ZMĚNA:

Původní ZD obsahovala pouze DIO bez provizorního SSZ. V rámci změny byla vypracována nová projektové dokumentace k objektu SO 100.4: DIO s přidáním provizorního SSZ k původnímu DIO.

Počet připojených listů specifikací: 3

Počet výkresů: 6

Odůvodnění:

Zamítnutí žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 8.2.2019 Magistrátem hlavního města Prahy dne 13.3.2019. Důvodem zamítnutí byl výrazný negativní dopad navrženého DIO na plynulost silničního provozu. Z toho důvodu byl vypracován nový projekt DIO který oproti ZD obsahoval navíc také provizorní SSZ a došlu k úpravě délky a doby uzavíraných úseků komunikace.

Zpracoval:

SW
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 3.5.2019



SWIETELSKY (19)

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Vyjádření TDI:

SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

SUDOP Praha a.s.

Datum:

Vyjádření zástupce TSK:

TECH.
Řásnovk

Jiří Zeman
Technik inženýringu stav

Datum:

Tato Změna během výstavby (ZBV) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ).
Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS,
Praha 4, č. akce 999429/2

FO 2

OCENĚNÍ ZBV č.1 – ZMĚNA DIO

Ocenění zpracoval:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby STŘED

Datum:

3.5.2019

Odesláno /
předáno:

osobně

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. A/3/18/4210/017 předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

- příloha č. 1 výkaz výměr SSZ (nově oceňované položky)

Cena dodatečných stavebních prací:

[REDACTED]

Počet listů příloh: 2

Navrhovaná změna ceny díla
(slovy):

třístadevadesáttritisíctřístasedmdesátset
korun českých a osmdesát haléřů (bez
DPH)

Navrhované prodloužení lhůty dokončení
díla:

0 kalendářních dnů

Zpracoval:

SV
odštěpný

Datum: 3.5.2019

Vyjádření TDI:

SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

SUDOP Praha a.s.

Datum:

Vyjádření zástupce TSK:

TECH. SPRÁVA
hl.m. PRA
Řásnovka 770/8, 1
30

Jiří Zeman
Technik inženýringu staveb

Datum:



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS,
Praha 4, č. akce 999429/2

FO 1

ZBV č. 3 – ULOŽENÍ ZEMINY

Komu:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Datum:

3.5.2019

Odesláno / předáno:

osobně

Týká se:

Uložení zeminy z vývrtů

smlouva o dílo č.:

objednatele: A/3/18/4210/017

Odkazy: na specifikaci:

na výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

Kategorizace položek

ZMĚNA:

Uložení a odvoz zeminy na skládku z vývrtu velkoprofilových pilot objektů SO 200.1-200.2: Opěrná zeď a SO 700: Protihluková stěna.

Počet připojených listů specifikací: 0

Počet výkresů: 0

Odůvodnění:

Chybějící položky ve VV – chyba v PD(bilance zeminy).

Zpracoval

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 3.5.2019



SWIETELSKY (19)

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480355609

Vyjádření TDI:

Datum:

Vyjádření AD:

Datum:

Vyjádření zástupce TSK:

Datum:

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1

Jiří Zeman
Technik inženýringu

Tato Změna během výstavby (ZBV) je podkladem pro zpracování Návrhu na d
Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat mate
provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

OCENĚNÍ ZBV č. 3 - ULOŽENÍ ZEMINY

NOZ zpracoval:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby STŘED

Datum:

3.5.2019

Odesláno /
předáno:

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. A/3/18/4210/017 předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

- příloha č. 1 výkaz výměr (jednotkové ceny viz SOD)

Cena dodatečných stavebních prací:



Počet listů příloh: 1

Navrhovaná změna ceny díla
(slovy):

čtyřístapadesátdevěttisícčtyřístapadesátčtyři
korun českých (bez DPH)

Zpracoval:

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 3.5.2019



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 460 35 599, DIČ: CZ48035599

Navrhované prodloužení lhůty dokončení
díla:

0 kalendářních dnů

Vyjádření TDI:

Ing. Petr Smékal
SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

Ing. Adéla Šatková
SUDOP Praha a.s.

Datum:

Vyjádření zástupce TSK:

TECH. SPRÁV
hl.m. PR
Řásnovka 770/8

Datum:

Jiří Zeman
Technik inženýringu staveb

ZBV č. 4 – ZMĚNA TECHNOLOGIE SO 300 A SO 500

Komu:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Datum:

3.5.2019

Odesláno / předáno:

osobně

Týká se:

ZMĚNA TECHNOLOGIE
SO 300: Vodohospodářské objekty -
přeložka vodovodu část
SO 500: Přeložka plynu

smlouva o dílo č.:

objednatele: A/3/18/4210/017

Odkazy:

na specifikaci:

Vyjádření PPD ze dne 9.4.2019 (GAN)

Technická zpráva č. D.1.5.1 z 03/2019 – uveden
požadavek na GAN, uvedena změna materiálu potrubí

na výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

Kategorizace položek

ZMĚNA:

Protlaky

Místo stávající technologie řízeného zemního protlaku DN 500 a DN 700 navržena technologie řízeného zemního vrtání a zatažení chráničky velikosti DN 800.

Změna technologie (plast/ocel)

Změna ocelových trubek za trubky plastové.

Doplnění GAN ochrany

V místě přechodu IPE - ocel budou osazeny galvanické anody - GAN - napojeny přímo na plynovod tj. bez vyvedení do PO. Na STL 3 ks, NTL 2 ks.

- GAN bude umístěn dle pokynu D201 tj. 1,5 až 2 m od ocelového potrubí do hloubky 1,5 až 2 m.
- Přechod na stávající asfaltovou izolaci bude proveden izolačním systémem Serviwrap a bude proveden v celé délce výkopu tj. až po hrany výkopů. Potrubí bude i u systémů za studena (Serviwrap apod.) těsně před prováděním izolačních prací sušeno plamenem z propanbutanového hořáku tak, aby nemohlo dojít k uzavření vlhkosti pod izolačním systémem.
- Členité prvky (uzávěry, prvky po odpojích a propojích, případně prvky po balonování) budou izolovány termosetovým povlakem Protegol s elektrojiskrovou odolností na 20 kV.
- pro STL: Předúprava povrchu pro veškeré izolační práce bude tryskáním na čistotu Sa 2,5
- pro NTL: Předúprava povrchu pro veškeré izolační práce bude tryskáním na čistotu Sa 2,5 nebo mechanizovaně na St3.
- Signalizační vodič (SV) musí být proveden v souladu s TPG 702 01, částí 4.18.2

Počet připojených listů specifikací: 7

Počet výkresů: 0

Odůvodnění:

Protlaky

- Prostorové uspořádání řešeného území je pro původní navrhované technologie nereálné
- Navrhované chráničky mají výšku krytí pouze cca 2 m, kdy je velmi pravděpodobné, že by protlaky narušily konstrukci vozovky – vyboulení v místě protlaků.
- Jelikož je protlak veden v náspu komunikace, je geologie podloží proměnná a protlakem nerealizovatelná.
- Navrhovaná technologie je šetrnější vůči okolí, především je zde velmi malá možnost ovlivnění stávajících inženýrských sítí – především dešťové odvodnění komunikace, které není zaneseno v situaci, zřejmě ve vlastnictví TSK

Změna technologie (plast/ocel)

- lepší dostupnost materiálu – plast bez prodlení – ocelové tvarovky dle termínů dodávky neadekvátní
- snížení doby realizace – kratší termín

Doplnění GAN ochrany

- požadavek PPD a.s.

Zpracoval:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 3.5.2019



SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Vyjádření TDI:

Ing. Petr Směkal
SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

Ing. Adéla Bartosova
SUDOP Praha a.s.

Datum:

Vyjádření zástupce TSK:

TECH. SPR
hl.m.
Řásnovka 77

Jiří Zeman
Technik inženýringu staveb

Datum:

Tato Změna během výstavby (ZBV) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění.
Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, v
provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS,
Praha 4, č. akce 999429/2

FO 2

OCENĚNÍ ZBV č.4 – ZMĚNA TECHNOLOGIE SO 300 A SO 500

NOZ zpracoval:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby STŘED

Datum:

3.6.2019

V souladu se Smlouvou o dílo č. A/3/18/4210/017 předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny

(b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

- příloha č. 1 výkaz výměr

Celkem méněpráce -

Celkem vícepráce +

Absolutní změna celkem 13 099 382,95 Kč

Cena dodatečných stavebních prací:

Počet listů příloh: 9

Navrhovaná změna ceny díla
(slovy):

jedemiliondvěstětřicettřítisícšedeset
korun českých a čtyřicetpět haléřů (bez
DPH)

Navrhované prodloužení lhůty dokončení
díla:

0 kalendářních dnů

Zpracoval:

Ing. Ingrid Jarošová
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum:

Vyjádření TDI:

SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

Ing. Adela Bartošová
SUDOP Praha a.s.

Datum:

Vyjádření zástupce TSK:

TECH. SPRÁVA KOM
Jiří Řemeš PRAHY, a.s.

Datum:

Technik inženýring s.r.o. PRAHA 1
Rásovková 1700, 140 00 PRAHA 1
30

ZBV č. 5 – PANELOVÁ CESTA

Komu:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Datum:

4.9.2019

Odesláno / předáno:

osobně

Týká se:

Výstavby provizorní panelové cesty pro
vrtnou soupravu

smlouva o dílo č.:

objednatele: A/3/18/4210/017

Odkazy: na specifikaci:

Zápis z deníku – list č. 86230

na výkresy:

Příloha č.1 ke změnovému listu – SITUCE se zakreslením
panelové cesty

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

Kategorizace položek

ZMĚNA:

Výstavba provizorní panelové cesty pro vrtnou soupravu.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet výkresů: 1

Odůvodnění:

Důvodem výstavby provizorní panelové cesty bylo zpevnění koruny svahu kvůli ochraně nově
vybudovaných objektů SO 300: Vodohospodářské objekty - přeložka vodovodu část a SO 500:
Přeložka plynu a zamezení sesunu svahu na komunikaci jižní spojka. Při vrtných pracích docházelo
ke kolizi trasy postupu vrtné soupravy s trasou výše zmiňovaných objektů SO 300 a SO 500. Stávající
PD s realizací panelové cesty kvůli ochraně nově budovaných objektů SO 300 a SO 500 a nutnosti
zamezení sesuvu svahu neuvažovala.

Zpracoval:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 4.9.2019

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 150 00 Praha 8
IČO: 480 35 592, DIČ: CZ48035539

Vyjádření TDI:

SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

Datum: 30.9.2019

Vyjádření zástupce TSK:

Datum:

Technik inženýringu staveb

NIKAC

RAHA

Tato Změna během výstavby (ZBV) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ).
Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a
provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS,
Praha 4, č. akce 999429/2

FO 2

OCENĚNÍ ZBV č.5 – PANELOVÁ CESTA

NOZ zpracoval:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby STŘED

Datum:

4.9.2019

**Odesláno /
předáno:**

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. A/3/18/4210/017 předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

- příloha č. 1 výkaz výměr

Cena dodatečných stavebních prací:

██████████ bez DPH

Počet listů příloh: 1

**Navrhovaná změna ceny díla
(slovy):**

čtyřistadevadesátřítisícdevěsetosm korun
českých a osmdesátšest haléřů (bez DPH)

**Navrhované prodloužení lhůty dokončení
díla:**

0 kalendářních dnů

Zpracoval:

██████████
S
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 4.9.2019


SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Čelichovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Vyjádření TDI:

██████████
SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

Datum: 30.9.2019

Vyjádření zástupce TSK

Datum:

██████████
Technik inženýringu staveb

SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
ul. Kačabská 770/8, 110 00 PRAHA 1
30

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS,
Praha 4, č. akce 999429/2

FO 1

ZBV č. 6 – ZPEVNĚNÍ KRAJNICE

Komu:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Datum:

11.9.2019

Odesláno / předáno:

osobně

Týká se:

Úpravy krajnice dle požadavků TSK.

smlouva o dílo č.:

objednatele: A/3/18/4210/017

Odkazy:

na specifikaci:

Zápis z deníku – list č. 86236
Zápis z KD č. 15 ze dne 12.7.2019
Zápis z KD č. 16 ze dne 2.8.2019

na výkresy:

D.1.5. Úprava odvodňovacího žlabu u niki portálu + úprava
povrchu mezi PHS a komunikací

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

Kategorizace položek

ZMĚNA:

Úprava krajnice v hloubce 10 cm v úseku pilot 160 - 75

Počet připojených listů specifikací: 3

Počet výkresů: 1

Odůvodnění:

Požadavek oblastní správy TSK – p Konhefr.

Zpracoval:

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 11.9.2019

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 102/79, 180 00 Praha 8
IČO: 460 35 690, DIČ: CZ48035599

Vyjádření TDI:

Ing. Petr Šmekal
SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

Ing. Adéla
SUDO

Datum: 30.9.2019

Vyjádření zástupce TSK:

Jiří
Technik inženýringu staveb

Datum:

NIKACÍ
PRAHA 1

Tato Změna během výstavby (ZBV) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ).
Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a
provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS,
Praha 4, č. akce 999429/2

FO 2

OCENĚNÍ ZBV č.6 – ZPEVNĚNÍ KRAJNICE

NOZ zpracoval:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby STŘED

Datum:

11.9.2019

Odesláno /
předáno:

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. A/3/18/4210/017 předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

- příloha č. 1 výkaz výměr

Cena dodatečných stavebních prací:

198 656,93 Kč bez DPH

Počet listů příloh: 1

Navrhovaná změna ceny díla
(slovy):

Stodevadesátosmtisícšestsetpadesátšest
korun českých a devadesát tři haléřů (bez
DPH)

Navrhované prodloužení lhůty dokončení
díla:

0 kalendářních dnů

Zpracoval:

Ing. Ingrid Jarošová
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 11.9.2019



odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Šokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 95 599, DIČ: CZ48095599

Vyjádření TDI:

Ing. Petr Smékal
SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

Datum: 30.9.2019

Vyjádření zástupce TSK:

Datum:

Jiří
Technik inženýringu staveb

UNIKAC
S.
PRAHA

ZBV č. 7 – Převedení ŽLABU

Komu:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Datum:

11.9.2019

Odesláno / předáno:

osobně

Týká se:

Úprava detailu žlabu v místě kolize
s betonovou stěnou (soklem)

smlouva o dílo č.:

objednatele: A/3/18/4210/017

Odkazy:

na specifikaci:

Zápis z deníku – list č. 86236
Zápis z KD č. 15 ze dne 12.7.2019
Zápis z KD č. 16 ze dne 2.8.2019

na výkresy:

D.1.5. Úprava odvodňovacího žlabu u niki portálu + úprava
povrchu mezi PHS a komunikací

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

Kategorizace položek

ZMĚNA:

Žlab byl z důvodu kolize s betonovou stěnou (soklem) převeden podél niki po rubové straně. Svah bude v tomto úseku zabezpečen palisádovou stěnou výšky cca 0,8m v délce 7 m.

Počet připojených listů specifikací: 3

Počet výkresů: 1

Odůvodnění:

Požadavek oblastní zprávy TSK – p Konhefr.

Zpracoval:

odštěpný závod Dopravní stavby STRED

Datum: 11.9.2019



odštěpný závod Dopravní stavby STRED
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Vyjádření TDI:

Ing. Petr Smékal
SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

Datum: 30.9.2019

Vyjádření zástupce TSK:

Datum:

Technik in

KOMUNIKACÍ
s.s.
PRAHA 1

Tato Změna během výstavby (ZBV) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ).
Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a
provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS,
Praha 4, č. akce 999429/2

FO 2

OCENĚNÍ ZBV č.7 – Převedení ŽLABU

NOZ zpracoval:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby STŘED

Datum:

11.9.2019

**Odesláno /
předáno:**

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. A/3/18/4210/017 předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

- příloha č. 1 výkaz výměr

Cena dodatečných stavebních prací:

21 520,91 Kč bez DPH

Počet listů příloh: 1

**Navrhovaná změna ceny díla
(slovy):**

Dvacetjednatisícipěsetdvacet korun
českých a devadesátjedna haléřů (bez
DPH)

**Navrhované prodloužení lhůty dokončení
díla:**

0 kalendářních dnů

Zpracoval:

SWIETELSKY
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 11.9.2019

Vyjádření TDI:

SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

Datum: 30.9.2019

Vyjádření zástupce TSK:

Technický

Datum:

ÁVA KOMUNIKACE
PRAHY, a.s.
0/8, 110 00 PRAHA 1
30

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Šaichovská 102/79, 130 00 Praha 8
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS,
Praha 4, č. akce 999429/2

FO 1

ZBV č. 8 – Úprava schodiště

Komu:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Datum:

11.9.2019

Odesláno / předáno:

osobně

Týká se:

Úpravy schodiště na základě RDS.

smlouva o dílo č.:

objednatele: A/3/18/4210/017

Odkazy:

na specifikaci:

Zápis z deníku – list č. 86219

na výkresy:

D.1.5. Úprava odvodňovacího žlabu u niki portálu + úprava
povrchu mezi PHS a komunikací

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

Kategorizace položek

ZMĚNA:

Po zpracování RDS změna druhu palisád.
Navýšení množství schodišť z původních 1 ks (VV) na 4 ks (PD).

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet výkresů: 1

Odůvodnění:

Změna druhu palisád v RDS.
Chybějící 3 ks schodiště ve VV oproti PD.

Zpracoval:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 11.9.2019

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Selská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: +30 35 599, DIČ: CZ48035599

Vyjádření TDI:

SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

Datum: 30.9.2019

Vyjádření zástupce:

Technik inženýringu staveb

Datum:

Tato Změna během výstavby (ZBV) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ).
Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a
provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

OCENĚNÍ ZBV č. 8 – Úprava schodiště

NOZ zpracoval:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby STŘED

Datum:

11.9.2019

Odesláno /
předáno:

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. A/3/18/4210/017 předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

- příloha č. 1 výkaz výměr

Cena dodatečných stavebních prací:

[REDACTED]

Počet listů příloh: 3

Navrhovaná změna ceny díla
(slovy):

Devadesátdvatisícšestsetdevadesátčtyři
korun českých a třicet osm haléřů (bez
DPH)

Navrhované prodloužení lhůty dokončení
díla:

0 kalendářních dnů

Zpracoval:

[REDACTED]
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 11.9.2019

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Vyjádření TDI:

[REDACTED]
Ing. Petr Šmekal
SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

Datum: 30.9.2019

Vyjádření zástupce TSK:

Datum:

Techn [REDACTED]

OMUNIKACÍ
Y, a.s.
00 PRAHA 1

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS,
Praha 4, č. akce 999429/2

FO 2

OCENĚNÍ ZBV č. 9 – Úprava pilotového založení dle RDS

NOZ zpracoval:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby STŘED

Datum:

11.9.2019

Odesláno /
předáno:

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. A/3/18/4210/017 předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

- příloha č. 1 výkaz výměr

Cena dodatečných stavebních prací:

Méněpráce celkem

Vícepráce celkem

Navýšení ceny celkem

Počet listů příloh: 5

Navrhovaná změna ceny díla
(slovy):

Jedenmilionpětsetčtyřicetpěttisícdeset
korun českých a šest haléřů (bez DPH)

Navrhované prodloužení lhůty dokončení
díla:

0 kalendářních dnů

Zpracoval:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 11.9.2019

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 182/79, 130 00 Praha 8
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Vyjádření TDI:

SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

SUDOP Praha a.s.

Datum:

Vyjádření zástupce TSK:

Datum:

Jiří Zeman
Technik inženýringu
TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
30

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS,
Praha 4, č. akce 999429/2

FO 2

OCENĚNÍ ZBV č. 9 – Úprava pilotového založení dle RDS

NOZ zpracoval:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby STŘED

Datum:

11.9.2019

Odesláno /
předáno:

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. A/3/18/4210/017 předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

- příloha č. 1 výkaz výměr

Cena dodatečných stavebních prací:



Počet listů příloh: 5

Navrhovaná změna ceny díla
(slovy):

Jedenmilionpětsetčtyřicetpěttisícdeset
korun českých a šest haléřů (bez DPH)

Navrhované prodloužení lhůty dokončení
díla:

0 kalendářních dnů

Zpracoval:

S
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 11.9.2019

SWIETELSKY ¹⁹
stavební s.r.o.
Dopravní stavby STŘED
Křídlo 150/19, 130 00 Praha 8
IČ: 252 28 930, DIČ: CZ46035599

Vyjádření TDI:

SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

Datum: 30.9.2019

Vyjádření zástupce TSK:

Datum:

Technik in

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS,
Praha 4, č. akce 999429/2

FO 1

**ZBV č. 10 – KOLIZE SO 200.2 s ocelovými chráničkami DN
200 a DN 500**

Komu:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Datum:

27.9.2019

Odesláno / předáno:

osobně

Týká se:

Nepředvídané kolize pilotového založení
objektu SO 200.2 s ocelovými
chráničkami DN 200 a DN 500

smlouva o dílo č.:

objednatele: A/3/18/4210/017

Odkazy:

na specifikaci:

Zápis z KD č. 18 ze dne 30.8.2019
Zápis z KD č. 19 ze dne 13.9.2019
Listy ze stavebního deníku č. 86246,86247, 86248, 86249,
86250, 86303, 86307, 86308
Fotodokumentace kolize

na výkresy:

Situace se zakreslením nájezdových ramp

na rozp. podklady:

ZMĚNA:

- odtěžení zeminy v místě kolize pilotového založení a ocelových chrániček
- odstranění ocelových chrániček které byly v kolizi s pilotovým založení objektu SO 200.2
Opěrná zeď část 2
- zhotovení pomocné rampy pro vrtnou soupravu
- prodloužení termínu dokončení prací o 30 kalendářních dní

Počet připojených listů specifikací: 11

Počet výkresů: 1

Odůvodnění:

Nepředvídaná kolize pilotového založení objektu SO 200.2 Opěrná zeď část s ocelovými chráničkami DN 200 a DN 500. Ocelové chráničky nebyly identifikovány ani zakresleny v RDS. Z důvodu kolize bylo nutné dočasně přerušit stavební práce, následně byla odtěžena zemina a došlo k vyzvednutí potrubí (ocelové chráničky). Z důvodu změny provádění pilot 60 – PS 80 došlo k vybudování pomocné rampy pro vrtnou soupravu tak aby byla zabezpečena pevnost koruny svahu a nedocházelo k sesuvům.

Zpracoval:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 27.9.2019



SWIETELSKÝ
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 102/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 590, DIČ: CZ48035500

Vyjádření TDI:

Ing. Petr Šmekal
SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:

Datum: 30.9.2019

Vyjádření zástupce TDI:

Jiří Zeman
Technik inženýringu staveb

Datum:

Tato Změna během výstavby (ZBV) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ).
Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a
provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS,
Praha 4, č. akce 999429/2

FO 2

**ZBV č. 10 – KOLIZE SO 200.2 s ocelovými chráničkami DN
200 a DN 500**

NOZ zpracoval:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby STŘED

Datum:

13.9.2019

**Odesláno /
předáno:**

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. A/3/18/4210/017 předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

- příloha č. 1 výkaz výměr

Cena dodatečných stavebních prací:

761 934,27 Kč bez DPH

Počet listů příloh: 1


**Navrhovaná změna ceny díla
(slovy):**

sedmsetšedesátjednatiscdevěttřicetčtyři
korun českých a dvacetsem haléřů (bez
DPH)

**Navrhované prodloužení lhůty dokončení
díla:**

30 kalendářních dnů

Zpracoval:


Ing. Ingrid Jarošová
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 13.9.2019



odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 130 00 Praha 8
IČO: 460 35 599, DIČ: CZ49025599

Vyjádření TDI:


Ing. Petr Smékal
SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:


Ing. Adéla Bartošová
SUDOP Praha a.s.

Datum: 30.9.2019

Vyjádření zástupce TSK:


TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Rásovkova 7/0/8, 110 00 PRAHA 1
30

Jiří Zeman
Technik inženýringu staveb

Datum:

