

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952180083
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119160101; 219160101

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 119160101; 219160101

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **SPH stavby s.r.o.**
Adresa sídla: Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 1414, PSČ 593 01

Statutární orgán: Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing.arch. Petr Horáček, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing.arch. Petr Horáček, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 38708
Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodly změnit ujednání smlouvy č. D952180083 ze dne 18. 12. 2018 na akci „*MVN Tutleky, obnova vodního díla*“ tímto dodatkem č. 1 takto:

Příloha č. 1 předmětné smlouvy „Harmonogram prací“ se mění na Přílohu č. 1a “Harmonogram prací ke dni 15. 11. 2019“.

Zdůvodnění změny přílohy

V průběhu realizace u akce č. 219160101 *MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla* bylo nutno řešit problematiku spojenou s výskytem kabelového vedení k čerpací stanici a problematice zakládání sdruženého objektu.

U akce č. 119160101 *MNV Tutleky, odstranění nánosů* vlivem příznivých klimatických podmínek zhotovitel posílil techniku i pracovní kapacity a v maximální možné míře provedl práce spočívající v odstranění nánosů.

Na základě výše uvedených skutečností zhotovitel vypracoval aktuální verzi harmonogramu věcného a finančního plnění, který je nedílnou částí smlouvy o dílo.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952180083 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha:

1a) Harmonogram prací ke dni 15. 11. 2019

V Hradci Králové, dne

V, dne

za objednatele

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

za zhotovitele