

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-171 ze dne 23.1.2019 (nabytí účinnosti dne 23.1.2019) na provedení díla – stavby „**Bystřice pod Hostýnem - rekonstrukce budovy č. 37, sklad léčiv - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu potřeby provedení víceprací a nerealizování vzniklých méněprací, specifikovaných v příloze č. 1.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 až 19, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 4 210 011,49 Kč vč. DPH (3 479 348,34 Kč bez DPH, 730 663,15 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 4 690,73 Kč vč. DPH (- 3 876,64 Kč bez DPH, - 814,09 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

4 205 320,76 Kč vč. DPH (3 475 471,70 Kč bez DPH, 729 849,06 Kč 21% DPH)

4. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. článku **3. Cena díla** se mění takto:

28 732 721,22 Kč bez DPH

6 033 871,46 Kč DPH 21%

34 766 592,68 Kč včetně DPH

(slovy: třicet čtyři milionů sedm set šedesát šest tisíc pět set devadesát dva korun českých šedesát pět haléřů včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.3. Termín dokončení díla **nejpozději do 19. 1. 2020**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

6. V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (m.j. i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) se tímto dodatkem:
- vypouští v úvodu smlouvy DIČ objednatele (objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani)
 - upravují platební a fakturační podmínky, kdy se v odst. 9.2. čl. 9 smlouvy ruší písm. f) a j) a nahrazují se zněním:
 - „f) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
 - j) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH“;
 - a doplňuje se písm. k) ve znění:
 - „k) poslední faktura bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura“.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 19 – počet stran: 120
 - Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne

Za objednatele:

Digitálně podepsal [redacted]
 Datum: 2019.12.05 13:54:03
 +01'00'

**zástupce ředitele - ředitel
 odboru řízení staveb AHNM**

podepsáno elektronicky

V Kroměříži dne

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal [redacted]
 Datum: 2019.12.04
 13:01:10 +01'00'



**prokurista
 VW WACHAL a.s.**


podepsáno elektronicky

**Rekapitulace víceprací a méněprací na zakázce
Bystřice pod Hostýnem - rekonstrukce budovy č. 37, sklad léčiv - realizace**

Název rozpočtu	vícepráce částka v Kč bez DPH	méněpráce částka v Kč bez DPH	celkem částka v Kč bez DPH
ZL 001 Oprava krovu	1 711 114,85 Kč	0,00 Kč	1 711 114,85 Kč
ZL 002 Hromosvod	219 767,05 Kč	0,00 Kč	219 767,05 Kč
ZL 003 Základové konstrukce - doplnění	148 322,26 Kč	0,00 Kč	148 322,26 Kč
ZL 004 Hliníkové prvky s požární odolností	216 168,00 Kč	0,00 Kč	216 168,00 Kč
ZL 005 Úprava výtahové šachty a SV výšky výtahu	70 458,96 Kč	0,00 Kč	70 458,96 Kč
ZL 006 Úprava vany pro zvedací plošinu	69 237,89 Kč	0,00 Kč	69 237,89 Kč
ZL 007 Vnitřní dveře - změna a doplnění panikového kování	175 129,63 Kč	0,00 Kč	175 129,63 Kč
ZL 008 SDK podhledy	76 905,82 Kč	0,00 Kč	76 905,82 Kč
ZL 009 Úpravy dle PBR	27 974,30 Kč	0,00 Kč	27 974,30 Kč
ZL 010 Venkovní rampa	114 681,45 Kč	0,00 Kč	114 681,45 Kč
ZL 011 Stavební práce doplnění	21 937,50 Kč	0,00 Kč	21 937,50 Kč
ZL 012 Vodovod a kanalizace - změna napojení	132 002,81 Kč	-3 876,64 Kč	128 126,17 Kč
ZL 013 Větrací hlavice	27 100,00 Kč	0,00 Kč	27 100,00 Kč
ZL 014 Doplnění větrací zařízení	42 038,10 Kč	0,00 Kč	42 038,10 Kč
ZL 015 Zvedací plošina - příslušenství	66 095,89 Kč	0,00 Kč	66 095,89 Kč
ZL 016 Hydranty	17 283,34 Kč	0,00 Kč	17 283,34 Kč
ZL 017 SLP + přeložka kabelů	157 498,19 Kč	0,00 Kč	157 498,19 Kč
ZL 018 Plynovod, šachta kanalizace	88 616,68 Kč	0,00 Kč	88 616,68 Kč
ZL 019 Opravy drážek	97 015,62 Kč	0,00 Kč	97 015,62 Kč
Mezisoučet	3 479 348,34 Kč	-3 876,64 Kč	3 475 471,70 Kč

DODATEK č.1

 Digitálně podepsal

 Datum: 2019.12.03
 13:02:08 +01'00'

Za správnost:

 vedoucí oddělení investic Brno
 odboru řízení staveb AHNM