

Celkový změnový list

Předmět díla:	II/235 Drahoňův Újezd - Terešov			
Objekt:	Objízdná trasa; úsek I. + II.			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s.			
TDS:	IKA FINAL, spol. s r.o.			
Projektant:	PK dopravní s.r.o.			
Popis změny:				
<p>- na základě stížnosti města Zbiroh na zhoršený stav komunikace III/23513 byla vybrána k opravě lokální závada v obci Třebnuška a souvislý úsek pod obcí směrem k Sýkorovic mlýnu;</p> <p>- zvýšení nákladů na DIO, tj. požadavek provozovatele linkové autobusové dopravy na osazení semaforů na objízdné trase;</p> <p>- změna technologie v úseku most ev. č. 235/004 až křižovatka s III/23513 z důvodu zajištění průjezdu;</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4 a 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	stížnost města Zbiroh, zápis z KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		2 572 442,53 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		540 212,93 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		3 112 655,46 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		17 768 377,62 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		17 768 377,62 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		20 340 820,15 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		24 612 392,38 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-228 552,69 Kč	2 572 442,53 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 800 995,22 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Změnové listy č.1 a 2 včetně rozpočtů			